

INFORME EJECUTIVO**I. IDENTIFICACIÓN INSTITUCIONAL**

FONDEO DEL PROYECTO	BIRF y Aporte Local.
NÚMERO DE PRÉSTAMO	8810-AR.
OBJETO DEL PRÉSTAMO	Proyecto Corredor de Desarrollo Vial del Noroeste.
ORGANISMO EJECUTOR	Dirección Nacional de Vialidad.
ADMINISTRADOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD	Ing. Raúl Edgardo BÉRTOLA
GERENTE EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	Cr. Marcelo Guillermo BIANCHI
EJERCICIO	2023

Objetivos del Proyecto

Mejorar la conectividad, la seguridad vial a lo largo de Secciones Específicas del Corredor del Noroeste y contribuir al desarrollo del corredor en el Noroeste de la Argentina.

Breve descripción de la Operatoria del Programa

El Proyecto consta de los siguientes componentes:

Parte 1: Infraestructura Vial. Ejecución de obras de infraestructura de aproximadamente 93,1 km en las Secciones Específicas del Corredor del Noroeste.

Parte 2: Infraestructura para la Gestión del Corredor de Desarrollo. Ejecución de obras y prestación de asistencia técnica para mejorar la gestión del Corredor del Noroeste y contribuir al servicio de asistencia en ruta y el desarrollo de la logística a lo largo del Corredor del Noroeste.

Parte 3: Gestión del Proyecto. Apoyo a la gestión y ejecución del Proyecto.

II. INFORMACIÓN INTERNA

Proyecto: 040207800	Actuación: 356/23
Objeto de auditoría	Estados financieros del Proyecto del Ejercicio N° 5 entre el 01/01/2023 al 31/12/2023.

III. FINANCIAMIENTO Y EJECUCIÓN

Fecha de Firma del Convenio de Préstamo	23/7/2018			
Fecha de cierre del Programa vigente	Vencimiento		Respaldo	
	30/11/2024		Nota BIRF 19/04/2023	
Fuentes de financiamiento	BIRF (USD)		APORTE LOCAL (USD)	
Monto Presupuestado Programa (original)	300.000.000,00		11.000.000,00	
Monto Presupuestado vigente	185.000.000,00		11.000.000,00	
	Al 31/12/2022	Al 31/12/2023	Al 31/12/2022	Al 31/12/2023
Monto total Desembolsado	89.750.000,00	89.750.000,00	9.492.045,80	10.220.764,87
Monto Ejecutado	47.558.027,72	50.378.839,73	9.415.653,81	10.144.372,88
Porcentaje de Ejecución de todas las fuentes de financiamiento	S/Presup.:	30,88%	S/Desembol.:	60,54%

IV. COSTOS FINANCIEROS (Montos expresados en Dólares)

PRESTAMO BIRF 8810 - AR Ejercicio 2023			
Concepto	Fecha de Vencimiento	Fecha de Pago	Pagado en Dólares
Comisión	3/1/2023	3/1/2023	264.828,75
Interés	3/1/2023	3/1/2023	1.960.704,54
Comisión	3/7/2023	3/7/2023	260.652,38
Interés	3/7/2023	3/7/2023	2.701.760,64

V. AUDITORÍA

Dictamen al 31/12/2023	Dictamen sobre los estados financieros del Programa Favorable sin salvedades
	Dictamen sobre los certificados de gastos (SOE`s) del Programa Favorable sin salvedades
	Dictamen sobre el estado de la cuenta especial designada del Programa Favorable sin salvedades

Dictamen al 31/12/2022	Dictamen sobre los estados financieros del Programa Favorable sin salvedades
	Dictamen sobre los certificados de gastos (SOE`s) del Programa Favorable sin salvedades
	Dictamen sobre el estado de la cuenta especial designada del Programa Favorable sin salvedades

Principales observaciones transcriptas en el Memorando a la Dirección

Ejercicio Finalizado 31/12/2023			
Del ejercicio anterior no subsanadas		Del ejercicio	
Ref.	Tema	Ref.	Tema
		A.I	Proceso de Selección y Contratación de Obras

Ejercicio Finalizado 31/12/2022			
Del ejercicio anterior no subsanadas		Del ejercicio	
Ref.	Tema	Ref.	Tema
A I	Financiamiento. Cronograma de Ejecución del Proyecto.	B I	Falencias Administrativas. Pagos.

CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, 13 de junio de 2024.

Cdor. Jorge Daniel LOPEZ SURRA
Supervisor DCEOFI-
Deuda Pública
AGN

Cdor. Juan Manuel SADIR
Jefe del DCEOFI-
Deuda Pública
AGN

Lic. Carlos Santiago CÁMPORA
Gerente de Control de la
Deuda Pública-
AGN