

“Proyecto Corredor de Desarrollo Vial del Noroeste”
Contrato de Préstamo BIRF 8810-AR
Dirección Nacional de Vialidad
Estados Financieros por el ejercicio N° 5, entre el 01/01/23 al 31/12/2023
Deuda Pública / Período Auditado: 01/01/2023 al 31/12/2023

GERENCIA DE CONTROL DE LA DEUDA PÚBLICA
Departamento de Control del Endeudamiento con Organismos Financieros Internacionales

Unidad Ejecutora del Programa

Dirección Nacional de Vialidad.

Dictamen de auditoría

Opinión sobre la razonabilidad de la información:

Sobre los Estados Financieros del Programa:

Favorable sin salvedades

Otras Cuestiones:

- Fecha de Cierre-Financiamiento -Cronograma de Ejecución del Proyecto.
- Información sobre reclamos administrativos y juicios al proyecto.

Sobre el Estados de Solicitud de Desembolsos y Justificación de Fondos del Programa

Favorable sin salvedades

Sobre el Estado de la Cuenta Designada del Programa

Favorable sin salvedades

Objetivos del Programa

El Proyecto tiene por objeto mejorar la conectividad, la seguridad vial a lo largo de Secciones Específicas del Corredor del Noroeste y contribuir al desarrollo del corredor en el Noroeste de la Argentina.

FINANCIAMIENTO Y EJECUCIÓN

Fecha de Firma del Convenio de Préstamo	23/7/2018			
Fecha de cierre del Programa vigente	Vencimiento		Respaldo	
	30/11/2024		Nota BIRF 19/04/2023	
Fuentes de financiamiento	BIRF (USD)		APORTE LOCAL (USD)	
Monto Presupuestado Programa (original)	300.000.000,00		11.000.000,00	
Monto Presupuestado vigente	185.000.000,00		11.000.000,00	
	Al 31/12/2022	Al 31/12/2023	Al 31/12/2022	Al 31/12/2023
Monto total Desembolsado	89.750.000,00	89.750.000,00	10.220.764,87	10.220.764,87
Monto Ejecutado	50.378.839,73	50.378.839,73	10.144.372,88	10.144.372,88
Porcentaje de Ejecución de todas las fuentes de financiamiento	S/Presup.:	30,88%	S/Desembol.:	60,54%

Autoridades AGN(a la fecha de aprobación del informe)

Presidente

Dr. Juan Manuel Olmos

Auditores generales

Dr. Francisco J. Fernández

Dr. Alejandro M. Nieva
Lic. María Graciela de la Rosa

Contacto

Av. Rivadavia 1745 - (C1033AAH) CABA - Argentina
Tel.: (54 11) 4124 - 3700
informacion@agn.gov.ar / www.agn.gov.ar

SERVICIOS FINANCIEROS

PRESTAMO BIRF 8810 - AR Ejercicio 2023			
Concepto	Fecha de Vencimiento	Fecha de Pago	Pagado en Dólares
Comisión	3/1/2023	3/1/2023	264.828,75
Interés	3/1/2023	3/1/2023	1.960.704,54
Comisión	3/7/2023	3/7/2023	260.652,38
Interés	3/7/2023	3/7/2023	2.701.760,64

PRINCIPALES OBSERVACIONES

A). I. Proceso de Contratación y Selección de Obras

CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, 13 de junio de 2024.

Cdor. Jorge Daniel LOPEZ SURRA
Supervisor DCEOFI-
Deuda Pública
AGN

Cdor. Juan Manuel SADIR
Jefe del DCEOFI-
Deuda Pública
AGN

Lic. Carlos Santiago CÁMPORA
Gerente de Control de la
Deuda Pública-
AGN