Auditoría General de la Nación

AUDITORÍA GENERAL DE LA NACIÓN

CUENTA DE INVERSIÓN

EJERCICIO FISCAL 2019

INFORME DE AUDITORIA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

ACTUACIÓN 34/2020 PROYECTO 10013660/2020

DEPARTAMENTO DE CONTROL DE ÓRGANOS RECTORES

GERENCIA DE CONTROL DE LA CUENTA DE INVERSIÓN

Tabla de Contenido

I. DESTINATARIO. 5
II. OBJETO. 5
III. OBJETIVO. 5
IV. DESCRIPCIÓN DE LAS RESPONSABILIDADES. 6
IV.I. Responsabilidad del auditado. 6
IV.2. Responsabilidad del auditor 8
V. ALCANCE DEL CONTROL 8
V.1 Criterios Identificados. 9
VI. RESUMEN DEL TRABAJO DE CONTROL REALIZADO 11
VI.1 Procedimientos Aplicados. 11
VI.2 Fundamentos del Trabajo de Control Realizado 13
VI.2.1. Ley de Ministerios y sus modificaciones 13
VI.2.2. Sistema Nacional de Inversión Pública. 15
VI.2.3. Formulación y Ejecución Físico Financiera 17
VI.2.4. Programa de Inversiones Prioritarias 20
VI.2.5. Contratos de Participación Público Privada (Ley 27.328) 20
VI.2.6. Proyectos relacionados a los ODS 22
VI.2.7. Sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE). 23
VI.2.8. Normativa excepcional y procedimientos desarrollados en el marco del DNU 297/2020 P.E.N. que hayan afectado la sistematización, tratamiento y/o exposición de la información física, financiera y contable correspondiente a la Cuenta de Inversión 2019. 24
VI.2.9. Informes de Auditoría Interna. 26
VI.3. Trabajo de Control Realizado. 29
VI.3.1. Conformación del Plan Nacional de Inversiones Públicas 2019/2021. 29
VI.3.2. Gastos de Capital – Composición. 31
VI.3.3. Inversión Pública. 33
VI.3.4. Participación Público Privada: Ejecución Físico Financiera de los Proyectos de Inversión. 48
VI.3.5. Ejecución de Obras con Adelantos a Largo Plazo 49
VI.3.6. Ejecución Financiera de Obras, Bienes y Servicios que Inciden en Ejercicios Futuros. 51
VI.3.7. Proyectos relacionados a los ODS: Ejecución físico–financiera. 51
VI.3.8. Proyectos incluidos en la Muestra de Auditoría y los Organismos Recurrentes: SAF 604- Dirección Nacional de Vialidad y SAF de Apoyo Autoridad Cuenca Matanza Riachuelo 54
VII. FUNDAMENTOS DE LA OPINIÓN CON SALVEDADES 62
VIII. OPINIÓN 63
IX. COMENTARIOS 63
X. ANEXOS. 65

Índice de Anexos

Anexo Nº1: Normativa de carácter excepcional desarrollada frente a la situación de Pandemia. 65
Anexo Nº 2 Demanda Satisfecha. 66
Anexo Nº 3: Estado de los proyectos. 67
Anexo Nº 4: Proyectos sin Dictamen de Calificación con un Devengado mayor a $200 millones. 68
Anexo Nº 5: Proyectos con Dictamen de Calificación Aprobado sin Observaciones sin contestación a las mismas 69
Anexo Nº 6: Gastos de Capital 70
Anexo N°7: Inversión Financiera. 71
Anexo N°8 Inversión Pública por Nivel Institucional. 72
Anexo N°9: Inversión Pública por Jurisdicción. 73
Anexo N°10: Inversión Pública por SAF. 74
Anexo Nº 11: Inversión Pública por Programas. 76
Anexo N°12: Inversión Pública por Ubicación Geográfica. 78

Anexo N°13: Inversión Pública por Fuente de Financiamiento. 79
Anexo N°14: Inversión Pública por Finalidad y Función. 80
Anexo N°15: Beneficiarios de la IRD 81
Anexo N°16 Transferencias de Capital 83
Anexo N°17: Actos Administrativos. 88
Anexo N°18: Programas con una variación 100% de su crédito asignado en IRD y TC. 90
Anexo N°19: Ejecución financiera de la Inversión Pública por SAF. 91
Anexo N°20: Ejecución financiera de la IRD por Programas. 92
Anexo N°21: Ejecución financiera de la IRD según cantidad de obras sin ejecución. 93
Anexo N°22: Ejecución financiera de la TC según SAF. 95
Anexo N°23: Transferencias de Capital -Programas sin Ejecución Financiera. 96
Anexo N°24: SAF Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda. 97
Anexo N°25: Obligaciones a Cargo del Tesoro 98
Anexo N°26: Proyectos bajo seguimiento-Participación Público Privada SAF 604 Dirección Nacional de Vialidad- PG 40-Ejecución de Obras, Operación y Mantenimiento en Corredores Viales-Subprograma Obras en Corredores Viales con Participación Público Privada (PPP). 100
Anexo N°27: Obras ejecutadas con Adelantos a Proveedores a Largo Plazo 101
Anexo N°28: Plan Belgrano Norte 104
Anexo N°29: Plan de Transporte 105
Anexo N°30: Plan Vial 107
Anexo N°31: Plan Energético 110
Anexo N°32: Plan de Agua 111
Anexo N°33: Muestra de auditoría: SAF 322 113
Anexo N°34: Muestra de auditoría: SAF 325 115
Anexo N°35: Muestra de auditoría: SAF 604 116

Índice de Gráficos

Gráfico Nº 1:Inversión Pública detallada según su nivel institucional, respecto al Devengado. 33
Gráfico Nº 2:Inversión Pública detallada por SAF. 34
Gráfico Nº 3:Inversión Pública detallada por programas. 35
Gráfico Nº 4:Inversión Pública detallada por ubicación geográfica: Participación en el Devengado y variación real interanual. 36
Gráfico Nº 5:Función de la Inversión Pública respecto a participación en el Devengado. 38
Gráfico Nº 6:Beneficiarios de las TC Participación y variación interanual real 41
Gráfico Nº 7: Transferencias de Capital Sin discriminar. Porcentajes en Devengado 43

Índice de Cuadros

Cuadro Nº 1:SAF que integran la muestra de auditoría. 9
Cuadro Nº 2 Inversión Pública conforme la asignación de código BAPIN en el e-SIDIF. 30
Cuadro Nº 3:Proyectos de Inversión según el estado del dictamen ingresado al PNIP 2019. 30
Cuadro Nº 4:Gastos de Capital. Montos expresados en pesos. 32
Cuadro Nº 5:Gastos de Capital y Corrientes. 33
Cuadro Nº 6:SAF 604-DNV: Beneficiarios más significativos. Montos expresados en pesos. 39
Cuadro Nº 7:SAF 327- Ministerio de Transporte: Beneficiarios más significativos. Montos expresados en pesos. 40
Cuadro Nº 8:TCSD: Partidas presupuestarias sin regularización. 44
Cuadro Nº 9:TCSD: Beneficiarios más significativos. 44

Cuadro Nº 10:IRD-Ejecución financiera discriminada por obras y actividades. 47
Cuadro Nº 11:Detalle de obras con Adelantos a Proveedores a largo plazo con ejecución financiera 50
Cuadro Nº 12:Adelantos a Proveedores a Largo Plazo conforme el código BAPIN III. 50
Cuadro Nº 13:Ejecución Financiera de Obras, Bienes y Servicios que inciden en Ejercicios Futuros. 51
Cuadro Nº 14:Ejecución Financiera Muestra de Auditoría y organismos recurrentes. 55
Cuadro Nº 15:Ejecución Financiera y física del SAF 311 56
Cuadro Nº 16:Ejecución Financiera y física del SAF 325 58
Cuadro Nº 17:Ejecución Financiera y física del SAF 347 59
Cuadro Nº 18: Ejecución Financiera y física del SAF 379 60

I. DESTINATARIO.

Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas – HCN.

II. OBJETO.

El objeto de la presente auditoría es la información física y financiera de la ejecución de los Proyectos de Inversión incluidos en el Plan Nacional de Inversiones Públicas (PNIP), la Ley 27.467 de Presupuesto de Gastos y Recursos de la Administración Nacional y la Cuenta de Inversión del ejercicio fiscal 2019, mediante el examen de la registración de las mismas referida al Banco de Proyectos de Inversión (BAPIN III) y su interrelación con el Sistema Integrado de Información Financiera en Internet (e-SIDIF).

III. OBJETIVO.

Analizar el grado de cumplimiento de los componentes de la inversión pública desde el punto de vista físico y financiero a través de la evaluación de las distintas instancias del crédito y su ejecución presupuestaria, respecto al Plan Nacional de Inversiones Públicas (PNIP), la Ley 27.467 de Presupuesto de Gastos y Recursos de la Administración Nacional, y la Cuenta de Inversión del ejercicio fiscal 2019. A su vez, verificar y evaluar si la información suministrada por los organismos auditados cumple con los requerimientos establecidos por la normativa vigente para esta materia y verificar la correcta exposición en la Cuenta de Inversión.

Los aspectos más relevantes son:

- Inversión Pública por apertura programática, distribución geográfica, carácter económico, finalidad función y fuente de financiamiento.

- Programas con seguimiento físico-financiero de los organismos que conforman la inversión pública y de los organismos recaídos a la muestra de auditoría con proyectos definidos presupuestariamente.

- Asignación y ejecución del crédito presupuestario registrado en el sistema e-SIDIF (ejecución financiera).

- Documentación de respaldo relativa a cada una de las etapas presupuestarias informada en el subsistema e-PEF (ejecución física).

- Autorizaciones en materia de firma digital informadas en el registro de firmantes.

- La información expuesta en la Cuenta de Inversión 2019 comparativamente con los registros obrantes en el Sistema Integrado de Información Financiera (e-SIDIF) y BAPIN (Banco de Proyectos de Inversión Pública).

- El seguimiento de las observaciones de los informes aprobados en ejercicios anteriores.

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS RESPONSABILIDADES.

IV.I. Responsabilidad del auditado.

El Organismo auditado conforme a la Ley 24.156 Administración Financiera y Sistemas de Control del Sector Público Nacional, es el Ministerio de Economía que tiene la función de coordinar, dirigir, supervisar y mantener los sistemas presupuestario, de contabilidad y tesorería del Sector Público Nacional (SPN).

La Oficina Nacional de Presupuesto (ONP), como órgano rector del sistema presupuestario y de la Contaduría General de la Nación (CGN), como órgano rector del sistema de contabilidad gubernamental del Sector Público Nacional (SPN) tienen las siguientes competencias:

- Coordinar los procesos de ejecución presupuestaria de la Administración Nacional (AN) e intervenir en los ajustes y modificaciones a los presupuestos, de acuerdo a las atribuciones que le fije la reglamentación.

- Evaluar la ejecución de los presupuestos, aplicando las normas y criterios establecidos por ley, su reglamentación y las normas técnicas respectivas.

- Realizar un análisis crítico de los resultados físicos y financieros obtenidos y de los efectos producidos por los mismos. Interpretar las variaciones operadas con respecto a lo programado, procurar determinar sus causas y preparar informes con recomendaciones para las autoridades superiores y los responsables de los organismos afectados.

- La CGN es responsable (entre otras funciones) de elaborar la Cuenta de Inversión. También es la administradora del Sistema Integrado de Información Financiera en Internet (e-SIDIF) para lo cual debe evaluar su funcionamiento y mantenerlo permanentemente actualizado conceptual y técnicamente.

La autoridad de aplicación del Sistema Nacional de Inversiones Públicas (SNIP) es la Secretaría de Evaluación Presupuestaria, Inversión Pública y Participación Público Privada de la Jefatura de Gabinete de Ministros. Mientras que el órgano responsable del SNIP recae en la Dirección Nacional de Inversión Pública, dependiente de la citada secretaría. A su vez, cuando se trate de proyectos de inversión pública ejecutados a través de contratos de participación público-privada en los términos de la Ley 27.328, será efectuado por la Subsecretaría de Participación Público Privada.

Es por ello, que se le asignó a la Jefatura de Gabinete de Ministros la atribución del proceso de formulación y ejecución de los contratos de Participación Público Privada definidos en la Ley 27.328, suprimiéndose la competencia respectiva del Ministerio de Hacienda, en virtud del Decreto 1117/18.

La DNIP como Órgano Responsable del Sistema Nacional de Inversiones Públicas, tiene las siguientes competencias:

- Coordinar las acciones a seguir para el planeamiento y gestión de la Inversión Pública Nacional y controlar la formulación y evaluación de los proyectos de inversión realizada en las jurisdicciones, en cuanto al cumplimiento de las metodologías, pautas y procedimientos establecidos.

- Elaborar anualmente el Plan Nacional de Inversiones Públicas e intervenir en la determinación de los proyectos a incluir en el mencionado plan, como parte integrante del Proyecto de Ley de Presupuesto General de la Administración Nacional.

- Organizar y mantener actualizado el inventario de proyectos de inversión pública, y desarrollar e implementar un sistema que proporcione información adecuada, oportuna y confiable sobre el comportamiento financiero y sustantivo de las inversiones públicas, que permita el seguimiento de los proyectos de inversión pública.

- Controlar la evaluación ex post, realizada por los organismos, de los proyectos de inversión una vez finalizada la etapa de ejecución de la inversión.

Es de señalar, que los proyectos de inversión pública ejecutados bajo la modalidad de contratos de Participación Público Privada son responsabilidad de la Subsecretaría de Participación Público Privada, conforme la Ley 27.328 y su Decreto Reglamentario 1119/17. Entre las funciones más significativas de dicha Subsecretaría relativas a proyectos se encuentran:

- Elaborar, en los casos previstos en la Ley 27.328 y en su reglamentación, informes sobre el estado de ejecución y cumplimiento de los contratos de Participación Público Privada en curso y de los proyectos que se considere conveniente desarrollar bajo dicha modalidad.

- Entender en el control de la formulación y evaluación de los proyectos de inversión realizados en las jurisdicciones, en cumplimiento de lo establecido en el inciso b) del artículo 5° de la Ley 24.354, cuando se trate de proyectos de inversión pública ejecutados a través de contratos de participación público privada en los términos de la Ley 27.328.

IV.2. Responsabilidad del auditor.

Las responsabilidades de la Auditoría General de la Nación (AGN) consisten en evaluar las evidencias obtenidas mediante la aplicación de procedimientos seleccionados a juicio del auditor, incluida la valoración de los riesgos, para determinar si la información suministrada por el auditado y la expuesta en la Cuenta de Inversión se corresponde con los criterios establecidos para así emitir una opinión al respecto. La evaluación del riesgo se efectúa con el fin de reducirlos a un nivel aceptable. Al realizar esta evaluación, consideramos el control interno existente en la Entidad relativo al cumplimiento de las normas y regulaciones (según es de práctica en las Resoluciones 187/2016-AGN y 185/2016-AGN).

El Auditor Gubernamental cumple con los principios éticos que establecen las normas de la AGN y los que le son aplicables al ejercicio de la función pública y en códigos de conducta que rijan como normas del ejercicio profesional.

Las normas de control externo gubernamental exigen una adecuada planificación, con identificación de los objetivos, el alcance y la estrategia metodológica a desarrollar, para obtener evidencia suficiente que permita alcanzar una opinión en un marco de razonabilidad.

V. ALCANCE DEL CONTROL.

El informe se realizó de conformidad con las Normas de Control Externo Gubernamental, aprobadas por Resolución 26/15-AGN, 187/16-AGN, 185/2016-AGN, y con el Código de Ética Institucional aprobado por Resolución 18/15-AGN, que se encuentran fundadas y consistentes con los Principios Fundamentales de Auditoría de las Normas Internacionales aplicables por las Entidades Fiscalizadoras Superiores, las regulaciones especiales vigentes en la República Argentina en el marco del mandato establecido por el art. 85 de Constitución Nacional y el art. 118 de la Ley 24.156.

Nuestro análisis se llevó a cabo, a partir de una adecuada planificación y ejecución de labores de auditoría orientadas al examen de la ejecución física y financiera de la Inversión Pública Nacional, conformada por la Inversión Real Directa y las Transferencias de Capital para el ejercicio fiscal 2019.

A su vez, abarca el cumplimiento de la normativa en base a la información presentada por los organismos a la Dirección de Evaluación Presupuestaria (DEP), dependiente de la Oficina Nacional de Presupuesto (ONP), su exposición en la Cuenta de Inversión 2019 y la registración tanto en el sistema e-SIDIF y como BAPIN III.

El análisis general de la inversión pública de la Administración Nacional contempla una parte general y otra parte referida a la muestra de auditoría y organismos recurrentes, analizando a los organismos con proyectos correspondientes a la Cuenta de Inversión del ejercicio fiscal 2019,

conforme la Ley 27.467 de Presupuesto General de la Administración Nacional. Los Servicios Administrativos Financieros (SAF) que integran la muestra determinada, son los que a continuación se detallan:

Cuadro Nº 1:SAF que integran la muestra de auditoría.

NIVEL INSTITUCIONAL	JURISDICCION	SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO
Administración Central	20 - Presidencia de la Nación	322 - Secretaría de Gobierno de Turismo
	25 - Jefatura de Gabinete de Ministros	347 - Secretaría de Gobierno del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos
	30 - Ministerio del Interior	325 - Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda
	41 - Ministerio de Seguridad	326 - Policía Federal Argentina
		343 - Ministerio de Seguridad
	45 - Ministerio de Defensa	379 - Estado Mayor General de la Armada
	85 - Ministerio de Desarrollo Social	311 - Ministerio de Salud y Desarrollo Social
Organismos Descentralizados	57 - Ministerio de Transporte	604 - Dirección Nacional de Vialidad

Fuente: Elaboración propia en base a Plan Operativo Anual-AGN

V.1 Criterios Identificados.

En este apartado se determinan los puntos de referencias o estándares de comparación de mayor relevancia, relacionados con el objeto y objetivo de la auditoría utilizados para opinar o concluir sobre la cuestión a evaluar.

- Ley 24.354, de Inversión Pública. Se crea el Sistema Nacional de Inversiones Públicas, estableciendo sus objetivos y alcances.
- Ley 27.467, de Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2019.
- Ley 11.672, Complementaria Permanente de Presupuesto (t.o. 2014)
- Ley 27.328, Contratos de Participación Público Privada.
- Ley 22.520, de Ministerios.
- Decisión Administrativa 12/2019 JGM. Distributiva de la Ley 27.467 de Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2019.
- Decreto 50/2019 P.E.N., establece cambios institucionales en el ámbito del Sector Público Nacional.
- Decreto 720/1995 P.E.N., designa autoridad de aplicación de la Ley 24354 a la Secretaría de Política Económica y como órgano responsable del sistema a la Dirección Nacional de Inversión Pública (DNIP).
- Decreto 195/1995 P.E.N., designa como órgano responsable del SNIP a la Dirección Nacional de Inversión Pública (DNIP).
- Decreto 561/2016 P.E.N., Sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE).
- Decreto 118/2017 P.E.N., reglamentario Ley 27.328 Contratos de Participación Público-Privada.

- Decreto 720/1995 P.E.N., crea, en el ámbito de la DNIP, el Banco de Proyectos de Inversión Pública (BAPIN).
- Disposición 3/2019 CGN, Disposición Apertura de Registros 2019
- Disposición 6/2017 CGN. Re imputación Transferencias Sin Discriminar.
- Disposición 1-E/2017-SSEPIP, fija en 200 millones de pesos el monto máximo del proyecto de inversión pública que podrá ser aprobado directamente por el organismo o ente iniciador para su inclusión en el Plan Nacional de Inversiones Públicas.
- Disposición 1/2013 ME, establece el procedimiento para la designación de la Oficina encargada de los proyectos de inversión pública.
- Disposición 71/2010 CGN. Manual de Cierre del Ejercicio Anual.
- Disposición 664/2018 ONP. Sustitución art. 1 Disposición 141/2015-ONP. Instrucciones para la Programación de la Ejecución Física y Financiera.
- Circular 40927060/2019-DNIP, JGM-Anexo: conceptos generales y criterios para el registro de proyectos de inversión en BAPIN.
- Circular 1/2010-ONP. Firma Digital de comprobantes de programación y ejecución física de programas y proyectos.
- Circular 1/2016 ONP. Procedimiento complementario de la Decisión Administrativa 10/2016 de Distribución del Presupuesto Nacional 2016. Esta circular reviste carácter permanente conforme surge de la página web de la ONP.
- Circular 2/2016 ONP. Firma Digital Gestión Física de Programas y Proyectos.
- Circular 1/2017 ONP, eliminó la obligación envió Formulario 13-Programación.
- Circular 1/2018 ONP, cronograma para el Presupuesto 2019 y Plurianual 2019-2021, constituye el Grupo de Apoyo para la Elaboración del Presupuesto (GAEP).
- Circular 48290499-JGM. Procedimiento de incorporación de proyectos de inversión al presupuesto durante el ejercicio en curso.
- Circular 8768939-JGM. Designación de Oficinas Responsables y usuarios BAPIN.
- Cuenta de Inversión 2019, Tomo I: Obras y Servicios que inciden en ejercicios futuros.
- Cuenta de Inversión 2019, Tomo II: Resultados por Programas y Proyectos de la Administración Central y de los Organismos Descentralizados, Anexos II.1 y II.2.
- Resolución 226/1995 SH, medidas para subsanar la demora injustificada en la presentación de la información que los Órganos Rectores del SAF requieran.
- Resolución 180/2018 SH. Aprueba la actualización y ordenamiento de la metodología de elaboración de la Clasificación del Gasto por su Carácter Económico y elimina la cuenta "2.1.2.2.3. Equipos Militares" y agregar la cuenta "2.2.1 .1.5. Equipos Militares" de la Clasificación del Gasto por su Carácter Económico.
- Resolución 298/2017 de la SH. Inherente al límite de excepción para la autorización plurianual de la contratación de obras, bienes y servicios establecido por el artículo 15 de la Ley de Administración Financiera.
- Resolución 1/2019 SEPIPYPPP, circuito de gestión para la presentación de programas y

proyectos con financiamiento de organismos financieros internacionales, multilaterales, regionales y bilaterales y/o con estados extranjeros.

- Resolución de Cierre 213/2019, dictada por la Secretaría de Hacienda del ejercicio 2019.
- Resolución 40/2013, ex Secretaría de Política Económica y Planificación del Desarrollo, establece los criterios conceptuales y de procedimiento, respecto de: el tratamiento que corresponde a las obras de reposición; y el procedimiento a aplicar en caso de que un proyecto formulado por un organismo sea ejecutado por otro, dentro del Sector Público Nacional, en caso de requerirse Dictamen de Calificación.
- Registros de información del Sistema BAPIN III.
- Registros de información del Registros de información financiera del Sistema Integrado de Información Financiera en internet (e-SIDIF).
- Registros de información física del Subsistema e-PEF (Programación y Ejecución Física de Programas y Proyectos).
- Informes SIGEN-UAI.
- Manual de Formulación Presupuestaria de Administración Nacional 2017-2019. Formularios.
- Página Web Dirección Nacional de Inversión Pública.
- Página Web Ministerio de Economía.

Las tareas de campo se llevaron a cabo en el período comprendido entre el 3 de febrero y el 27 de agosto de 2021.

VI. RESUMEN DEL TRABAJO DE CONTROL REALIZADO.

VI.1 Procedimientos Aplicados.

Los procedimientos de auditoría implican la determinación de los criterios adecuados, considerando la normativa vigente y el cotejo de la información de la materia controlada con dichas normas.

A continuación, se detalla el alcance de los procedimientos aplicados en nuestra labor de auditoría, previstos en la Planificación del Informe:

- Se analizó la composición de la inversión pública de acuerdo a las diversas clasificaciones presupuestarias: distribución geográfica, carácter económico, finalidades, funciones, SAF, categorías programáticas, fuente de financiamiento, jurisdicción, por beneficiario y su variación con respecto al ejercicio anterior. Para hacer una comparación en términos reales entre los datos al cierre de los últimos dos ejercicios, se ajustaron los datos al 31/12/2018 con el índice de precios al Consumidor de alcance nacional, nivel general, base diciembre de 2018=100, elaborado por INDEC, que en diciembre de 2019 fue del 153,8, es decir que el aumento del IPC entre diciembre de 2018 y diciembre de 2019 fue del 53,8%.

- En base a los proyectos de inversión que conforman el Plan Nacional de Inversiones Públicas 2019/2021, se procedió a identificar la demanda de inversión para el ejercicio fiscal 2019, y establecer la demanda de inversión insatisfecha, efectuando un análisis de la misma con el máximo nivel de desagregación.
- Se analizó la ejecución financiera de los Gastos de Capital (Inversión Real Directa – Transferencias de Capital-Inversión Financiera), incluidos en la Ley 27.467– Presupuesto General de la Administración Nacional 2019, distribuida a través de la Decisión Administrativa Nº 12/2019 y la Resolución de Cierre 213/2019 SH.
- Se identificaron para el ejercicio 2019, los proyectos que requirieron dictamen por parte de la Dirección Nacional de Inversión Pública, conforme la resolución vigente al cierre del ejercicio.
- Se realizó un análisis de los proyectos incluidos en el Presupuesto 2019, bajo la modalidad de PPP, respecto a su registración, si contaron con dictamen de calificación y con ejecución de fondos públicos durante el ejercicio.
- Se identificó y analizó la ejecución presupuestaria de los proyectos que integraron los Planes Estratégicos, Plan Belgrano como las obras que estén financiadas con adelantos a proveedores.
- Se verificó que la información objeto de auditoría, sea coincidente con lo expuesto en el Tomo II de la Cuenta de Inversión ejercicio 2019, y se constató que el Crédito Inicial, las modificaciones presupuestarias y el Crédito Vigente concuerden con lo registrado en el e-SIDIF.
- Se comprobó a nivel SAF, que los totales de Gastos de Capital en base a los datos que surgen de la DA 12/2019 distributiva de la Ley 27.467 de Presupuesto General de la Administración Nacional para el ejercicio 2019 y sus modificaciones, sean coincidentes con lo registrado por igual concepto en el e-SIDIF.
- Se realizó un análisis de los proyectos de inversión contemplados en el PNIP 2019/2021 y la Ley de Presupuesto 2019, conforme las 3 instancias del Crédito respecto a la apertura programática, distribución geográfica, fuente de financiamiento, finalidad y función, beneficiarios y objeto del gasto.
- Se solicitó a la Secretaría de Evaluación Presupuestaria, Inversión Pública y Participación Público Privada información respecto al cumplimiento y ejecución de los proyectos incluidos en el PNIP y a la Dirección de Evaluación Presupuestaria, documentación de respaldo que avale la evolución física y financiera de los proyectos de inversión identificados en los organismos seleccionados en la muestra de auditoría, como demás información necesaria para su análisis.
- Se vincularon y analizaron los datos registrados en el BAPIN con los del e-SIDIF referidos a los proyectos de inversión de los organismos seleccionados en la muestra de auditoría, teniendo en cuenta la información que a continuación se detalla:
    - Detalle de evolución financiera del proyecto.
    - Detalle de evolución física del proyecto.
    - Controlar los indicadores económicos para el proyecto analizado.

- Se continuó con el análisis de las observaciones de ejercicios anteriores.
- Se analizó la evaluación del ambiente de control, en el marco de la administración del riesgo de auditoría.

Cabe señalar, que el informe para el ejercicio 2019 no contempla el Fondo Federal Solidario ya que el Decreto 756/2018-P.E.N., del 14 de agosto de 2018, derogó el Decreto 206/2009-P.E.N., del 19 de marzo de 2009, que le dio origen.

A su vez, el artículo 100 de la Ley de Presupuesto 2019, derogó al Programa de Inversiones Prioritarias. Independientemente, se analizaron los Adelantos a Proveedores a largo plazo (ADLP) que tengan incidencia en obras públicas,

Se analizó la ejecución presupuestaria de gastos del Presupuesto Nacional 2019, en base a las clasificaciones presupuestarias para el Sector Público Nacional aprobadas por la Resolución de la Secretaría de Hacienda 179/2016, de 22 de septiembre de 2016, publicadas en la 6º edición Actualizada del "Manual de Clasificaciones Presupuestarias para el Sector Público Nacional".

VI.2 Fundamentos del Trabajo de Control Realizado.

VI.2.1. Ley de Ministerios y sus modificaciones

El DNU 575/2018-P.E.N. modificó la Ley de Ministerios estableciendo que el Ministerio de Hacienda absorbiera las competencias del Ministerio de Finanzas y al Ministerio de Producción, las correspondientes a la política minera del ex Ministerio de Energía y Minería.

Cabe señalar, que el DNU 801/2018-P.E.N., fusionó Ministerios a fin de centralizar las competencias de los mismos en un número menor de Jurisdicciones. Mediante el artículo 2° del citado decreto se sustituyó el artículo 8° del Título II de la Ley de Ministerios, incorporando la figura de las Secretarías de Gobierno a la conformación organizativa del Poder Ejecutivo Nacional, dando origen así a la creación y designación de dichos cargos en distintas jurisdicciones de la Administración Pública Nacional (DNU 802/2018-P.E.N.).

Es por ello, la creación de las Secretarías de Gobierno de Turismo y de Ambiente y Desarrollo Sustentable en el ámbito de la Presidencia de la Nación ante la eliminación de ambos Ministerios, como así también la creación de la Secretaría de Gobierno de Modernización en el ámbito de la Jefatura de Gabinete de Ministros, producto de la transferencia de las competencias correspondientes al ex Ministerio de Modernización a dicho ámbito.

A su vez, las competencias del Ministerio de Energía son asignadas al Ministerio de Hacienda, creándose en su órbita la Secretaría de Gobierno de Energía.

Respecto al Ministerio de Producción, asume las competencias del ex Ministerio de Agroindustria y del ex Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social con excepción de las relacionadas a la seguridad social, pasándose a denominar Ministerio de Producción y Trabajo en el presupuesto 2019.

El ex Ministerio de Desarrollo Social se denominó Ministerio de Salud y Desarrollo Social ya que se le asignan las funciones del Ministerio de Salud y las competencias relativas a la Seguridad Social del Ex Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, creándose en la órbita de este ministerio, la Secretaría de Gobierno de Salud. Por último, el ex Ministerio de Educación absorbe las competencias correspondientes a los ex ministerios de Cultura y de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva pasando a denominarse Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, con la consiguiente creación de las Secretarías de Gobierno de Cultura y de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva.

Cabe señalar, la incorporación de la Procuración del Tesoro de la Nación como SAF 349 en el ámbito del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y la transferencia de la administración de los recursos y gastos previsionales de la Prefectura Naval Argentina y de la Gendarmería Nacional a la Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal, conforme el Decreto 760/2018 P.E.N.

Dentro de los Organismos Descentralizados figuraron para el presupuesto 2019, la Agencia de Deporte Nacional en la órbita de la Presidencia de la Nación y el Banco Nacional de Datos Genéticos en la órbita del Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.

Cabe destacar, que el DNU 104/2019 P.E.N., dispuso la transformación de la Dirección General de Fabricaciones Militares, en la órbita del Ministerio de Defensa, en Fabricaciones Militares Sociedad del Estado.

Por otra parte, en el ámbito del Sector Público Nacional no Financiero se incorporó el Fondo Fiduciario para la Generación Distribuida de Energías Renovables (FODIS) de acuerdo al artículo 16 de la Ley 27.424, el Fondo Fiduciario PPP Red de Autopistas y Rutas Seguras constituido en el marco de lo preceptuado por el artículo 60 de la Ley 27.431 y el Fondo de Garantías Argentino (FoGAr) creado por el artículo 8 de la Ley 27.444 sustituyendo la denominación de FOGAPYME (creado por la Ley 25.300).

Por último, cabe destacar que por DNU 7/2019 P.E.N., del 10 de diciembre de 2019, modificó la Ley de Ministerios, lo que se reflejará en el Ejercicio 2020.

VI.2.2. Sistema Nacional de Inversión Pública.

Las Jurisdicciones y Entidades de la Administración Nacional no están habilitadas para contratar obras u ordenar compras de bienes de uso sin previa intervención de la Secretaría de Evaluación Presupuestaria, Inversión Pública y Participación Público Privada de la Jefatura de Gabinete de Ministros, en concordancia con lo dispuesto en los artículos 8º y 11º de la Ley 24.354, de Inversión Pública y considerando el monto máximo vigente establecido por la Disposición N° 1, de 20 de octubre de 2017 de la entonces Subsecretaría de Evaluación Presupuestaria e Inversión Pública de la Jefatura de Gabinete de Ministros.

En virtud de lo establecido por la Ley 24.354, en particular en los artículos 6° y 7°, y de los cambios institucionales en el ámbito del Sector Público Nacional derivados del Decreto 50/2019, se solicitó que cada Jurisdicción informe la oficina que esté en contacto con la DNIP en las cuestiones vinculadas al SNIP como las relativas a altas, bajas y modificaciones de usuarios habilitados a operar en el BAPIN.

En cuanto al seguimiento de la ejecución financiera, la DNIP continuó con el procedimiento iniciado durante el año 2018 de actualización periódica y centralizada del campo de gastos devengados en el BAPIN III a partir del e-SIDIF. La DNIP registra en el BAPIN III esa información en forma automática, en caso de haber identificación unívoca entre líneas presupuestarias y los proyectos de inversión cargados en BAPIN III. En caso de que no exista identificación única, la DNIP solicita a los Organismos el detalle de distribución de ejecución por proyecto de inversión. Una vez recibida la información completa, la DNIP vuelca los datos resultantes en el campo de gasto devengado de cada proyecto en el BAPIN. Situación similar, se dio con el seguimiento de la ejecución física, a partir del ejercicio estudiado, se incorporó al BAPIN, lo informado por cada organismo en el sistema e-SIDIF respecto a cada obra presupuestaria. Asimismo, con relación a la información relativa al dictamen de calificación, la DNIP, remite a la SH si los proyectos contaron o no con dictamen, dicha información es cargada en el e-SIDIF, no detallando la calificación de los mismos. Esto redujo la doble registración por parte de los sectoriales de las jurisdicciones, respecto a la ejecución física financiera ya que debían cargar en los dos sistemas (BAPIN III y en el e-SIDIF), pero a su vez, el BAPIN pasó a alimentarse de otro sistema, perdiendo independencia y el poder efectuarse un doble control.

Cabe señalar, que el sistema BAPIN III brinda una visión global del estado, ubicación geográfica, calificación de los dictámenes del total de proyectos que conformaron el PNIP 2019-2021, respecto a la cantidad de proyectos. No así, respecto de los créditos asignados, ya que la misma debe analizarse en forma individual por cada proyecto registrado en el sistema.

Respecto a la incorporación de proyectos de inversión al presupuesto durante el ejercicio en curso, se estableció un procedimiento para los organismos pertenecientes a la Administración Nacional. La

autoridad de cada organismo responsable ante el SNIP, debe comunicar a la DNIP formalmente el listado de proyectos a incorporar. Posteriormente, la DNIP debe efectuar una revisión y comunicar a cada organismo, si existen observaciones, siendo la única habilitada para continuar en este proceso de asignación (Circular 48290499 JGM, 22 de mayo de 2019).

Durante el año 2019, se aprobó el "Circuito de gestión para la presentación de programas y proyectos con financiamiento de Organismos Financieros Internacionales, Multilaterales, Regionales y Bilaterales y/o con estados extranjeros durante el ejercicio estudio, conforme la Resolución-2019-1-APN-SEPIPY-JGM, del 11 de abril de 2019. Es por ello, que las jurisdicciones que solicitaron financiamiento de organismos internacionales para un programa, debieron informar al JGM con la solicitud de priorización, si éste la autoriza se comunica al Ministerio de Hacienda, a la jurisdicción y a la entidad. A su vez, la Dirección Nacional de Programas y Proyectos con Financiamiento Externo (DNPYPFE) da intervención a la DNIP. Los organismos registran en el sistema BAPIN la información de los proyectos que se proponen para financiamiento externo mientras que luego la DNIP emite un informe técnico que se remite a la DNPPFE y que consta en el expediente por el cual se tramita cada uno de los proyectos con financiamiento internacional. Conforme lo señalado por la DNIP, a partir del año 2019 dicha dirección intervino únicamente en la etapa de priorización del financiamiento, mientras que anteriormente intervenía tanto en el inicio de gestión como en la etapa de autorización a negociar. Respecto a la identificación de los informes técnicos emitidos en el ejercicio estudiado por la DNIP para proyectos con financiamiento externo, la misma nos comentó que el sistema no permite identificarlos por código dificultando su individualización, no pudiendo remitirnos dicha información completa.

Cabe señalar, que entre funciones que debe realizar la DNIP, figuran el control de la evaluación que lleva adelante cada organismo con respecto a los proyectos de inversión una vez finalizada la etapa de ejecución de la inversión y, al menos una vez, cuando se hayan cumplido 5 años de operación de los mismos (el art. 5° inc. f de la Ley 24.354). Dicha tarea no fue implementada aún por la dirección. A su vez, no se contó con un control que corrobore el monto del proyecto al momento de su inclusión al Presupuesto y el monto de los mismos al momento de la ejecución, respecto a los proyectos que no requirieron dictamen de calificación, ni tampoco se llevaron registros con relevamiento de la fecha de licitación de los proyectos. Estas situaciones debilitan el ciclo del control en la ejecución.

Hasta fin del año 2019, la DNIP no efectuó reclamos al incumplimiento de los organismos por la falta de respuesta a las observaciones realizadas, respecto a los proyectos de inversión con "dictamen aprobado con observaciones". De acuerdo a lo informado por la DNIP y en ejercicios sucesivos se corroborará, dicha dirección ha comenzado a efectuar nuevos controles y reclamos formales a los organismos respecto al incumplimiento de la Resolución 125/2012 y asimismo, ha empezado un proceso de reorganización del esquema de evaluación consistente en la generación de nuevos indicadores, registrados por las jurisdicciones en la etapa de formulación inicial de los

proyectos que pueden ser utilizados como insumos para verificar, en una etapa posterior, el grado de cumplimiento de los objetivos de los proyectos de inversión.

Cabe destacar, la falta de registro en el sistema BAPIN III, de los proyectos de inversión por parte de Empresas y Sociedades no Financieras del Estado Nacional, Entes Públicos, Fondos Fiduciarios y Universidades Nacionales, la DNIP nos informó que el procedimiento aplicado durante el año 2019 consistió en tareas de conciliación de la ejecución informada por los organismos en BAPIN, con la información de ejecución de Empresas Públicas recopilada por la Secretaría de Hacienda. En función de ello, la DNIP solicitó la actualización de información a los organismos responsables en caso de inconsistencias.

VI.2.3. Formulación y Ejecución Físico Financiera

Mediante Decisión Administrativa 325/2018 JGM, se modificó una de las principales funciones de la Dirección de Evaluación Presupuestaria (DEP) otorgándoles la coordinación de la evaluación de los resultados físicos y financieros de la ejecución del Presupuesto del Sector Público Nacional, no la evaluación directamente como se encontraba en el Decreto 741/2015 P.E.N., modificatoria de la Resolución 779/2004 Ministerio de Economía. Asimismo, dicha disposición agregó instrumentar y actualizar el Manual de Mediciones de la Producción Física. Es por ello, que se estableció un Manual de Procedimientos Mediciones Físicas en el Presupuesto Nacional, si bien tiene puntos en común con la ejecución de Proyectos de Inversión, atañe a Metas físicas. Conforme lo informado por la ONP, están trabajando en un manual de procesos relativo al seguimiento de los proyectos y obras del Presupuesto Nacional.

VI.2.3.1. Ejecución Física

Los SAF son el nexo con la ONP, remitiendo la información mediante el sistema e-SIDIF siendo los coordinadores de la información física, conforme las tareas que desarrollan al interior de las jurisdicciones y entidades de la Administración Nacional.

La máxima autoridad de las unidades ejecutoras de programas será responsable de la confiabilidad de las fuentes, de la calidad de los registros de la gestión física y de los datos que suministre al Centro Coordinador de Información Física. Las estructuras de los Centros de Coordinación de Información Física deberán contar con la aprobación de la Secretaría de Hacienda.

La programación trimestral de las mediciones físicas de los programas y el avance físico de las obras de los proyectos, mantiene su validez a lo largo de todo el ejercicio, salvo cuando surge un cambio en la programación anual debidamente justificado, según lo establecido en la Circular 1/10

ONP. Tanto la Ejecución Anual de Proyectos y Obras de Inversión como la información complementaria de la gestión volcada en el Anexo V y sintetizada en el Resumen Ejecutivo deberá estar firmada digitalmente.

Cabe señalar, que determinados organismos de acuerdo a su dimensión deben brindar datos mensuales, los mismos se circunscriben a una selección de mediciones físicas a los fines de complementar el seguimiento de la gestión de determinados programas, como complemento a la remisión trimestral.

Es de destacar, que la Secretaría de Hacienda, ante el incumplimiento de la remisión de la información física a la ONP, podrá no dar curso a las órdenes de pago de las jurisdicciones y/o entidades que incumplan.

VI.2.3.2. Firma Digital

En lo referente a la firma digital, todos los comprobantes de programación y ejecución física de programas y proyectos deben obligatoriamente estar firmados por el responsable del SAF y por las máximas autoridades responsables de las unidades ejecutoras (Circular 1/10 ONP). Posteriormente, la ONP dictó la Circular 2/2016, de 7 de octubre de 2016, por la cual se requirió que los SAF ejerzan el rol de coordinador, lo que implicó firmar digitalmente los comprobantes de programación y ejecución física. La ONP expresó que la Circular 2/16 determina el rol de los firmantes de la información física, aunque con la "deseable intervención de las unidades ejecutoras de programas" en lo que respecta a la firma digital de los comprobantes de ejecución y programación física. Ante el hecho, que el comprobante carezca de la suscripción de algún firmante, la ONP nos informó que se consulta al SAF, el acto administrativo de designación del cargo del firmante o en caso de existir alguna delegación de la máxima autoridad en un responsable o Dirección. En caso, que el organismo no posea la firma digital la Dirección de Evaluación Presupuestaria rechaza el comprobante, exceptuando las situaciones extraordinarias que impidan el uso de esa herramienta digital.

Cabe señalar, que la información de ejecución física que deben brindar determinados organismos mensualmente, como complemento a la remisión trimestral dado el carácter interno y de complemento a los datos trimestrales, no requiere la obligatoriedad de la firma digital, conforme lo informado por la ONP. Dicha información mensual es ratificada o rectificada mediante el respectivo comprobante trimestral que se firma digitalmente, consistiendo de esta forma los datos mensuales (provisorios, de gestión) con los datos trimestrales (oficiales, que se publican y forman parte de la información presupuestaria).

Aquellos SAF creados en el ejercicio 2019, debieron completar la información solicitada por la Disposición 33/10 CGN, a fin de ingresar y actualizar datos sobre su estructura administrativa en la Base de Datos del órgano Rector. La CGN no debería recibir ninguna documentación firmada por funcionarios que no se encuentren dados de alta en la Nómina de Autoridades Administrativas de

los SAF. Mediante la Disposición 23/2019 CGN, 5 de diciembre de 2019, se actualizaron las Pautas de Presentación de la Documentación indicada en la Disposición 33/2010 CGN.

VI.2.3.3. Ejecución Financiera

Respecto a los formularios de Programación Presupuestaria, de acuerdo al Manual para la Formulación Presupuestaria de la Administración Pública Nacional 2017 – 2019, se excluye el Formulario 17, de Programación Financiera de las Transferencias e Inversiones Financieras para Financiar Gastos de Capital, realizado por las jurisdicciones y entidades de la Administración Nacional, que elaboraban por fuera del sistema en formato Excel, transformándolo en PDF con firma digital adjunto al comprobante electrónico e-SIDIF FOP. Esta información requerida por la DNIP fue sustituida por medio de reportes de salida de información del e-SIDIF que la ONP prepara al efecto.

A su vez, se eliminó la obligación de enviar el Formulario 13 de Programación Financiera de los Proyectos, sus obras y Actividades por parte de los organismos de la Administración Nacional conforme la Circular 1/2017 de la ONP, referida al proceso de Formulación para el periodo 2018-2020.

De acuerdo a la Disposición 644/2018, la ONP modificó la Disposición 141/2015-ONP, ya que las jurisdicciones y entidades deben desagregar la carga de requerimientos de cuotas de compromiso y devengado hasta la partida parcial en el caso de transferencias 5.3.-Transferenias a la Administración Nacional, 5.5. Transferencias a otras entidades del Sector Público Nacional, 5.6. Transferencias a Universidades Nacionales y 5.9. Transferencias del Exterior, anteriormente salvo las transferencias al Sector Privado para financiar gastos corrientes, las cuales tenían que desagregarlas hasta la partida parcial, el resto de las transferencias correspondía desagregarlas hasta la partida principal. Esto reflejó un mayor detalle de las mismas, no llegando hasta la última descripción subparcial.

Cabe señalar, que los SAF que imputen a la partida subparcial 9999, de las partidas parciales Transferencias al Sector Privado para financiar gastos de Capital, con destino a Instituciones Culturales y Sociales sin fines de lucro, al exterior, a Cooperativas, y a Empresas Privadas deben re imputar la partida Subparcial dentro de los 5 días corridos de su devengado el gasto en el sistema e-SIDIF, emitiendo formulario y comprobantes de corrección a fin de reflejar el beneficiario final de la transferencia, conforme la Disposición 6/2017 CGN y el Decreto 1344/2007 P.E.N. y sus modificatorias.

Asimismo, las Unidades Ejecutoras de Programas deben informar la ejecución presupuestaria de gastos de Fuente de Financiamiento 21 “Transferencias Externas” y 22 "Crédito Externo", a través del formulario C-75., "Informe de Ejecución Presupuestaria de Gastos de la Administración Nacional", a través de los SAF.

Cabe mencionar, que los Anexos III.1-Dirección Nacional de Vialidad (DNV) –Informe por programa –Ordenamiento de los Proyectos y Obra por nivel de ejecución acumulado y III.2-Informe por Provincia- Ordenamiento de los Proyectos y Obra por nivel de ejecución acumulado, no fueron publicados en la Cuenta de Inversión 2019 y Cuenta 2018. Corresponden a la ejecución de las obras bajo la órbita del SAF 604-DNV, tanto física como financiera, con detalles del estado de las obras (pendiente de licitar, adjudicada, contratación), la ubicación geográfica, el tipo de obra (reconstrucción, obra nueva, mantenimiento) y las observaciones de ejecución de obras como causas de los desvíos de las mismas). Ante la situación de no publicación de los Anexos en la Cuenta de Inversión 2019, la ONP nos informó, que los cuadros que remitían DNV, en formato Excel, excedían el formato habitual para el seguimiento físico financiero de las obras definido en el Sistema e-SIDIF (e-PEF) inherente a la Programación y Ejecución Física de Programas y Proyectos, agregando que tales cuadros resultaban complementarios al Anexo V. A su vez, DNV agregó que los mismos no revisten carácter de obligatorios y son preparados por la ONP, en base a un informe de Evolución del Plan de Trabajo Público elaborado por dicha dirección respecto a la programación y ejecución física de Programas.

VI.2.4. Programa de Inversiones Prioritarias

El art. 100 de la Ley 27.467 derogó el artículo 27 de la Ley 11.672, Complementaria Permanente de Presupuesto (p.o. 2014), el cual le dio origen al PIP, estableciendo un programa conformado por proyectos de infraestructura económica y social con destino para construcción de bienes de dominio público y privado. Las obras que integraban el PIP eran consideradas un activo financiero y tratadas presupuestariamente como partida 6.8. Adelantos a Proveedores y Contratistas hasta su finalización, no siendo consideradas en el Resultado Económico Financiero.

Para el ejercicio 2018, los proyectos PIP no se incluyeron en la Ley de Presupuesto como se habían expuestos en ejercicios anteriores. Pero conforme lo informado por la DNIP existieron proyectos bajo esa modalidad para dicho ejercicio.

Para el ejercicio 2019, tanto CGN como ONP consideraron que no correspondió determinar cómo PIP los gastos de inversión del Ejercicio 2019, de la citada partida 6.8., aunque existieron proyectos que fueron ejecutados con Adelantos a Proveedores durante el ejercicio.

VI.2.5. Contratos de Participación Público Privada (Ley 27.328).

Son aquellos celebrados entre órganos y entes del sector público nacional y sujetos privados o públicos y tienen como fin desarrollar proyectos en los campos de infraestructura, vivienda, actividades y servicios, inversión productiva, investigación aplicada y/o innovación tecnológica, conforme la ley 27.328 y reglamentado por el Decreto 118 P.E.N., de 17 de febrero de 2017.

Cabe señalar, que los proyectos de inversión pública ejecutados bajo la modalidad PPP, son responsabilidad de la Subsecretaría de Participación Público Privada (SSPPP), dependiente de la Secretaría de Evaluación Presupuestaria, Inversión Pública y Participación Público Privada, bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete de Ministros, conforme el Decreto 50/2019 P.E.N, de 19 de diciembre de 2019.

La ley de Presupuesto 27.647 modificó la Ley 27.328. Entre las modificaciones que se incorporaron, figuran el Anexo de la Ley 27.328 al art 63, una planilla que contiene detalle de las contrataciones de obras de PPP que pueden incidir en ejercicios futuros clasificando las que comprometen fondos públicos de aquellos que no los comprometen y el artículo 66 que autorizó, de acuerdo con el artículo 16 de la Ley 27.328, la contratación de obras cuyo plazo de ejecución exceda el año 2019. Asimismo, faculta al Poder Ejecutivo Nacional a ampliar el monto por proyecto incluido en dicha planilla hasta un 10%. Cabe mencionar, que La Disposición 2/19 SSPPP estableció una guía metodológica para la elaboración del dictamen del artículo 13 de la ley 27.328, el cual constituye un requisito indispensable para justificar la opción por esta modalidad de contratación y para habilitar el llamado a licitación o concurso público, donde interviene tanto la Subsecretaría de Participación Pública Privada, la Secretaría de Hacienda como Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

Todo proyecto PPP debe estar registrado en el BAPIN, aun cuando no requieran la asignación de recursos presupuestarios del Sector Público Nacional, y aprobado por Ley de Presupuesto General.

El análisis de los proyectos bajo la modalidad PPP se limitó a la ejecución física financiera de proyectos ejecutados presupuestariamente con recursos de la Administración Nacional.

VI.2.5.1. Comentarios Participación Público Privada: Ejecución Físico Financiera de los Proyectos de Inversión

Conforme el informe aprobado por la Resol. N° 117/20-AGN del 29/09/20, respecto del "Cumplimiento del Régimen regulatorio de los contratos PPP – SARS (Corredores: A, B, C, E, F y SUR), donde el periodo auditado comprendió desde los actos preparatorios en el año 2017 hasta la firma de los contratos PPP referidos a los seis corredores de julio de 2018, se detallan los principales hallazgos:

- La documentación licitatoria de los proyectos PPP no incluyó estimaciones razonables de costos y de las obligaciones emanadas de los contratos, así como tampoco la certificación de ingresos suficientes para hacer frente a los pagos.
- Las adjudicaciones fueron por montos significativamente superiores a los previstos en la documentación contractual y presupuestariamente, a la vez que estos últimos no eran coincidentes.

- Si bien con posterioridad a la recepción de las ofertas económicas y previo a la adjudicación se realizaron ajustes a los montos presupuestarios de autorizaciones plurianuales, éstos aún resultaron insuficientes
- La instancia de evaluación de las ofertas económicas recibidas no contempló una revisión de éstas respecto de las estimaciones consideradas para decidir la licitación de las obras, que incluyen las erogaciones estimadas en la documentación licitatoria, de las previsiones y restricciones presupuestarias y de los ingresos disponibles que permitieran evaluar la conveniencia para el interés público de continuar la adjudicación y firma de todos o algunos de los contratos.
- Se debieron considerar los montos ofertados respecto de las erogaciones estimadas, las previsiones y restricciones presupuestarias y los ingresos disponibles. En consecuencia, no se ha evaluado la capacidad de afrontar dichas obligaciones.
- Se evidencia que el proceso licitatorio avanzó con valores estimados significativamente inferiores a los montos adjudicados.
- Tanto el ex Ministerio de Hacienda como el ex Ministerio de Finanzas han tomado conocimiento de la operación sin observaciones que formular, argumentando que la contratación no implica una operación de crédito público, aunque ambos deben expedirse sobre la razonabilidad de utilización de los recursos públicos, los aspectos económicos y financieros del Contrato PPP y los riesgos y obligaciones asumidos por el Estado Nacional y en relación a la estructura financiera propuesta.

VI.2.6. Proyectos relacionados a los ODS

Conforme a la Disposición 198/18-AGN, se efectúo un análisis respecto a lo dispuesto en el artículo 2°, donde se relevó las acciones vinculadas con los ODS adoptadas por los organismos de las Administración Nacional, considerando las relacionadas a la ejecución física financiera de proyectos de Inversión para el presente ejercicio.

El Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales de la Presidencia de la Nación es el organismo responsable de coordinar las acciones para la implementación de los ODS aprobados por la Resolución 70/1 de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

La vinculación de los ODS con el presupuesto está dada, por un lado, por las Metas y Objetivos de Desarrollo Sostenible, y por el otro, por las aperturas programáticas de los presupuestos de los organismos responsables de los ODS.

La vinculación de una partida presupuestaria a los ODS se considera la totalidad de las aperturas programáticas, esto es, Jurisdicción – Entidad – Programa – Subprograma – Proyecto- Actividad – Obra. Es por ello, que considera tanto gastos Corrientes como de Capital, destinados a los programas vinculados.

Cabe señalar, que el análisis se basará sólo en lo relativo a la ejecución física financiera de los proyectos (Gastos de Capital), que conforman los planes mencionados en el Mensaje de la Ley de Presupuesto como en el Resumen del Presupuesto 2019: Plan Nacional del Agua (PNA), Plan Nacional de Transporte, Plan Nacional de Vivienda y Hábitat, Plan Energético Argentino y Unidad Belgrano- Norte Grande.

A través de la Resolución 5/2020, la Unidad del Plan Belgrano pasó bajo la órbita del Ministerio de Obras Públicas, bajo el nombre Unidad Belgrano- Norte Grande.

Los Planes Estratégicos, se analizaron y seleccionaron considerando una muestra dada por las funciones más significativas respecto a la Inversión Pública para el ejercicio estudiado. Cabe señalar, que las funciones de Transporte (57,99%), Vivienda y Urbanismo (11,21%), Agua Potable y Alcantarillado (8,71%) y Energía, Combustible y Minería (4,22%) representaron el 82,14% respecto al Crédito Devengado de la Inversión Pública.

VI.2.7. Sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE).

Cabe destacar, que se ha implementado a partir del ejercicio 2016, el envío de información remitida por los SAF a través del Sistema de Gestión Documental Electrónica, como sistema integrado de caratulación, numeración, seguimiento y registración de movimientos de todas las actuaciones y expedientes del Sector Público Nacional, de acuerdo con el Decreto 561/2016 P.E.N. La AGN no dispone institucionalmente de un usuario previsto del Sistema GDE. Es por ello, que se solicitó información a través de circularización de notas vía mail, careciendo de un usuario que permita el acceder al sistema

Conforme la Resolución de Cierre 265/2017 SH, de 18 de diciembre de 2017, se consideró válidos aquellos archivos embebidos a documentos generados en el Sistema de Gestión Electrónica, siempre y cuando sean firmados digitalmente con su respectivo dispositivo criptográfico.

Ante la solicitud de acceso al GDE por parte de AGN, la Secretaría de Innovación Pública hizo referencia al Reglamento del GDE, aprobado por la Resolución 43/2019 Secretaría de Modernización Administrativa dependiente de la JGM, Anexo I, art 7, a) donde indica que “Los agentes pertenecientes a entidades y jurisdicciones no pertenecientes al Poder Ejecutivo Nacional no tendrán usuario GDE APN, y podrán solicitar informes o efectuar presentaciones a través de la Plataforma Trámites a Distancia (TAD)”.

A su vez, se establecieron pautas para la presentación del cierre, con el objeto de facilitar la remisión de documentación por parte de los organismos. Para el caso de los organismos de la Administración Nacional se establecieron procedimientos diferenciados para la presentación de la documentación de acuerdo a si el organismo tiene implementado o no el módulo de Expediente Electrónico en el sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE) (Disposición CGN N° 9/18).

Asimismo, conforme el Decreto 338/2020 P.E.N., se estableció un "Procedimiento de Contingencia" que podrá ser utilizado frente a eventuales fallas en el módulo Generador Electrónico de Documentos Oficiales (GEDO) del sistema GDE o en cualquier otro soporte que requiera el uso de documentos digitales, a los fines de garantizar la firma en soporte papel y en forma ológrafa de los actos administrativos.

VI.2.8. Normativa excepcional y procedimientos desarrollados en el marco del DNU 297/2020 P.E.N. que hayan afectado la sistematización, tratamiento y/o exposición de la información física, financiera y contable correspondiente a la Cuenta de Inversión 2019.

Con respecto a las acciones y procedimientos desarrollados en la Secretaría de Hacienda y en la Dirección Nacional de Inversión Pública, a partir del 20 de marzo 2020, en el marco del DNU 297/2020, que reguló el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio con relación al coronavirus (covid -19), las mismas nos han informado la normativa excepcional y procedimientos desarrollados:

a) La SH nos informó que se desarrollaron una serie de medidas que facilitaron la operatoria normal de los organismos de la Administración Nacional y adicionalmente que le permitiese la presentación en tiempo y forma de la Cuenta de Inversión del Ejercicio 2019. A tales fines cada sector detalló los procedimientos llevados a cabo:

- **Contaduría General de la Nación**

La CGN nos informó que se relevaron los procesos e individualizaron aquellos críticos, en particular los vinculados a la tramitación de órdenes de pago, identificando como situación prioritaria las derivadas de la falta de GDE y problemas procedentes con la cadena de firma digital, inconvenientes con el token (falta de dispositivo, certificados vencidos, etc).

Otras de las cuestiones contempladas fue la imposibilidad de resolver las contingencias del área informática en forma remota (mantenimiento de los servidores, cambio de cintas de back up, encendido de equipos que, por diferentes motivos, se apagaban impidiendo el funcionamiento del escritorio remoto), lo que obligaba a la presencia de los agentes del área Microinformática, que se extendió sus permisos.

Se configuró el equipamiento personal de los agentes a fin de la habilitación del VPN-SSL, para las diferentes herramientas de la SH (CITRIX, e-SIDIF, correo de la CGN) y GDE. Se asignaron

escritorios remotos, se habilitaron distintos grupos whats app para reporte y resolución de contingencias, uno para la organización y elaboración de la Cuenta de Inversión y el de Cadena de Firmas, a efectos de permitir el flujo de las Órdenes de Pago y otros actos administrativos necesarios para la continuidad de las prestaciones necesarias en el marco de la emergencia. Estos grupos están integrados por el Contador General, los Directores y responsables del área. Asimismo, cada Dirección se organizó armando sus grupos internos.

El equipo Microinformático aplicó una solución que permitió la rehabilitación de los equipos personales que se apagaban, disminuyendo la necesidad de concurrir al Ministerio para rehabilitarla. A su vez, nos mencionó que se dio estricto cumplimiento al DNU 260, del 12 de marzo de 2020 y la Decisión Administrativa 390, del 16 de marzo de 2020 y normas complementarias, en las que se dispusieron medidas de prevención del COVID19 y mecanismos para el otorgamiento de licencias y trabajo remoto.

- **Tesorería General de la Nación**

La Tesorería General de la Nación puso en marcha un plan de trabajo orientado a garantizar la continuidad de sus operaciones, considerando las pautas definidas sobre el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio y con el objetivo de implementar el trabajo a distancia.

En tal sentido, sustentado en su matriz general de procesos, procedió a definir con todas sus direcciones una selección y detección de circuitos críticos para identificar usuarios, puestos de trabajo y conexiones con los actores externos de la organización, fundamentalmente por sus vinculaciones con los agentes financieros.

Como consecuencia de dicha tarea, se brindaron accesos bajo la modalidad de VPN-SSL al GDE y correo institucional, y en otros casos se realizaron los denominados accesos full remoto a los propios escritorios de las computadoras del ministerio, denominados VPN3, los cuales además de contar con el acceso a los mencionados sistemas, permiten el acceso a red interna de esta Tesorería General de la Nación.

Cabe señalar, que las mencionadas configuraciones fueron realizadas bajo los protocolos de seguridad que han sido definidos por la Dirección General de Sistemas de Administración Financiera de la Subsecretaría de Presupuesto y por la Dirección General de Tecnologías y Sistemas de Información del Ministerio de Economía. Previo al día definido para el aislamiento, se realizaron las pruebas integrales con usuarios operando desde sus hogares y con personal en las oficinas del Ministerio monitoreando los mismos. Cabe destacar, que la Tesorería General ha desarrollado todos sus procesos de forma remota.

- **Oficina Nacional de Presupuesto**

La ONP nos informó que se trabajó conforme a la normativa vigente, en cuanto a la Resolución de Cierre como a la específica de Evaluación Presupuestaria y no se dictaron normas especiales para este proceso relevante, en el marco del teletrabajo y la pandemia COVID19. El uso de la tecnología ha permitido afrontar las labores, con intensiva aplicación de los sistemas web (mail, plataformas de mensajería, VPN, accesos remotos, entre otros), e-SIDIF, Sistema de Gestión Documental (GDE) y plataformas de reuniones on – line, entre otras herramientas.

En el Anexo Nº1, se detallan las normativas de carácter excepcional desarrolladas por CGN y TGN.

b) Dirección Nacional de Inversión Pública

La DNIP nos informó que no se dictó normativa excepcional ni procedimientos relacionados a nuestro objeto de estudio, para este proceso relevante, en el marco del teletrabajo y la pandemia COVID19.

VI.2.9. Informes de Auditoría Interna.

La ONP nos informó que no hay registros de informes de auditoría emitidos por la UAI, respecto a Proyectos de Inversión para el ejercicio 2019. Situación similar, fue informada por la DNIP dado que no obran en sus registros informes de auditoría emitidos por la UAI ni por SIGEN. A su vez, la citada dirección nos comentó que el Sistema BAPIN dispone de auditorías internas y políticas de resguardo de la información (backup):

- Auditoría del sistema: Sobre la base de auditoría de sesiones y de operaciones:
  - Auditoría de sesiones que permite realizar un control y seguimiento de las sesiones iniciadas en el sistema por todos los usuarios.
  - Auditoría de operaciones que permite realizar un control y seguimiento de las modificaciones realizadas en el sistema

- Políticas de resguardo. El sistema cuenta con sistemas de backup de base de datos y backup de versiones del sistema

Respecto a lo plasmado en el Informe 16/19 de la UAI, que tiene por objeto verificar los procedimientos implementados en la ONP relativos a la evaluación de la ejecución física y financiera del presupuesto de la Administración Nacional, específicamente de metas físicas, analizando puntos en común con proyectos de inversión, se estableció:

-Insuficiencia y/o inconsistencia en la información contenida en los Formularios 8 y 8 Bis y de Cierre, se constató que no siempre los mismos poseen la información necesaria para evaluar el

comportamiento de las mediciones y en algunos casos se advirtió la omisión respecto de qué pretenden medir, estas situaciones impactan en la calidad de la información que brinda la DEP.

-Ausencia de acciones documentadas que acrediten la intervención de la DEP, tendientes a alertar los desvíos producidos en las etapas presupuestarias.

Cabe señalar, que la SIGEN emitió el informe IF-2021-09174677-APN-GCSI-SIGEN respecto a la Evaluación del Sistema de Control Interno 2019 del Ministerio de Economía, donde hace referencia a las siguientes observaciones:

Contaduría General de la Nación	• Ausencia de un registro de Inventario de Activos Financieros que reúna los requisitos de seguridad y trazabilidad de la información. A su vez, verificó que la información remitida por los organismos en cumplimiento de la Disposición CGN Nº 18/97, se encuentra reflejada en planillas de cálculo, siendo que las mismas no garantizan los requisitos de seguridad de la información correspondientes. • Falta de definición de roles y responsabilidades para la generación de minutas contables. Es decir, un mismo usuario de la Dirección puede ejecutar las distintas acciones previstas en el sistema e-SIDIF desde su inicio hasta la aplicación (registro) de una minuta contable, evidenciándose la ausencia de supervisión por parte de autoridad competente en el proceso de generación de las citadas minutas. • A su vez, respecto al análisis e información Financiera se advierte que la información presupuestaria de las Unidades Ejecutoras de Préstamos Externos (UEPEX), arroja inconsistencias, y que, en la mayoría de los casos, se reiteran de un periodo a otro, poniendo de manifiesto la existencia de debilidades en los controles internos de los sistemas de información. Sobre el particular, mediante DI-2019-15-APN-CGN·#MHA se aprobó el Instructivo para la Generación, Procesamiento y Análisis de Inconsistencias, cuya implementación será evaluada en el marco de futuras auditorías. Dirección de Normas y Sistemas. • Carencia de procedimientos internos formales donde se detallen los procesos que se realizan en el área. Esto no permite establecer en forma cierta las funciones y responsabilidades de los sujetos intervinientes, así como garantizar los controles de las operatorias llevadas a cabo. • Los administradores locales, al recibir las credenciales para otorgar el alta a nuevos usuarios, no suscriben documento alguno donde se determinen sus responsabilidades, como, por ejemplo, otorgamiento de cuentas a personas no pertenecientes al organismo, poniendo en potencial riesgo la confidencialidad de la información. Asimismo, respecto a la Cuenta de Inversión APN 2018, SIGEN observó: • Inconsistencia en la información provista por los Cuadros, Anexos y Notas a los Estados Contables (EECC), correspondiente a los Fondos Fiduciarios, Empresas Públicas y Entes. La situación descripta afecta la información contenida en la Cuenta de Inversión dado que no se puede convalidar la integridad de los universos de dichos organismos y pone de manifiesto la falta de controles por oposición que permitan aclarar las situaciones advertidas al no exponerse los criterios utilizados para definir cada escenario. • Conforme los resultados expuestos en el Informe UAI N° 40/19, en la esquematización de los procesos de la elaboración de la Cuenta de Inversión no se encuentran definidos los criterios homogéneos que pauten las tareas que deben llevar a cabo las Coordinaciones involucradas en dicho proceso.
Contaduría	La normativa no se encontró actualizada en función a los cambios acaecidos en materia de

General de la Nación - Tesorería General de la Nación	gestión documental, que los circuitos no se hallan definidos en forma precisa respecto a la intervención que las diversas áreas efectúan en cumplimiento del procedimiento y que no se ha previsto la realización de pruebas de consistencia sobre las altas generadas por los SAF. Dicha situación dificulta las tareas de control de la operatoria e impide asegurar desde el sistema el cumplimiento de los requisitos previstos por parte de los beneficiarios.
Oficina Nacional de Presupuesto	La SIGEN sostuvo que la Dirección de Evaluación Presupuestaria carece de Manuales de Procedimientos o instructivos internos debidamente formalizados que describan y pauten en forma integral los circuitos internos, puntos de control, plazos y responsabilidades de los funcionarios intervinientes en los diferentes procesos. Si bien la Dirección contó con algunos esquemas de trabajo y rutinas establecidas, los mismos no contemplan la totalidad de procesos ejecutados por la DEP, ni se encuentran formalizados.
Obligaciones A Cargo Del Tesoro	La Dirección Obligaciones a Cargo del Tesoro no contó conforme lo informado por SIGEN de manuales de procedimientos que detallen formalmente las tareas a realizar en las transacciones de la Jurisdicción. No obstante, se siguen rutinas estables no escritas.
Dirección De Análisis De Asuntos Provinciales	Por Decreto Nº 756/2018 se derogó su similar N° 206/2009 por el cual se le transfería lo recaudado por esta operatoria a las provincias. No obstante, se continúa recibiendo la documentación correspondiente a las rendiciones por parte de las Provincias, hasta que se pueda producir el cierre total de dicho Fondo

VI.2.9.1. Comentarios relativos a SAF recaídos en la Muestra de Auditoría

Cabe señalar, que el SAF 379 -Estado Mayor General de la Armada como el SAF 311-Policía Federal Argentina tuvieron comentarios de la SIGEN relativos a la ejecución físico financiero de obras.

- **SAF 379-Estado Mayor General de la Armada**

Conforme el informe IF-2020-43538792-APN-GCSEI-SIGEN relativo a la evaluación del avance físico y presupuestario de obras, correspondiente al SAF 379-Estado Mayor General de la Armada, de abril de 2020, la SIGEN informó observaciones a las obras en el Polo Educativo Naval en Vicente López ("Alojamiento de Suboficiales", "Instituto Universitario Naval", "Alojamiento de Oficiales y "Construcción del Liceo Naval") y las tareas de ejecución de la reparación del Dique de Carena Nº 1, situado en la Base Naval Puerto Belgrano. De los mismos se expusieron las siguientes observaciones:

- ❖ Ejecución incierta del proyecto de Construcción del Liceo Naval por su falta de financiamiento y por la posición de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) en relación a la situación del predio.
- ❖ Precarias condiciones edilicias en el edificio de uso temporario donde funciona actualmente el Liceo Naval.

- ❖ Edificios finalizados en el Polo Educativo Naval, sin certificado de final de obra ni habilitación edilicia.
- ❖ Desvíos significativos en los plazos de ejecución de obras.
- ❖ Costos de no calidad generados por las demoras en la ejecución de las obras de Alojamiento de Suboficiales y Oficiales.
- ❖ Variabilidad y distorsiones presupuestarias.

- **SAF 311 Policía Federal Argentina**

Respecto al informe IF-2019-103209101-APN-GCSEI-SIGEN, el SAF 311 no contó con un instructivo interno de trabajo que refleje claramente los parámetros a aplicarse para la elaboración de la ejecución física independientemente de utilizar el "Manual para la formación presupuestaria de la Administración Pública Nacional 2017-2019 Formularios e Instructivos" dictado por la ONP.

VI.3. Trabajo de Control Realizado.

VI.3.1. Conformación del Plan Nacional de Inversiones Públicas 2019/2021.

Para el ejercicio 2019, la Inversión Pública estuvo compuesta por la Inversión Real Directa (IRD), por un importe de $86.969.498.580 (47,20% proyectos), y por las Transferencias de Capital (TC), por $84.663.927.369 (45,94%), alcanzando un total de $171.603.425.949 de Crédito Inicial. Como consecuencia de los requerimientos efectuados en el marco de nuestra labor de auditoría, la información respecto a la conformación PNIP suministrada por la DNIP, difirió a lo registrado en el e-SIDIF, alcanzando $135.111.209.982. Esto se debió a proyectos combinados registrados en el BAPIN III, proyectos agrupados que no contaron con una única correspondencia con el sistema de ejecución presupuestaria, no pudiendo discriminarlos conforme el objeto del gasto.

VI.3.1.1. Composición de la Demanda de Inversión Pública.

La demanda de IRD solicitada por las distintas jurisdicciones que conforman la Administración Pública Nacional, ascendió a $313.434.592.124 (5659 proyectos) y fue satisfecha en un 37,51% respecto al monto total de Proyectos incluidos en el PNIP 2019-2021. El Ministerio de Producción y Trabajo fue la jurisdicción con mayor cantidad de proyectos demandados, 804 proyectos, mientras que el Ministerio de Interior, Obras Públicas y Vivienda fue la jurisdicción con mayor monto demandado, alcanzando $96.180.379.544. La participación de los SAF recaídos en la Muestra de Auditoría y de los organismos recurrentes representó un 15,07% sobre el total de Demanda para el ejercicio 2019. En el Anexo N°2 A, B y C, se analiza la composición de la Demanda de Inversión Pública.

VI.3.1.2. Análisis de la Inversión Pública.

Se realizó respecto a la asignación de código BAPIN, el estado de los proyectos y dictamen de calificación.

VI.3.1.2.1. Análisis de la Inversión Pública según la asignación de código BAPIN.

Cabe señalar, que a través del sistema e-SIDIF, se pudo analizar si a los proyectos les fue asignado un código BAPIN. En el Cuadro N°2, se detallan los proyectos de IRD como las TC, conforme su registración y su asignación presupuestaria, datos extraídos del sistema e-SIDIF.

Cuadro Nº 2 Inversión Pública conforme la asignación de código BAPIN en el e-SIDIF.

	DETALLE	2019						
		Crédito Inicial	%CI	Crédito Vigente	%CV	Devengado	%Devengado	%Ejecución
IRD	FALTA CÓDIGO BAPIN	23.955.268	0,03%	23.375.566.980	13,03%	22.636.303.392	14,55%	96,84%
	REGISTRADOS	86.945.543.312	99,97%	156.008.855.632	86,97%	132.918.346.391	85,45%	85,20%
	TOTAL IRD	86.969.498.580	100,00%	179.384.422.612	100,00%	155.554.649.783	100,00%	86,72%
TC	FALTA CÓDIGO BAPIN	3.422.937.000	4,04%	26.131.283.802	23,66%	24.296.610.438	24,50%	92,98%
	REGISTRADOS	81.210.990.369	95,96%	84.292.663.218	76,34%	74.872.943.669	75,50%	88,82%
	TOTAL TC	84.633.927.369	100,00%	110.423.947.020	100,00%	99.169.554.107	100,00%	89,81%
INVERSION PUBLICA	FALTA CÓDIGO BAPIN	3.446.892.268	2,01%	49.506.850.782	17,08%	46.932.913.830	18,42%	94,80%
	REGISTRADOS	168.156.533.681	97,99%	240.301.518.850	82,92%	207.791.290.060	81,58%	86,47%
	TOTAL INVERSION PUBLICA	171.603.425.949	100,00%	289.808.369.632	100,00%	254.724.203.890	100,00%	87,89%

Montos expresados en pesos. Fuente: Elaboración propia en base a e-SIDIF.

Del análisis del Cuadro N°2, el 82,92% ($240.301.518.850 Crédito Vigente) del total de la Inversión Pública se encontró registrada en el BAPIN III, conforme la información suministrada por el e-SIDIF. Respecto al Crédito Devengado, el 18,42% del total de la Inversión Pública no se encontró registrada. Cabe señalar, que el porcentaje sin registración se incrementa en el Devengado respecto al Crédito Vigente en 1,34 puntos pp.

VI.3.1.2.2. Según el estado del proyecto:

Para el ejercicio 2019, los proyectos ejecutados se encontraron en estado "iniciados", no existiendo proyectos en estado previo. En el Anexo N°3, se exponen los proyectos detallando su estado y su crédito asignado para el ejercicio estudiado.

VI.3.1.2.3. Según el estado del dictamen de calificación:

Respecto a la información suministrada por la DNIP, en el Cuadro N°3 se detalla la calificación otorgada a los proyectos que contaron con dictamen para el 2019:

Cuadro Nº 3:Proyectos de Inversión según el estado del dictamen ingresado al PNIP 2019.

CALIFICACIÓN	CREDITO INICIAL	CRÉDITO DEVENGADO
APROBADO	3.059.949.803	3.225.793.606
APROBADO CON OBSERVACIONES	5.497.150.196	4.918.048.102
Componente Unidad Portuaria: APROBADO CON OBSERVACIONES Componente Unidad Astillero: PARA REFORMULACION	5.538	5.538
TOTAL	8.557.105.537	8.143.847.246

Montos expresados en pesos. Fuente: Elaboración propia en base a Respuesta a Nota N°67/20-AG02. Conforme la normativa vigente.

En el PNIP analizado fueron incluidos proyectos, con un importe Devengado superior a $200 millones, que tuvieron ejecución en el ejercicio 2019, y carecieron de dictamen. Este hecho resulta contrario a la normativa vigente ya que supera lo establecido por la Disposición 1/2017 SSEPIP. Dichos proyectos contaron con un monto total de Crédito Inicial de $58.714.780.699 y un Devengado de $67.573.603.282, siendo ejecutados con importes superiores al establecido. En el Anexo N°4, se exponen los proyectos ejecutados sin dictamen, detallando la apertura programática y créditos asignados.

Para los casos calificados como "Aprobado con Observaciones", los organismos deben responder de manera fundamentada a las observaciones realizadas, ratificando o rectificando la formulación original, no pudiendo iniciar la ejecución del proyecto hasta tanto no se cumpla con este requisito (Res. 125/2012- SPEyDP- Art. 5°). Es de señalar, que existieron 25 proyectos, ejecutados y con dictamen aprobado con observaciones, sin contestación a las mismas por parte de los organismos por un monto de $5.497.150.196 de Crédito Inicial y un Devengado de $4.918.048.102, conforme se detalla en el Anexo Nº5. Este hecho resulta contrario a la normativa vigente. El Proyecto bajo el código N°34492, Ampliación del Puerto de Caleta Paula (Caleta Olivia)- Santa Cruz Parte, perteneciente al SAF 327-Ministerio de Transporte se desdobló, ya que fue Aprobado con Observaciones, el componente Unidad Portuaria mientras que el componente Unidad Astillero se envió para reformular. El Dictamen se registró bajo el número 27/2004, el con fecha 16 de noviembre de 2004, sin contestación a las observaciones por parte del organismo, con una ejecución mínima. Cabe mencionar, que dicho proyecto no puede ejecutarse ya que el plazo se encuentra vencido, debiendo el organismo presentar la información requerida nuevamente a la DNIP.

VI.3.2. Gastos de Capital – Composición.

Los Gastos de Capital previstos en la Ley de Presupuesto (Crédito Inicial) alcanzaron un monto de $185.352.994.176. Al conciliar los parametrizados de los Gastos de Capital extraídos del e-SIDIF ($184.246.829.655) con la Ley de Presupuesto 27.467 y la Decisión Administrativa de Distribución 12/19 JGM ($184.216.829.655), se verificó una diferencia de $30.000.000, respecto a la finalidad de Servicios Sociales. El origen de esas diferencias se basó en el marco del artículo 16 de la presente Ley de Presupuesto, dado por las Asignaciones presupuestarias por $ 30.000.000 al Instituto Nacional de las Mujeres, destinados al Plan Nacional de Acción para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres.

El mayor porcentaje de participación sobre el total de Gastos de Capital correspondió a la Inversión Pública (93,14%), donde las TC alcanzaron el 45,94% y la IRD 47,20%. A su vez, la Inversión Financiera (IF) representó el 6,86% del total de gastos de Capital.

En el Cuadro N°4 y Anexo N°6, se analizan la conformación y las variaciones sufridas por los Gastos de Capital.

Cuadro Nº 4:Gastos de Capital.

CONCEPTO	2019									var INTERANUAL REAL 2019/2018	DEVENGADO/PIB 2019
	CREDITO INICIAL	%CI	MP	%var	CREDITO VIGENTE	%CV	DEVENGADO	%DEVENGADO	%EJECUCIÓN		
INVERSION REAL DIRECTA	86.969.498.580	47,20%	92.414.924.032	106,26%	179.384.422.612	55,22%	155.554.649.783	54,59%	86,72%	53,75%	0,62%
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	84.633.927.369	45,94%	25.790.019.651	30,47%	110.423.947.020	33,99%	99.169.554.107	34,80%	89,81%	-38,56%	0,39%
TOTAL INVERSION PUBLICA	171.603.425.949	93,14%	118.204.943.683	68,88%	289.808.369.632	89,22%	254.724.203.890	89,40%	87,89%	-2,99%	1,01%
INVERSION FINANCIERA	12.643.403.706	6,86%	22.385.000.000	177,05%	35.028.403.706	10,78%	30.205.970.432	10,60%	86,23%	19,83%	0,12%
TOTAL GASTOS DE CAPITAL	**184.246.829.655**	100,00%	140.589.943.683	76,31%	**324.836.773.338**	100,00%	**284.930.174.322**	100,00%	87,71%	-0,99%	1,13%

VAR=Considerando Devengado.

Montos expresados en pesos. Fuente: Elaboración propia en base al e-SIDIF. PIB utilizado Indec: 25,179 billones. Para hacer una comparación en términos reales entre los datos al cierre de los últimos dos ejercicios, se ajustaron los datos al 31/12/2019 con el Índice de precios al Consumidor, nivel general, base diciembre 2018=100, elaborado por INDEC, que en diciembre 2019 fue del 153,8 es decir que el aumento del IPC entre diciembre de 2018 y diciembre de 2019 fue del 53,8%.

Los Gastos de Capital sufrieron modificaciones presupuestarias por $140.589.943.683, generando una variación del 76,31%, alcanzando un Crédito Vigente de $324.836.773.338 y Devengado $284.930.174.322. A su vez, la IRD e IF aumentaron su participación, alcanzando un 54,59% y 10,60% respectivamente, respecto al Devengado en detrimento de las TC (34,80%) sobre la participación en el total de Gastos de Capital.

Es de señalar, que la participación de los Gastos de Capital representó el 1,13% del PBI y la Inversión Pública 1,01% del PBI.

Al analizar la variación interanual (2019/2018) de la Inversión Pública (IP), la misma aumentó un 49,20% a valores nominales. Cabe mencionar, que la IP disminuyó en un 2,99% a valores reales, considerando que la IRD y la IF aumentaron un 53,75% y 19,83% respectivamente, mientras que las TC disminuyeron 38,56%, conforme se detalla en el Anexo Nº 6. La IRD, aumentó su participación en el total Gastos Capital respecto al ejercicio 2018, donde había alcanzado el 35,16%, en detrimento de las TC, cuya participación en el total en 2018 fue de 56,08%. La IF tuvo una situación similar a la IRD en 2019, ya que aumentó 1,84 puntos porcentuales (8,76%, 2018).

Cabe destacar, que el 79,04% ($23.875.497.538) del crédito asignado a la IF, se destinó a Aportes de Capital a Empresas Públicas No Financieras, conformado por un 76,56% ($23.126.497.537) destinado a Aerolíneas Argentinas y el 1,82% ($549.000.000) Austral Líneas Aéreas - Cielos del Sur S.A. Es de mencionar, que los Aportes de Capital a Aerolíneas Argentinas tuvieron una variación real interanual del 135,55% como se analiza en el Anexo N° 7.

VI.3.2.1. Relación entre los Gastos Corrientes y de Capital.

El total de Gastos Presupuestados para el ejercicio 2019, alcanzó un importe inicial de $4,172 billones, conformado en un 95,58% ($3,988 billones) por Gastos Corrientes y en un 4,42% ($184.246.829.655) por Gastos de Capital. En el Cuadro Nº5 se analizan los Gastos de Capital y Corrientes.

Cuadro Nº 5:Gastos de Capital y Corrientes.

CODIGO-DESCRIPCIÓN	$ Cred. Inicial			Modificaciones		$ Cred. Vigente			$ Devengado				
	2.018	2.019	%	modificaciones	var	2.018	2.019	%	2.018	2.019	%	VAR INTERANUAL NOMINAL	VAR INTERANUAL REAL
21 - Gastos Corrientes	2.693.443.323.292	3.988.065.409.786	95,58%	615.282.216.636	15,43%	3.181.970.190.621	4.603.347.626.422	94,08%	3.111.867.414.654	4.477.159.249.231	94,02%	43,87%	-6,45%
22 - Gastos de Capital	185.352.994.176	184.246.829.655	4,42%	140.589.943.683	76,31%	197.264.824.291	324.836.773.338	6,64%	187.112.058.784	284.930.174.323	5,98%	52,28%	-0,99%
Total Gastos Administración Nacional	**2.878.796.317.468**	**4.172.312.239.441**	**100,00%**	**720.843.756.613**	**17,28%**	**3.362.526.545.635**	**4.893.155.996.054**	**100,00%**	**3.298.979.473.437**	**4.762.089.423.554**	**100,00%**	**44,35%**	**-6,14%**

Montos expresados en pesos. Fuente: Elaboración propia en base a e-SIDIF.

Los Gastos de Capital se incrementaron en un 76,31%, representando una modificación del $140.589.943.683, alcanzando un Crédito Vigente de $324.836.773.338 y un Devengado $284.930.174.323, mientras que los Gastos Corrientes aumentaron un 15,43%, con un crédito final de $4,603 billones y un Devengado $4,477 billones. Los Gastos de Capital tuvieron una variación interanual nominal de 52,28% y a valores reales de -0,99%.

VI.3.3. Inversión Pública.

VI.3.3.1. Composición de la Inversión Pública.

Por nivel Institucional

El 65,89% ($190.946.443.025) del Crédito Vigente de la Inversión Pública correspondió a la Administración Central, restando un 34,11% ($97.857.817.069) a Organismos Descentralizados y un 0,35% ($1.004.109.538) a Instituciones de Seguridad Social. En el Gráfico N°1 y Anexo Nº8 se detallan la participación respecto al Total Devengado de la Inversión Pública.

Gráfico Nº 1:Inversión Pública detallada según su nivel institucional, respecto al Devengado.

Montos expresados en pesos. Elaboración propia en Base de datos e-SIDIF.

Cabe mencionar que las Instituciones de Seguridad Social contaron con la mayor variación real interanual negativa (-49,79%, nominal -22,78%), respecto a la Inversión Pública por su nivel

institucional. A su vez, los Organismos Descentralizados tuvieron la mayor variación nominal, alcanzando 65,02% y 7,30% real.

Por Jurisdicción

Durante el ejercicio 2019, la participación sobre el total de Crédito Vigente de la Inversión Pública se concentró en un 75,48% en 2 jurisdicciones: la jurisdicción 30 - Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda con el 21,43% ($62.105.868.620) y en la jurisdicción 57 - Ministerio de Transporte con el 54,05% ($156.644.628.492). Situación similar ocurrió respecto al Devengado, ya que se mantuvieron las mismas jurisdicciones como las más significativas.

Obligaciones a cargo del tesoro, que representó un 18,15% en 2018 y un 10,25% en 2019 y la jurisdicción Min. de Educación, que representaba un 5,54% del crédito devengado en 2018 y un 4,40% en 2019, fueron jurisdicciones importantes en términos de proyectos de inversión. Dichas jurisdicciones tuvieron una variación real interanual del -45,18% y -22,96% respectivamente.

A su vez, las jurisdicciones con mayor participación tuvieron una variación real interanual de: 57 - Ministerio de Transporte (78,93%) y 30 - Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda (-32,59%). Representando una variación nominal de 175,19% y 3,68% respectivamente, conforme se analiza en el Anexo N°9.

Por Servicio Administrativo Financiero

Respecto a la Inversión Pública por SAF, el 604 - Dirección Nacional de Vialidad ($84.279.231.111 Crédito Vigente, $74.047.397.965 Devengado) y el 327 - Ministerio de Transporte ($72.066.596.721 Crédito Vigente y $65.146.637.903 Devengado) fueron los SAF con mayor participación en la Inversión Pública. En el Gráfico N°2 y Anexo Nº10, se analiza la participación de los SAF respecto al Devengado de la Inversión Pública.

Gráfico Nº 2:Inversión Pública detallada por SAF.



Montos expresados en pesos. Elaboración propia en Base de datos e-SIDIF.

El SAF 381 - Estado Mayor General de la Fuerza Aérea fue el SAF con mayor variación interanual real 1268,24% y nominal 2004,35%, representando apenas un 0,57% del total del crédito devengado.

Por Programas

En el Gráfico N°3, se analiza a la Inversión Pública por programas, de acuerdo al Devengado. Los programas más significativos fueron: SAF 327-Programa 66 - Infraestructura de Obras de Transporte, que participó del 24,62% ($62.711.209.812) y SAF 604- Programa 42 - Construcción de Autopistas y Autovías que participó en un 15,34% ($39.085.041.658). En el Anexo N°11, se exponen los programas con los créditos asignados.

Gráfico Nº 3:Inversión Pública detallada por programas.



Montos expresados en pesos. Elaboración propia en Base de datos e-SIDIF.

Los programas con mayor variación interanual real fueron el Programa 25 - Desarrollo de la Salud Sexual y la Procreación Responsable del SAF 310- Ministerio de Salud (74.453%) y el Programa 34 - Iniciativas Complementarias de Interior perteneciente al SAF 325 - Ministerio del Interior (13.830%).

VI.3.3.2. Distribución geográfica de la Inversión Pública.

Para el ejercicio 2019, el 23,62%($60.172.857.280) de la inversión pública correspondió a inversión pública interprovincial, el 18,72% ($47.688.267.984) a Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y el 16,84% ($42.901.123.594) a la provincia de Buenos Aires, como las más significativas.

Cabe mencionar que durante el ejercicio 2018, el mayor beneficiario fue CABA con una participación en el total de 22,68% y un Devengado de $38.722.946.594. Esta pérdida de participación en el total implica una reducción de 3,96 puntos porcentuales, llegando a 18,72% para el ejercicio 2019. Por su parte, la provincia de Buenos Aires, tuvo una participación en 2018 de 13,17% y se incrementó alcanzando en 2019, 16,84%.

La provincia de Salta, tuvo una ejecución que superó al crédito vigente en 40,95% ascendiendo el crédito Devengado a $7.329.341.810. Mientras que Santiago del Estero en un 35,47% y CABA en un 34,18%. Tucumán fue la Provincia con mayor disminución en su crédito Devengado comparado con el Crédito Vigente, 70,13%.

Al analizar los datos provinciales en términos per cápita, fuente INDEC, se observa que sólo 6 provincias superan el promedio de $5.451 de inversión per cápita. Entre ellas se encontraron Santa Cruz que recibió $18.434 por habitante, seguido por CABA con $15.523 y La Rioja $14.599, como las más significativas. Muchas de las obras localizadas en diferentes provincias sirven tanto a nivel local como a nivel nacional.

En el gráfico Nº4 y Anexo Nº12, se detalla la participación sobre el Total Devengado de la Inversión Pública de cada provincia y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como a su vez, la variación interanual real.

Gráfico Nº 4:Inversión Pública detallada por ubicación geográfica: Participación en el Devengado y variación real interanual.



Montos expresados en pesos. Elaboración propia en Base de datos e-SIDIF.

VI.3.3.3. Fuente de Financiamiento de la Inversión Pública.

El Crédito Externo y el Tesoro Nacional fueron las principales fuentes de financiamiento de la Inversión Pública del total durante el ejercicio fiscal 2019, como se analiza en el Anexo Nº13.

El Crédito Externo y el Tesoro Nacional fueron las principales fuentes de financiamiento de la Inversión Pública del total durante el ejercicio fiscal 2019, como se analiza en el Anexo Nº13. El crédito interno paso de representar un 65% en 2018 a apenas un 12% en 2019, mientras que el tesoro nacional paso de representar un 12% en 2018 a un 32% en 2019

El Crédito Externo tuvo un porcentaje de participación en el total de la Inversión Pública del 35,45%, alcanzando un Crédito Vigente de $101.393.931.027 y un Devengado de $90.295.639.823. Este monto implicó un incremento nominal de 201,61% y real de 96,11% respecto al ejercicio 2018, año en el cual el Crédito Externo sólo representaba el 17,54% del total.

Si se analiza la participación de las fuentes de financiamiento sobre el total de la Inversión Pública, salvo el Tesoro Nacional que disminuyó en 1,48 puntos porcentuales la participación en el total Devengado respecto al Crédito Vigente, todas las demás sostuvieron su participación.

Cabe señalar, que el Tesoro Nacional alcanzó un Devengado $80.412.255.620, esto es una variación real del 147,08% y nominal del 280,01% más que el crédito devengado en el año anterior y un 31,57% del total de la Inversión Pública del 2019.

Le siguió en nivel de importancia respecto a su participación en el total las Transferencias Internas, con 17,82%. Cabe destacar, que el total del crédito devengado, $45.379.546.411, en el año 2019, fue un 765,62% mayor a valores reales y 1231,48% a valores nominales que el de 2018 cuando se devengaron $3.408.196.656. Lo contrario sucedió con el crédito interno que financió $30.816.628.153 en 2019 disminuyendo 81,84% a valores reales y 72,07% a valores nominales respecto a los $110.325.708.649 registrados en el año previo.

VI.3.3.4. Finalidad y Función de la Inversión Pública.

Según la finalidad, el 94,42% ($241.772.594.142) de Crédito Vigente de la Inversión Pública, se destinó a Servicios Económicos (66,61%) y a Servicios Sociales (27,81%). Respecto al Devengado con relación al Crédito Vigente mismo ejercicio, los Servicios Económicos incrementaron su participación en 0,62% puntos porcentuales en detrimento de los Servicios Sociales que disminuyen su participación en 0,13 puntos porcentuales.

Los servicios sociales pasaron de representar el 44% del devengado a menos del 28, mientras que los servicios económicos pasaron del 47% al 67%.

Cabe señalar, que los Servicios Económicos fueron los que más se incrementaron respecto el ejercicio anterior alcanzando una variación real del 37,59% y nominal 111,62%, mientras que el resto de las finalidades disminuyeron a valor real: Administración Gubernamental (-51,41% real y -25,27% nominal), Servicios Sociales (-38,86% real y -5,96% nominal), Servicios de Defensa y Seguridad (-24,71%real y + 15,79 nominal).

Con relación a la función, se destinó en un 56,93% del Crédito Vigente a Transporte, equivalente a $164.987.412.392, marcando la mayor participación en el ejercicio. La variación más significativa en la participación (1,06 punto porcentual), correspondió a la Función Transporte, respecto al Devengado sobre el Crédito Vigente, que alcanzó un Devengado de $ 147.725.885.750, representando un 57,99% del total. Conforme el Gráfico Nº5 se analiza la participación de la Inversión Pública respecto al Devengado.

Gráfico Nº 5:Función de la Inversión Pública respecto a participación en el Devengado.



Montos expresados en pesos. Elaboración propia en Base de datos e-SIDIF.

Cabe señalar, que las variaciones interanuales más significativas, correspondieron a la función Sistema Penal e Inteligencia, la primera tuvo un incremento del 79,15% a valores reales y 175, 63% a valores nominales y la segunda disminuyó un 99,29% a valores reales y 98,91% a valores nominales, siendo la más perjudicada. Las más afectadas a valores reales que le siguieron a Inteligencia fueron Seguros y Finanzas -74,84% (-61,31% nominal), Salud -72,86%,(-58,26% nominal) y Seguridad Interior -69,98%(-53,83% nominal). Las más beneficiadas a valores reales que le siguieron a Sistema Penal fueron Transporte (65,63%, 175,53% nominales), Ecología y Medio Ambiente (61,31%, 148,10% nominal) y Defensa (53,05% y 135,38% nominal) (Anexo Nº14).

Cabe señalar, la reducción del 46% real en la inversión en Vivienda y urbanismo (que paso de representar un 20% de la inversión en 2018 a un 11% en 2019), la reducción del 25% en Agua potable y Alcantarillado (11% en 2018 contra 8,7% en 2019), la reducción del 54% en Energía, Combustibles y Minería (de casi 9% en 2018 a 4,2% en 2019) y la reducción del 40% en Educación y Cultura (que paso de representar más de un 6% a menos de un 4%).

VI.3.3.5. Inversión Pública por Beneficiario.

El Crédito Vigente de la Inversión Pública se conformó de un 61,90% de IRD y de un 38,10% de TC. Respecto al Devengado la TC aumentó su participación en detrimento a IRD en 0,83 puntos porcentuales. Los beneficiarios de la Inversión Pública según su IRD y TC son los siguientes:

- **Inversión Real Directa**

La IRD alcanzó un Devengado de $155.554.649.783, donde un 80,72% ($125.566.531.223) correspondió a Construcciones y un 14,01% ($21.798.888.627) a Maquinarias y Equipos, como las más significativas, conforme lo detalle en el Anexo Nº 15. Cabe señalar, que el 76,24% le correspondió a Construcciones en Bienes de Dominio Público y un 4,48% Construcciones en Bienes de Dominio Privado. Las variaciones reales interanuales más significativas correspondieron a Servicios Básicos, partida subparcial 3-Gas (981,36%, 1583,14% nominal), y a Otros Bienes de Consumo Útiles, partida subparcial 5- Útiles menores médico, quirúrgico y de laboratorio (578,33%, 943,28%nominal).

El 46,18% ($71.837.109.262) de su Devengado correspondió al SAF 604-Dirección Nacional de Vialidad (DNV), marcando la mayor participación dentro de la IRD. Los beneficiarios más significativos del Devengado por DNV se detallan a continuación:

Cuadro Nº 6:SAF 604-DNV: Beneficiarios más significativos. Montos expresados en pesos.

Cta. Beneficiario	Leyenda	Devengado	%Devengado	Pagado
SIN DETALLE DE CUENTA DE BENEFICIARIO NI LEYENDA		44.617.687.032	62,11%	42.383.594.625
285-380-3-380-0941550060-6	LEMIRO PABLO PIETROBONIA SA LUIS LOSI SA R N 19 UNION TRANSITORIA	2.069.807.941	2,88%	1.638.840.255
7-999-0-038968-6-999-1	DYCASA S A	1.918.185.063	2,67%	1.676.247.737
191-323-0001913230021304CC	JOSE CARTELLONE CONST. CIVILES S.A.	1.361.735.192	1,90%	1.162.538.889
7-77-5132/9 077/1	SIN LEYENDA	1.113.106.093	1,55%	600.176.793
11-85-00053421/67	CPC S.A. - CONTRERAS HERMANOS S.A.I.C.I.F.A.G. Y M	758.941.698	1,06%	468.757.985
285-1-3-001-0008001572-3	CARLOS E. ENRIQUEZ S.A.	736.295.139	1,02%	398.889.600
INFERIORES AL 1%		19.261.351.104	26,81%	15.440.622.579
Totales Generales		**71.837.109.262**	100,00%	**63.769.668.463**

Montos expresados en pesos. Elaboración propia en Base de datos e-SIDIF.

A su vez, el SAF 327 - Ministerio de Transporte representó el 40,04% ($62.279.044.758) de la IRD. Los beneficiarios más significativos respecto al SAF 327 se detallan en el Cuadro Nº7:

Cuadro Nº 7:SAF 327- Ministerio de Transporte: Beneficiarios más significativos. Montos expresados en pesos.

Cta. Beneficiario	Leyenda	Devengado	%Devengado	Pagado
	SIN DETALLE	57.023.181.594	91,56%	57.023.181.594
11-46-1000303/37	CONSTRUMEX S.A.	999.606.435	1,61%	843.212.608
7-16-0-003028-7-016-3	MARCALBA S.A.	905.274.258	1,45%	872.567.425
7-999-0-058673-5-999-1	CONCRET-NOR S.A.	747.881.927	1,20%	707.443.236
191-439-0001914390209733CC	POSE S.A.	744.292.782	1,20%	718.518.738
11-46-1000339/82	COARCO S.A.	688.596.521	1,11%	688.596.521
11-85-44217/60	DRAGADOS Y OBRAS PORTUARIAS SA	222.448.193	0,36%	217.411.147
191-69-0001910690060504CC	INGEVIAL SA-MARTELLI	219.505.517	0,35%	219.505.517
191-153-00019115300132359CC	TEXIMCO SA - TECNOVIAS SRL - UNION TRANSITORIA DE EMPRESAS	172.391.360	0,28%	146.997.711
11-2709-0830052551	VIAL-TEC S.A. - RICAVIAL S.A.	149.678.459	0,24%	149.678.459
14-1000-1000311294	BRICONS S.A.	143.328.029	0,23%	129.499.166
191-173-0001911730052400CC	NIRO CONSTRUCCIONES SA Y OTRO UTE EF	88.066.366	0,14%	88.066.366
11-2170-3000369/23	BRIALES S.A.	81.921.011	0,13%	76.921.011
150-613-613-3-202726	IATASA	70.563.778	0,11%	55.435.154
29-14-000000140000029153	MIAVASA SA	6.348.106	0,01%	6.348.106
29-111-00111020000311142	ELEPRINT SA-ILUBAIRES SA-PEDRIAL CONSTRUCTORA SA- UNION TRANSITORIA	5.089.931	0,01%	0
7-4-0-011308-3-004-1	INTELEKTRON SA	3.570.881	0,01%	3.570.881
72-16-0016-00500012721-5	AC&A SA -CH2M HILL ARGENTINA SA	2.057.000	0,00%	2.057.000
29-13-3362/0	MASA HOME S.A.	1.776.700	0,00%	1.776.700
7-17-0-007185-7-017-5	COMMIT SRL	1.734.408	0,00%	1.734.408
11-66-66249597/76	RUNCO S.A.	859.900	0,00%	859.900
29-33-000330200000010773	GALZZI S.R.L.	556.593	0,00%	556.593
11-1166-13600033/12	DAL CONSTRUCCIONES S.A. PROG. FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS	160.883	0,00%	160.883
14-4021-4021130459	MELENZANE S.A.	86.305	0,00%	86.305
16-0-0806418021	AMX ARGENTINA SA	67.822	0,00%	67.822
	Totales Generales	**62.279.044.759**	100,00%	**61.954.253.251**

Montos expresados en pesos. Elaboración propia en Base de datos e-SIDIF.

Cabe señalar, que el 62,11% y el 91,56% de los beneficiarios del SAF 604-DNV y del SAF 327-Ministerio de Transporte, respectivamente, no contaron con detalle de beneficiarios, ni número de cuenta ni leyenda. Asimismo, el 1,55 del gasto devengado del SAF 327 no contó con leyenda.

Con relación a los beneficiarios sin descripción dichos destinatarios no están mencionados dado que la ejecución presupuestaria generalmente es informada por formularios, correspondiendo al Comprobante C75. Respecto al mismo, CGN nos informó que este formulario constituye un resumen de la gestión periódica del ente, donde no se explicitan datos que posibiliten identificar a los beneficiarios del e-SIDIF, otorgando la responsabilidad de la emisión y contenido de cada comprobante al SAF y al Responsable de la Unidad de Registro Contable del Organismo, sus firmas constituyen una certificación de la documentación resguardada en el emitente respaldando lo registrado en el Organismo.

- **Transferencias de Capital:**

Las TC contaron con un Crédito Vigente de $ 110.423.947.020 y un Devengado de $ 99.169.554.107. Cabe señalar, que el 75,13% del Total de las TC se destinó a las Transferencias a Empresas Públicas no Financieras (42,43%) y a Transferencias a Gobiernos Provinciales (32,70%). Las Transferencias de Capital a Personas fueron las que contaron con una variación interanual real del 238,57% (420,72% nominal) siendo la más significativa mientras que las Transferencias a Empresas Públicas no Financieras Provinciales y las Transferencias a Instituciones Públicas Financieras fueron menos beneficiadas sufriendo una variación interanual del -92,03% (-87,74% nominal) y -93,51%(-90,01% nominal), respectivamente. Los beneficiarios de las TC se analizan en el Gráfico N°6 y Anexo N°16.

Gráfico Nº 6:Beneficiarios de las TC respecto al Devengado y variación interanual real



Porcentaje de participación y variación interanual real. Elaboración propia en Base de datos e-SIDIF.

Las transferencias destinadas a Empresas Públicas no financieras para financiar Gastos de Capital alcanzaron una participación del 42,43% ($42.079.063.743) respecto del Devengado. Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AYSA S.A.) fue la empresa pública no financiera que tuvo la mayor participación, alcanzando el 23,18% ($22.984.014.976).

Cabe señalar, que la empresa Energía Argentina S.A. pasó a llamarse Integración Energética Argentina S.A conforme el Decreto 1053/2018-P.E.N., de 15 de noviembre de 2018 y la única beneficiada respecto a la variación interanual real alcanzando un 217,49%.

Las Transferencias a los gobiernos provinciales para financiar Gastos de Capital ascendieron a $32.431.122.113, y representaron el 32,70% del total de las TC. A su vez, el 82,81% ($26.857.510.111) del Total de las TC a gobiernos provinciales se destinó a la Administración Central Provincial, donde $4.226.573.407 correspondió a la provincia de La Rioja siendo la participación sobre el Devengado más significativa.

A su vez, del total de Crédito Devengado transferido a las TC a Fondos Fiduciarios y Otros Entes Sector Público Nacional no Financiero ($14.809.602.988), el 57,03% ($8.446.015.223) se destinó a Fondo Fiduciario para la Vivienda Social y 39,96% ($5.918.960.915) al Fondo Fiduciario Programa Crédito Argentino del Bicentenario para la Vivienda Única Familiar. Cabe señalar, que el Fondo Fiduciario para la Vivienda Social alcanzó una variación interanual real del 208,03% mientras que el Fondo Fiduciario Programa Crédito Argentino del Bicentenario para la Vivienda Única Familiar que alcanzó una variación interanual real negativa del 57,24%.

Con relación a las TC destinadas a Gobiernos Municipales, las mismas alcanzaron un Devengado de $ 6.268.664.171, donde 97,21% ($6.094.130.850) de ese total Devengado se encontró sin discriminar. Cabe mencionar, que los municipios con ubicación en la Provincia de Buenos Aires alcanzaron el 39,20% ($2.389.286.443) del total sin discriminar beneficiario.

Del Total asignado a Empresas Privadas ($922.372.677), el 50,06% se destinó a la Partida Sub Parcial 9999-Sin discriminar y el 45,90% a Empresas Adjudicatarias Proyecto PERMER II.

Respecto a las TC a transferidas a Universidades ($816.308.188), el 28,26% se destinó a la Universidad de Buenos Aires (16,06%) y a la Universidad Nacional de Río Negro (12,20%), como las más significativas respecto al Devengado.

La Universidad Nacional Arturo Jauretche alcanzó una variación interanual real del 260,16%, con un Devengado de $ 14.520.842 para el ejercicio estudiado.

Del total Devengado ($576.489.168) bajo el concepto Transferencias a Otras Instituciones Culturales y Sociales sin Fines de Lucro, el 78,59% se destinó a la Partida Sub Parcial 9999. Cabe señalar, que lo transferido a Caritas Argentina para el presente ejercicio tuvo una variación real interanual del 1485,22%, 15 veces más que lo transferido en el ejercicio 2018.

El 69,61% del total transferido para Actividades Científicas o Académicas ($604.650.622) correspondió a Transferencias Sin Discriminar. Situación similar, se dio con las Transferencias a Instituciones de Enseñanza Provinciales y Cooperativas, donde las primeras en su totalidad no tuvieron descripción y las segundas el 37,51% se destinó a otras obras sin detalle.

Con relación a las TC a Organismos Internacionales, no se destinaron fondos para el Programa Nacional Unidas para el Desarrollo para el ejercicio estudiado a diferencia del 2018.

Es de destacar, que las transferencias a Personas alcanzaron una variación interanual real del 238,57%, alcanzando un Devengado de $ 19.235.892 para el presente ejercicio, que representó el 0,02% del total de Transferencias de Capital.

Las Federaciones y Confederaciones de Cooperativas, tuvieron una variación real del 155,63% respecto al ejercicio 2018, alcanzando un Devengado del $13.281.997 para el ejercicio estudiado.

- **Transferencias de Capital- Beneficiario Sin Discriminar (TCSD) – Partida Sub Parcial 9999**

Para el ejercicio fiscal 2019, el 9,39% del total de Crédito Vigente de las TC se clasificó como TC Sin Discriminar (TCSD), cuyo monto ascendió a $10.374.215.830 y su Devengado a $7.554.356.702. Respecto al Crédito Devengado representaron el 7,62% del total de TC. Es de destacar, que las TCSD disminuyeron respecto al ejercicio 2018 en un 62,78% a valores reales (-42,75%nominales) y la participación respecta a TC disminuyó 4,96 puntos porcentuales (Anexo Nº16 A).

El 80,67% ($6.094.130.849) del Crédito Devengado de las TCSD correspondió a Transferencias a Gobiernos Municipales. (Gráfico N°7).

Gráfico Nº 7: Transferencias de Capital Sin discriminar. Porcentajes en Devengado



Montos expresados en pesos. Elaboración propia en Base de datos e-SIDIF.

Cabe señalar, que las TCSD disminuyeron en un Transferencias para Actividades Científicas o Académicas tuvieron una variación interanual real del 242,58%(426,89%nominal) alcanzando un Devengado del $420.892.044.

Para el ejercicio 2019, las TCSD correspondieron en un 67,42% al SAF 325-Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda con un Devengado de $5.093.128.838. A su vez, el Programa 37-Infraestructura Urbana del SAF 325, fue el programa que tuvo la mayor concentración de TCSD, alcanzando un valor de 37,63% (Anexo N°16-B).

Cabe mencionar, que las unidades de registro primario son responsables de la regularización de las partidas imputadas como partida Subparcial 9999, de las partidas parciales Transferencias al Sector

Privado para financiar gastos de Capital, con destino a Instituciones Culturales y Sociales sin fines de lucro, a Cooperativas y a Empresas Privadas y Transferencias a Organismos Internacionales para financiar Gastos de Capital. Para el ejercicio estudiado alcanzaron un Devengado $1.035.752.970, conforme la información suministrada por la CGN y corroborada respecto a la información extraída del e-SIDIF. En el Cuadro Nº 8 se detallan las TCSD que no fueron regularizadas.

Cuadro Nº 8:TCSD: Partidas presupuestarias sin regularización.

Detalle		$ Cred. Inicial	$ Cred. Vigente	$ Devengado	%Devengado
2 - Transf. al Sector Privado para Financiar Gastos Capital	4 - Transf. a Otras Inst. Cult. y Sociales sin Fines de Lucro	224.499.958	576.186.641	453.104.460	43,75%
	5 - Transferencias a Cooperativas	151.342.617	130.941.011	118.716.560	11,46%
	6 - Transferencias a Empresas Privadas	1.379.377.427	878.387.508	461.731.950	44,58%
9 - Transferencias al Exterior	7 - Transf.a Organismos Internacionales p/Fin. Gastos de Capital	0	2.200.000	2.200.000	0,21%
Total		1.755.220.002	1.587.715.160	1.035.752.971	100,00%

Montos expresados en pesos. Elaboración propia en Base de datos e-SIDIF.

Es importante mencionar, que el SAF 328 - Secretaría de Energía y el SAF 363 - Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca emitieron el 59,70% de las TCSD al Sector privado para financiar gastos de Capital conforme las partidas 5.2.4. Transferencias a Otras Instituciones Culturales sin fines de lucro, 5.2.5. Transferencias a Cooperativas y 5.2.6. Transferencias a Empresas Privadas. Asimismo, el SAF 918 - Instituto Nacional de las Mujeres (INAM) fue el emisor de las TCSD a Organismos Internacionales para Gastos de Capital (5.9.7.).

A través de la imputación del gasto se obtuvo el 88,43% de los beneficiarios de las TCSD, encontrándose sin descripción el 11,57%, conforme lo señalado en el Cuadro N°9.

Cuadro Nº 9:TCSD: Beneficiarios más significativos.

DETALLE	ID BENEFICIARIO	Devengado	%Devengado	Pagado
SIN DETALLE DE BENEFICIARIO		873.736.837	11,57%	650.235.442
M.S.I. PLAN NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA	CUI-33999000709	164.836.877	2,18%	124.425.477
MUNICIPALIDAD DE CORDOBA	CUI-30999074843	152.425.904	2,02%	138.626.623
MUNICIPALIDAD CIUDAD DE SALTA	CUI-30585583533	136.685.457	1,81%	136.685.457
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA COMUNITARIAS EN BARRIO DERQUI	CUI-30999001242	135.585.829	1,79%	86.192.767
MUNICIPALIDAD DE LA RIOJA- FONDOS PRESUPUESTARIOS II	CUI-30999022509	121.298.827	1,61%	121.298.827
PROGRAMA MEJORAMIENTO ISLA RIO DIAMANTE	CUI-33999010429	113.066.143	1,50%	113.066.143
MUNICIPALIDAD DE NEUQUEN-FDO.APOYO DESARROLLO PRODUCTIVO	CUI-30639251663	106.966.875	1,42%	69.163.735
OFICINA DE SERVICIOS PARA PROYECTOS DE LAS NACIONES UNIDAS (UNOPS)	CUI-30710233868	89.817.335	1,19%	0
MUNICIPIOS SUSTENTABLES	CUI-30999005825	76.664.000	1,01%	76.664.000
	Inferiores al 1%	5.583.272.618	73,91%	4.808.058.157
	Total	**7.554.356.702,41**	100,00%	**6.324.416.627**

Fuente: Base de datos e-SIDIF. Montos expresados en pesos.

VI.3.3.6. Modificaciones Presupuestarias realizadas a la Inversión Pública.

Los Gastos de Capital se incrementaron en un 76,31% ($140.599.943.683); donde la IF y la IRD fueron los componentes con mayor variación, 177,05% ($22.385.000.000) y 106,26%

($92.414.924.032) respectivamente respecto al crédito de origen mientras que las TC se modificaron en un porcentaje menor, alcanzando un 30,47% ($25.790.019.651).

Cabe señalar, que la Decisión Administrativa 288 JGM, de 15 de abril de 2019, fue el acto administrativo que mayor impacto generó en las TC, con una modificación presupuestaria de $14.004.381.701. El incremento para gastos se asignó mayormente a la Secretaría de Gobierno de Energía para Transferencias de Capital a Integración Energética Argentina SA. y al Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda para AYSA y para el programa Impulso al Desarrollo del Sistema Democrático y Relaciones con la Comunidad.

Mientras que, para la IRD, el DNU 740 P.E.N., de 28 de octubre de 2019, generó una modificación de $79.003.194.970, siendo la variación más grande del crédito asignado. Dicho Decreto sustituyó el artículo 5° de la Ley 11.672, complementaria permanente de presupuesto (p.o. 2014) e incorporó en las planillas anexas al artículo 11 de la ley 27.467 de presupuesto general de la Administración Nacional, la contratación de las obras con incidencia en ejercicios futuros. Lo expuesto se expone en el Anexo Nº17.

En el Anexo N°18, se detalla la variación negativa del 100% de IRD y TC al crédito asignado a programas ($1.287.575.744 crédito de origen) y TC ($208.770.056 crédito de origen). Es dable aclarar, que los programas más perjudicados fueron: 37 -Desarrollo del Deporte y del Alto Rendimiento Deportivo (SAF 301 - Secretaría General de la Presidencia de la Nación) y el 18 - Política e Infraestructura Penitenciaria - Justicia 2020 (SAF 332 - Ministerio de Justicia y Derechos Humanos), a los cuales se les redujo el 100% de Inversión Pública.

VI.3.3.7. Ejecución presupuestaria de la Inversión Pública.

Los Gastos de Capital se ejecutaron en un 87,71%, alcanzando un Crédito Vigente de $324.836.773.338 y un Devengado de $ 284.930.174.322. A su vez, la Inversión Pública alcanzó una ejecución financiera del 87,89% y la Inversión Financiera del 86,23%. Es dable aclarar, que tanto la IRD como las TC alcanzaron una ejecución financiera mayor al 86%: IRD: 86,72% y TC: 89,81%, inferiores al ejercicio anterior. (Ejercicio 2018: IRD 91,48% y TC: 96,59%) (Anexo N°6).

A nivel institucional, la Administración Central, como los Organismos Descentralizados tuvieron una ejecución financiera superior al 87% mientras que las Instituciones de Seguridad Social tuvieron una ejecución financiera del 66,93% (Anexo N°8).

Todas las jurisdicciones de la APN, alcanzaron una ejecución financiera superior al 60% del crédito otorgado, salvo las Jurisdicciones 41 - Ministerio de Seguridad (50,46%, con un Devengado $ 1.279.003.444), 86 - Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad(40,45%, con un Devengado

$7.927.940) y 40 - Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (39,13%, con un Devengado de $59.457.299) (Anexo N°9).

Respecto a los SAF, tanto el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (SAF 118) como el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG) (SAF 121), no tuvieron ejecución financiera (Anexo N°10).

Con relación a la apertura programática de la Inversión Pública, 23 programas no tuvieron ejecución financiera, alcanzando un Crédito Vigente de $ 2.807.159.693 (Anexo N°11).

A su vez, la ejecución financiera de la IP por ubicación geográfica mostró que todas las provincias y Ciudad de Buenos Aires alcanzaron una ejecución financiera superior al 29% (Anexo N°12).

Todas las fuentes de financiamiento de la Inversión Pública mostraron una ejecución mayor al 70%, salvo las Transferencias Externas que se ejecutaron financieramente en un 32,45% (Anexo N°13).

Conforme la Finalidad, la Inversión Pública tuvo una ejecución financiera superior al 70%, en todos los casos. Todas las funciones tuvieron una ejecución financiera superior al 50% salvo en Administración Fiscal (44,24%), Inteligencia (17,43%), Trabajo (26,91%), Comercio, Turismo y Otros Servicios (42,82%)y Seguros y Finanzas (32,30%)(Anexo N°14).

- **Ejecución presupuestaria de la Inversión Real Directa.**

La IRD contó con un Crédito Vigente de $179.384.422.612 y un Devengado de $155.554.649.783, ejecutándose financieramente en un 86,72%, como se detalla en el Anexo Nº19. De ello, 8 SAF (917 - Agencia Nacional de Discapacidad, 652 - Ente Nacional Regulador de la Electricidad, 202 - Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo, 208 - Agencia Nacional de Materiales Controlados, 323 - Comisión Nacional de Comercio Exterior y 915 - Instituto Nacional del Cáncer (INC) alcanzaron una ejecución financiera inferior al 10% del crédito otorgado. Cabe señalar, que el SAF 118 - Instituto Nacional de Asuntos Indígenas y el 121 - Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG) no tuvieron ejecución.

Cabe mencionar, que del total programas ($155.554.649.783) que conforman la IRD: 32 programas que la integran no tuvieron ejecución financiera ($608.328.290, Crédito Vigente), de los cuales 9 programas ($79.020.918, Crédito Vigente) fueron incorporados mediante modificaciones presupuestarias (Anexo N°20).

Por su parte, la IRD se conformó de 1252 obras, de las cuales el 47,84% (599 obras), que representaron el 0,67% del Crédito Vigente no tuvieron ejecución financiera. Mientras de un total de 501 actividades, el 14,37% no tuvo ejecución (72 actividades). Es por ello, que la cantidad de obras sin ejecución aumento en un 1,76 punto porcentual respecto al ejercicio anterior mientras que las actividades sin ejecución disminuyeron en 9,42 puntos porcentuales, conforme se analiza en el Cuadro Nº10. El total Devengado en obras tuvo una variación interanual real del 71,90% mientras que las actividades mostraron una variación interanual negativa del 0,90%.

Cuadro Nº 10:IRD-Ejecución financiera discriminada por obras y actividades.

DESCRIPCION	EJECUCION FINANCIERA										SIN EJECUCION FINANCIERA				
	EJERCICIO 2019								2018		EJERCICIO 2019			2018	
	Crédito Inicial	%CI	Crédito Vigente	%CV	Devengado	%Ejecución	Q2019	%Q	Q	Devengado	QSE	%QSE	CREDITO VIGENTE	QSE	%QSE
OBRAS	74.822.723.447	86,03%	149.454.665.517	83,32%	130.559.534.769	87,36%	1252	71,42%	1556	49.383.394.765	599	47,84%	996.075.740	717	46,08%
ACTIVIDADES	12.146.775.133	13,97%	29.929.757.095	16,68%	24.995.115.015	83,51%	501	28,58%	685	16.400.101.300	72	14,37%	705.672.016	163	23,80%
TOTAL	86.969.498.580	100,00%	179.384.422.612	100,00%	155.554.649.783	86,72%	1753	100,00%	2241	65.783.496.065	671	38,28%	1.701.747.756	880	39,27%

Montos expresados en pesos. Elaboración propia en Base de datos e-SIDIF. Q: Cantidad. QSE: Cantidad sin ejecución financiera.

Al considerar la función de las obras sin ejecución, el 50,59% (302 obras) correspondió a Transporte y el 21,11% (126) a Educación y Cultura, detallado en el Anexo Nº21 A.

Del total de obras de la Administración Nacional, el SAF 327- Ministerio de Transporte fue el SAF con mayor Crédito Vigente asignado a obras sin ejecución financiera representando $350.122.152, lo que abarcó 9 obras. Sin embargo, el SAF 604- Dirección Nacional de Vialidad, fue el organismo con mayor cantidad de obras sin ejecución financiera (293) con un Crédito Vigente menor, alcanzando $165.721.051 (Analizado en el Apartado VI 3.8. y Anexo N°21 B).

- **Ejecución presupuestaria de las Transferencias de Capital.**

Las TC contaron con un Crédito Vigente de $110.423.947.020 y un Devengado de $99.169.554.107, ejecutándose financieramente en un 89,80%. Cabe mencionar, que 2 SAF (357 - Ministerio de Economía y 118 - Instituto Nacional de Asuntos Indígenas) no tuvieron ejecución financiera según se detalla en el Anexo N°22.

Es de destacar, que del total de programas (96) que conforman las TC, 11 programas no tuvieron ejecución financiera ($219.505.595 Crédito Vigente), de los cuales 6 programas fueron incorporados mediante modificaciones presupuestarias (Anexo N°23).

Las Transferencias a Empresas Públicas no Financieras Provinciales contaron con la menor ejecución financiera 5,08%, el resto de las partidas alcanzaron una ejecución superior al 50% (Anexo N°16).

- **Ejecución presupuestaria de las Transferencias de Capital- SAF más significativos**

Dentro de las TC, las participaciones más significativas en el Devengado correspondieron al SAF 325-Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda (45,67%) y el SAF 356-Obligaciones a Cargo del Tesoro (26,34%).

El 41,78% ($ 19.743.047.601) del total Devengado del SAF 325, correspondió al Programa 38-Acciones de Vivienda y Desarrollo Urbano, cuyos beneficiarios más significativos fueron Fideicomiso PROCREAR y Fidecomiso Fondo Fiduciario para la Vivienda Social. Todos los

programas tuvieron una ejecución al 50% salvo el PG 72- Formulación, Programación, Ejecución y Control de Obras Públicas, que alcanzó al 44, 67% (Anexo Nº24).

El SAF 356 representó un total de Devengado de $26.117.026.462 y una ejecución financiera del 99%. Cabe señalar, que el 89,19% ($23.294.939.442) del Devengado se concentró en 3 programas: Programa 84-Asistencia Financiera a Empresas Públicas y Otros Entes del SAF Ministerio de Interior, Obras Públicas y Vivienda con el 37,99% ($9.920.817.733), Programa 87-Asistencia Financiera a Empresas Públicas y Otros Entes del Ministerio de Transporte con un 32,32% ($8.440.545.709) y 98- Asistencia Financiera a Provincias y Municipios con el 18,89% ($4.933.576.000). Todos los Programas del SAF 356 tuvieron una ejecución financiera superior al 90%.

A su vez, el 61% del total Devengado por el SAF 356 por Transferencias de Capital para Asistencia Financiera a Empresas Públicas y Otros Entes, le correspondió a Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (36,34%) y a la Administración de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad del Estado (24,66%), detallado en el Anexo N°25.

VI.3.4. Participación Público Privada: Ejecución Físico Financiera de los Proyectos de Inversión.

Respecto a la ejecución de las obras que se establecieron bajo esta modalidad conforme lo establecido en el artículo 66 de la Ley de Presupuesto financiadas con fondos públicos se encontraron bajo la órbita del SAF 604-Dirección Nacional de Vialidad y del SAF 327- Ministerio de Transporte, dentro de la jurisdicción del mismo nombre.

Cabe señalar, que el Programa 66-Infraestructura de Obras de Transporte dentro del SAF 327-Ministerio de Transporte conforme lo informado a la CGN por la Administración de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad del Estado (ADIF) a través de la Secretaría de Articulación Interjurisdiccional, dichos proyectos no contaron con apertura e imputación presupuestaria por parte de ADIF, más allá de haber sido informados en el sistema BAPIN por instrucción del Ministerio de Transporte y en carácter de potencial Ente Contratante. En este sentido, no contaron con Crédito Inicial, Vigente y Devengado. Por otro lado, la CGN desconoce si existió alguna apertura o imputación presupuestaria por parte del Ministerio de Transporte para ser asignados a estos proyectos y los motivos por los cuales se decidió no proseguir con los mismos en el mencionado año y por lo cual no tuvieron ejecución.

A su vez, el SAF 604-Dirección Nacional de Vialidad contó con el PG 40-Ejecución de Obras, Operación y Mantenimiento en Corredores Viales-Subprograma Obras en Corredores Viales con Participación Público Privada (PPP), con un Crédito Vigente $108.789.230 y un Devengado de $71.480.310, relativo a las obras denominadas Construcción de Autopistas, Rutas Seguras, Rehabilitación, Mantenimiento, Operación y Financiación de Rutas Nacionales Nº3 y Nº226, Nº5 y Nº7). El Pg. 44-Conexión Vial Santa Fe - Paraná - Construcción, Mantenimiento, Operación y

Financiación, contó con una ejecución financiera del 23,61%(Devengado $14.588.660). Cabe señalar, que ninguna de las obras tuvo ejecución física conforme la información suministrada del e Sidif, sin detalle de las causas de los desvíos.

En el Anexo N°26, se analizan todos los proyectos bajo esta modalidad con seguimiento para el ejercicio 2019, SAF 604, programa 40, asignación presupuestaria, ejecución física, evaluaciones técnicas, dictamen y registro BAPIN III. Cabe señalar, que las obras bajo esta modalidad financiadas con fondos públicos no tuvieron ejecución física y sólo 3 se ejecutaron financieramente.

A su vez, respecto al Dictamen que establece el artículo 13 de la Ley 27.328, la Subsecretaría de Participación Pública Privada nos informó que respecto al Proyecto "Red de Autopistas y Rutas Seguras PPP - Etapa 1, los organismos que han tomado intervención en el proceso para la emisión del Dictamen fueron: la Dirección Nacional de Vialidad, en su carácter de Ente Contratante; el Ministerio de Transporte, en su carácter de Autoridad Convocante; la Subsecretaría de Participación Público Privada, en su carácter de Autoridad de Aplicación de la Ley N°27.328; el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable, para la formulación de consideraciones relativas al impacto socio ambiental; la Oficina Nacional de Crédito Público del entonces Ministerio de Finanzas, para expedirse con respecto a los términos y condiciones del Contrato PPP en lo atinente a la asunción de riesgos y obligaciones por parte del Sector Público Nacional relacionados con la estructura financiera propuesta, incluyendo su costo financiero, y en la medida en que involucre endeudamiento público en los términos del Título III de la Ley N° 24.156 y sus modificatorias.

VI.3.5. Ejecución de Obras con Adelantos a Largo Plazo

El artículo 100 de la Ley 27.467 derogó el artículo que dio origen al Programa de Inversiones Prioritarias, donde las obras eran consideradas activos financieros hasta la finalización de las mismas, no siendo considerados en el Resultado Económico Financiero, ya que los ADLP se encontraban debajo de la línea presupuestaria.

Durante el ejercicio fiscal 2019, mediante el DNU 740/2019 P.E.N., se incrementó el crédito para las obras de la función Transporte, dando cuenta del reconocimiento de los gastos PIP como activos de Inversión Real Directa, tratándose de gastos de inversión efectuados en ejercicios anteriores como partida 6.8. – Adelantos a Proveedores. Dicho monto representó $ 67.276.030.048, correspondiendo un 67,35% al SAF 327-Ministerio de Transporte y 32,65% al SAF 604- Dirección Nacional de Vialidad. En el Anexo Nº 27 A y B, se expone el DNU 740/2019, por apertura programática y detalle de obras.

Cabe señalar, que, durante el ejercicio estudiado, a 66 obras le fueron asignados Adelantos a Proveedores a largo plazo por un Crédito Vigente de $8.020.475.653 y un Devengado por

$3.052.205.982, de las cuales 9 tuvieron ejecución financiera y 57 obras no tuvieron ejecución financiera, conforme el siguiente detalle:

Cuadro Nº 11:Detalle de obras con Adelantos a Proveedores a largo plazo con ejecución financiera

SAF	PROGRAMA		DETALLE	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Devengado Consumido	%Ejecución
106 Comisión Nacional de Actividades Espaciales	16	Generación de Ciclos de Información Espacial Completos	Misión SAOCOM (BID N° 1777/ OC-AR) / (BID N° 4840/ OC-AR)	1.400.551.470	2.000.551.470	1.728.977.410	86,43%
106 Comisión Nacional de Actividades Espaciales	16	Generación de Ciclos de Información Espacial Completos	Misiones SABIAMAR (CAF N° 8700)	515.992.647	435.992.647	311.541.543	71,46%
317 Secretaría Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable	63	Control Ambiental	Construcción de un Relleno Sanitario y una Planta de Recup. de Materiales para el Área Metropolitana de Catamarca (BID N°3249/OC-AR	0	43.025.000	28.192.736	65,53%
317 Secretaría Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable	63	Control Ambiental	Construcción de Planta de Separación de Residuos, Relleno Sanitario, Saneamiento de BCA, y Obras C. en Viedma,(BID N° 3249/OCAR	0	118.085.000	110.777.926	93,81%
317 Secretaría Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable	63	Control Ambiental	Construcción de un Relleno Sanitario en Centro Ambiental Chanchillos y Playón de Compostaje, Planta de Transf(BID N° 3249/OC-AR	0	72.000.000	18.403.698	25,56%
317 Secretaría Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable	63	Control Ambiental	Construcción de un Centro Ambiental en el Municipio de El Calafate, provincia de Santa Cruz (BID N° 3249/ OC-AR)	0	89.890.000	82.339.834	91,60%
327 Ministerio de Transporte (Gastos Propios)	66	Infraestructura de Obras de Transporte	Infraestructura Transporte Masivo - VAP III	0	776.543.401	579.922.113	74,68%
327 Ministerio de Transporte (Gastos Propios)	66	Infraestructura de Obras de Transporte	Desarrollo del Sistema de Ómnibus de Tránsito Rápido y Carriles Exclusivos - Metrobus AMBA	0	0	131.081.240	sin Crédito Vigente
343 Ministerio de Seguridad	44	Acciones de Formación y Capacitación	Construcción Instituto de Conducción Conjunta Estratégica para la Formación Policial y Conducción Estratégica (BID N°4113/OC-AR)	133.105.946	269.593.952	60.969.484	22,62%
			Obras ejecutadas con ADLP	**2.049.650.063**	**3.805.681.470**	**3.052.205.984**	

Montos expresados en pesos. Elaboración propia en Base de datos e-SIDIF.

Respecto a lo informado por la ONP, dicha dirección consideró PIP a las obras expresamente expuestas en un artículo en la ley de presupuesto independientemente a que algunas jurisdicciones, para ejercicios anteriores hayan adoptado otro criterio desde el punto de vista de las políticas públicas. La ONP no consideró obras prioritarias para el presente ejercicio.

A su vez, se pudo analizar la registración de los ADLP con código BAPIN III, a través del e-SIDIF, donde el 91,22% se encontró registrado respecto al Devengado para el ejercicio estudiado. En el Cuadro N°12 se detallan:

Cuadro Nº 12:Adelantos a Proveedores a Largo Plazo conforme el código BAPIN III.

DETALLE		2019						
		Crédito Inicial	%CI	Crédito Vigente	%CV	Devengado	%Devengado	%Ejecución
AD	FALTA CÓDIGO BAPIN	200.000.000	1,05%	2.075.269.931	9,27%	1.349.927.952	8,78%	65,05%
	REGISTRADOS	18.827.381.590	98,95%	20.320.609.886	90,73%	14.032.301.137	91,22%	69,05%
	TOTAL AD	19.027.381.590	100,00%	22.395.879.817	100,00%	15.382.229.090	100,00%	68,68%

Montos expresados en pesos. Elaboración propia en Base de datos e-SIDIF.

El 84,26% de los ADLP no contaron con detalle de destinatario en el sistema e-SIDIF, dado que en su mayoría son adelantos de ejecución presupuestaria informados por formulario C75, otorgando la responsabilidad de la emisión y contenido de cada comprobante al SAF y al Responsable de la Unidad de Registro Contable del Organismo (Ver Anexo Nº27 C).

VI.3.6. Ejecución Financiera de Obras, Bienes y Servicios que Inciden en Ejercicios Futuros.

De conformidad con el Art. 11 de la Ley 27.431 y art. 15 de la Ley 24.156, el total a comprometer para el ejercicio 2019 para la contratación de obras alcanzó 143 casos por un monto de $7.975.298.449 y para la adquisición de bienes y servicios alcanzó 21 casos, por un monto total de $6.770.669.230. Las obras tuvieron una ejecución financiera del 32% y bienes y servicios del 92,70%.

Cabe señalar, que el 90,71% del total de obras (127 de 140 obras) incluidas en el Art.11 de la Ley de Presupuesto y registradas en el e-SIDIF no tuvieron ejecución financiera en el ejercicio 2019. Dicho porcentaje se incrementó 20 puntos porcentuales con respecto al ejercicio anterior (70,48% en 2018) detallado en el Cuadro N°13.

Cuadro Nº 13:Ejecución Financiera de Obras, Bienes y Servicios que inciden en Ejercicios Futuros.

	Obras	Bienes y Servicios
COMPARACIÓN LEY DE PRESUPUESTO -e SIDIF	Las obras incluidas en el AnexoA al Art. 11 de la Ley 27.467, Ejercicio 2019 (143 obras, $7.975.298.449). Cabe señalar que se encontraron registradas 140 obras en el e Sidif con un Credito Inicial de $7.150.249.852.Mediante los Decretos 193/668 /740 se realizaro modificaciones que incideron en estas obras.	Los bienes y servicios incluidos en el Anexo al Art. 11 de la Ley 27.467, Ejercicio 2019 (21 actividades, $6.770.669.230).Cabe señalar que se encontraron registrados 16 bienes y servicios en el e Sidif con un Credito Inicial de $110.526.202.794. Conforme el Decreto 668/2019 se agregó una actividad por $370.775.614
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA	Para la ejecución de obras que inciden en ejercicios futuros se asignaron partidas presupuestarias por $7.150.249.852, que mediante una variación negativa del 21,28%, alcanzó un Crédito Vigente de $5.628.797.737y un Devengado de $1.815.808.215.	Se asignaron partidas presupuestarias por $110.526.202.794, que mediante una variación del72,71%, alcanzó un Crédito Vigente de $190.896.020.087 y un Devengado de $ 176.979.380.213
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	Cabe señalar, que se alcanzó una ejecución presupuestaria del 32%. El 90,71%(127 obras) del total de obras con crédito incial (140obras)con crédito vigente no tuvo ejecución financiera en el Ejercicio 2019.	Los bienes y servicios tuvieron una ejecución financiera del 92,70% (Devengado de $176.979.380.213.) 15 actividades tuvieron ejecución financiera, representando el 79,16%

Elaboración propia en Base de datos Planilla anexa al art.11 ley 27.467.

VI.3.7. Proyectos relacionados a los ODS: Ejecución físico–financiera.

La vinculación de los ODS con el presupuesto está dada, por un lado, por las Metas, incluyendo las políticas y planes institucionales asociados a su cumplimiento, y por el otro, por las aperturas programáticas de los presupuestos.

No se estableció un sistema específico de seguimiento de los indicadores ODS, sino a través del sistema de seguimiento del Presupuesto Nacional que abarca tanto programas y subprogramas presupuestarios conforme a la definición de sus metas físicas, obras de inversión, producción terminal bruta e indicadores de resultados. Es por ello, que la normativa que rige la evaluación presupuestaria compete al sistema de seguimiento general del SNIP, sin especificidades en materia de seguimiento de indicadores ODS. El seguimiento presupuestario de los ODS también es relevado por la Secretaría de Evaluación Presupuestaria, Inversión Pública y PPP dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros (JGM), a través del análisis de los proyectos.

Cabe señalar, que el SAF 345-Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales (CNCPS), a través del Programa 21 – Asistencia y Coordinación de Políticas Sociales y del Programa 1-Actividades Centrales contó con asignaciones presupuestarias por $42.752.825 (Crédito Vigente) y un Devengado por $7.613.522 en maquinarias y equipos, y en activos intangibles (IRD), destinados al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en el marco del Proyecto ARG 16/001 “Plan estratégico para la instalación y seguimiento de la Agenda ODS” $7.613.522.

Respecto al Plan Nacional de Vivienda y al Plan Belgrano Norte Grande, ninguno contó con proyectos, sólo se ejecutaron a través transferencias para financiar Gastos de Capital.

- **Plan Vivienda**

El Ministerio de Interior, Obras Públicas y Vivienda a través del Programa 38-Acciones de Vivienda y Desarrollo Urbano, tuvo como objetivo financiar todos aquellos planes de vivienda destinados a la construcción, mejoramiento y titularización de viviendas. Los mismos se ejecutaron a través de transferencias de Capital, y contaron una variación real interanual del -44,10% (El PG 38 - Acciones de Vivienda y Desarrollo Urbano, alcanzó un Devengado de $22.963.539.726 en TC para el ejercicio 2018). Dicho punto se analiza en el Apartado- VI.3.3.7. Ejecución de la Inversión Pública-Ejecución presupuestaria de las Transferencias de Capital- SAF más significativos.

- **Unidad Belgrano- Norte Grande**

El Artículo 12° del Decreto 802/2018 P.E.N., crea la Secretaría de Gobierno de la Unidad Plan Belgrano con dependencia de la Jefatura de Gabinete de Ministros, con el objetivo de reducir la desigualdad entre la región Norte (comprendida por las provincias de Salta, Jujuy, Tucumán, La Rioja, Catamarca, Misiones, Corrientes, del Chaco, Formosa y Santiago del Estero), con el resto del país, en coordinación con las áreas del Estado Nacional competentes en la materia.

Durante el ejercicio 2019, el Programa 48 Unidad Plan Belgrano, bajo la órbita del SAF 305-Jefatura de Gabinete de Ministros sólo contó con una actividad por un Crédito Vigente de $2.442.817 y un Devengado de $140.680 (ejecución del 5,76%). A su vez, el SAF 325-Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda realizó Transferencias de Capital a gobiernos provinciales, través del Programa 73-Recursos Hídricos mediante 2 actividades: 54- Programa de Desarrollo de los Servicios de Agua y Saneamiento - Plan Belgrano (BID N°4312/ OC-AR) y 64-Programa para el Desarrollo de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento - Plan Belgrano Bilateral- Agencia Francesa de Desarrollo ejecutadas en un 58,61% y sobre ejecutada 196,12%, respectivamente, por un total de Crédito Vigente $ 150.824.526 y un Devengado de $136.115.930. Respecto al ejercicio anterior tuvo una variación del -87,34%. (Anexo Nº28).

A través de la Resolución 5/2020-Ministerio de Obras Públicas, la Unidad del Plan Belgrano pasó bajo la órbita del Ministerio de Obras Públicas, bajo el nombre Unidad Belgrano- Norte Grande.

A continuación, se analizará la ejecución físico financiera de los proyectos de inversión de los principales planes estratégicos:

- **Plan Nacional de Transporte**

Bajo la órbita del SAF327-Ministerio de Transporte, el Programa 66-Infraestructura de Obras de Transporte y Programa 91-Coordinación de Políticas de Transporte Fluvial y Marítimo se llevaron a cabo las obras del Plan Nacional del Agua. Estuvo integrado por 36 obras por un Crédito Vigente de $53.765.141.948 y un Devengado de $47.476.882.860, donde 9 obras no tuvieron ejecución física ni financiera, contando con un Crédito Vigente de $452.122.152. El Programa 66-Infraestructura de Obras de Transporte contó con Adelantos a Proveedores a Largo Plazo por un Crédito Vigente de $142.000.000 sin ejecución de los mismos. La obra Ampliación Puerto Caleta Paula - Provincia de Santa Cruz tuvo un dictamen con calificación parcializada: El Componente Unidad Portuaria fue Aprobado con Observaciones y el Componente Unidad Astillero fue a Reformulación, bajo el número 27/2004 vencido y sin contestación a las mismas, no corrigiendo las observaciones ni siendo reformulado (Anexo Nº29).

- **Plan Vial**

Dicho Plan se encontró en la dirección del SAF 604-Dirección Nacional de Vialidad, conforme lo expuesto en el Anexo Nº30.

Integrado por 280 obras por un Crédito Vigente de $81.045.527.622 y un Devengado de $71.255.316.060, donde 24 obras (8%) no tuvieron ejecución física ni financiera, contando con un Crédito Vigente de $165.721.004.

Respecto a la obra Señalamiento Horizontal Zona Norte - Etapa III - Provincia de Córdoba, Provincia de Tucumán, Provincia de Salta (Programa 16, Subprog.4 Proyecto 23) contó con Dictamen número 15/2015, del 20/3/2015, vencido a la fecha, con Calificación Aprobado con Observaciones sin contestación a las mismas por parte del organismo, con una ejecución $ 5.754.522.

La obra Autopista Ruta Nacional Nº 19 San Francisco - Córdoba (BID 3836 OC-AR) contó con Adelantos a Proveedores a Largo Plazo por $ 472.014.885, sin ejecución.

- **Plan Energético Argentino**

Dicho Plan estuvo bajo la órbita del SAF 328- Secretaría de Gobierno de Energía, conforme el programa 73- Formulación y Ejecución de Política de Hidrocarburos, integrado por 2 obras con una ejecución financiera superior al 80% y con ejecución física. Las 2 obras contaron con Dictamen

aprobado con Observaciones bajo los números 101235 y 101137. La ejecución físico financiera de los planes estratégicos conforme su apertura programática y registro y calificación de dictamen se exponen el Anexo Nº31.

- **Plan Nacional del Agua.**

Para el ejercicio estudiado, el Plan estuvo a cargo del SAF 613-Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento y SAF 325- Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda.

El SAF 613 a través del Programa 20-Asistencia Técnico - Financiera y Desarrollo de Infraestructura para el Saneamiento, se llevaron a cabo 23 obras, por un Crédito Vigente $1.831.809.576 y un Devengado de $1.793.827.769. Cabe señalar, que sólo una obra no tuvo ejecución financiera: Construcción de Sistema de Desagües Cloacales - Saladillo - Provincia de Buenos Aires (subprograma 89- proyecto 3). El resto de las obras tuvieron una ejecución superior al 40% salvo la obra Plan Director Cloacal en la Localidad Añelo, Provincia de Neuquén (BID N°1895/ OC-AR) (subprograma 5 proyecto 20) que alcanzó una ejecución financiera del 28,53%.

En el SAF 325, a través del Programa 73- Recursos Hídricos se realizaron 2 obras por un Crédito Vigente de $ 214.494.112 y Devengado de $ 208.772.093, las cuales tuvieron una ejecución financiera superior al 85%. (Anexo Nº32).

VI.3.8. Proyectos incluidos en la Muestra de Auditoría y los Organismos Recurrentes: SAF 604- Dirección Nacional de Vialidad y SAF de Apoyo Autoridad Cuenca Matanza Riachuelo

Cabe señalar, que el SAF 342-SAF de Apoyo a la Autoridad Cuenca Matanza Riachuelo no estuvo vigente en el ejercicio 2019 dado que sus acciones fueron dirigidas bajo la órbita del SAF 325-Ministerio de Interior, Obras Públicas y Vivienda, específicamente al Programa 44 “Desarrollo Sustentable de la Cuenca Matanza-Riachuelo” conforme lo establecido por el Decreto 1118/19 P.E.N., en los términos de lo previsto en la Ley 26.168 y sus modificatorias.”

Los SAF que integraron la Muestra de Auditoría 2019 y los Organismos Recurrentes: SAF 604-Dirección Nacional de Vialidad y SAF de Apoyo Autoridad Cuenca Matanza Riachuelo se detallan a continuación, distinguiendo los pertenecientes a la Administración Central y a Organismos Descentralizados, conforme la inversión pública asignada a cada SAF.

Cuadro Nº 14:Ejecución Financiera Muestra de Auditoría y organismos recurrentes.

Descripción		Detalle	Cred Inicial	Cred vigente	Devengado	%Ejecución
Administracion Central	SAF 311: Ministerio de Salud y Desarrollo Sociable Transporte (Gastos Propios)	Actividad	173.794.918	132.126.042	49.634.248	37,57%
		Proyectos-Obras	89.425.417	129.789.704	65.604.717	50,55%
		IRD	263.220.335	261.915.746	115.238.965	44,00%
		TC	145.259.951	121.679.713	103.867.157	85,36%
		INV PUBLICA	**408.480.286**	**383.595.459**	**219.106.123**	57,12%
	SAF 322: Secretaria de Gobierno de Turismo	Actividad	0	9.121.548	8.851.712	97,04%
		Proyectos-Obras	344.913.763	327.310.979	191.844.976	58,61%
		IRD	344.913.763	336.432.527	200.696.688	59,65%
		TC	141.629.411	116.542.529	103.018.644	88,40%
		INV PUBLICA	**486.543.174**	**452.975.056**	**303.715.332**	67,05%
	SAF 325: Ministerio de interior, Obras Publicas y Vivienda	Actividad	541.647.632	400.566.093	235.930.886	58,90%
		Proyectos-Obras	2.825.896.532	2.789.379.139	1.988.075.955	71,27%
		IRD	3.367.544.164	3.189.945.232	2.224.006.841	69,72%
		TC	35.364.902.832	53.496.809.009	47.253.780.007	88,33%
		INV PUBLICA	**38.732.446.996**	**56.686.754.241**	**49.477.786.848**	87,28%
	SAF 326: Policia Federal Argentinaa	Actividad	124.442.751	128.042.751	63.745.843	49,78%
		Proyectos-Obras	0	0	0	
		IRD	124.442.751	128.042.751	63.745.843	49,78%
		TC	0	1.000.000	1.000.000	100,00%
		INV PUBLICA	**124.442.751**	**129.042.751**	**64.745.843**	50,17%
	SAF 343: Ministerio de Seguridad	Actividad	806.308.109	1.596.375.133	767.836.951	48,10%
		Proyectos-Obras	0	0	0	
		IRD	806.308.109	1.596.375.133	767.836.951	48,10%
		TC	0	15.600.788	15.600.788	100,00%
		INV PUBLICA	**806.308.109**	**1.611.975.921**	**783.437.739**	48,60%
	SAF 347: Secretaria de Gobierno del Sistema Federal de Medios y Contenidos Publicos	Actividad	79.923.058	71.502.741	57.576.186	80,52%
		Proyectos-Obras	19.379.683	0	0	
		IRD	99.302.741	71.502.741	57.576.186	80,52%
		TC	0	0	0	
		INV PUBLICA	**99.302.741**	**71.502.741**	**57.576.186**	80,52%
	SAF 379: Estado Mayor de la Armada	Actividad	50.513.587	105.847.575	83.540.439	78,93%
		Proyectos-Obras	179.717.235	210.139.892	183.254.424	87,21%
		IRD	230.230.822	315.987.467	266.794.863	84,43%
		TC	0	0	0	
		INV PUBLICA	**230.230.822**	**315.987.467**	**266.794.863**	84,43%
Organismos Descentralizados	SAF 604-Direccion Nacional de Vialidad	Actividad	1.109.599.703	1.274.593.415	584.885.467	45,89%
		Proyectos-Obras	49.813.657.810	80.566.893.510	71.252.223.796	88,44%
		IRD	50.923.257.513	81.841.486.925	71.837.109.262	87,78%
		TC	288.876.758	2.437.744.186	2.210.288.703	90,67%
		INV PUBLICA	**51.212.134.271**	**84.279.231.111**	**74.047.397.965**	87,86%
Totales	Total SAF incluidos en la Muestra (SAF MUESTRA)	Actividad	2.886.229.758	3.718.175.298	1.852.001.731	49,81%
		Proyectos-Obras	53.272.990.440	84.023.513.224	73.681.003.868	87,69%
		IRD	56.159.220.198	87.741.688.522	75.533.005.599	86,09%
		TC	35.940.668.952	56.189.376.225	49.687.555.299	88,43%
		INV PUBLICA	**92.099.889.150**	**143.931.064.747**	**125.220.560.898**	87,00%
	Total SAF Administracion Nacional (SAF ADM NAC)	Actividad	12.146.775.133	29.929.757.095	24.995.115.015	83,51%
		Proyectos-Obras	74.822.723.447	149.454.665.517	130.559.534.769	87,36%
		IRD	86.969.498.580	179.384.422.612	155.554.649.783	86,72%
		TC	84.633.927.369	110.423.947.020	99.169.554.107	89,81%
		INV PUBLICA	**171.603.425.949**	**289.808.369.632**	**254.724.203.890**	87,89%
	Total SAF Muestra/SAF ADM NAC	Actividad	23,76%	12,42%	7,41%	59,64%
		Proyectos-Obras	71,20%	56,22%	56,43%	100,38%
		IRD	64,57%	48,91%	48,56%	99,27%
		TC	42,47%	50,89%	50,10%	98,46%
		INV PUBLICA	**53,67%**	**49,66%**	**49,16%**	98,98%

Montos expresados en pesos. Elaboración propia en Base de datos e SIDIF-Cuenta de Inversión 2019.

Es dable aclarar, que 6 SAF de la Muestra de auditoría contaron con proyectos de inversión para el presente ejercicio alcanzando un Crédito Vigente de $149.454.665.517 y un Devengado de $130.559.534.768 con una ejecución financiera del 87,36%. Cabe señalar, que el SAF 326- Policía Federal Argentina no tuvo proyectos de inversión, sólo contó con actividades por un Crédito

Vigente de $128.042.751, y un Devengado Consumido de $63.745.843, alcanzando una ejecución financiera del 49,78%. Situación similar sucedió con SAF 343-Ministerio de Seguridad, el cual contó con un Crédito Vigente de $1.611.975.921 y un Devengado de $783.437.739 y una ejecución del 48,60%.

La muestra alcanzó $73.681.003.868 lo que representó un 56,43% del total Devengado y 623 obras, un 49,76% respecto a la cantidad de obras del total de la Administración Nacional (1.252).

Es de señalar, que los SAF deben presentar en la ONP, en el plazo previsto por la Resolución de Cierre de la SH, los comprobantes del Evento Cierre de la "Gestión Física de Programas" y de la "Gestión Física de Proyectos" del e-SIDIF, según las mediciones físicas establecidas para cada ejercicio presupuestario en el Sistema de Seguimiento Física. Es por ello, que a continuación se analizan los aspectos formales de exposición y cumplimiento, como a su vez, el estado de la ejecución física y financiera de los proyectos de los SAF que integran la muestra de auditoría 2019 y organismos recurrentes, según su nivel institucional:

- **Administración Central**

SAF 311: Ministerio de Salud y Desarrollo Social

1. Aspectos formales de exposición y cumplimiento

Se verificó la presentación fuera del plazo establecido por la DA 12/19, de los comprobantes electrónicos relativos a la programación y ejecución del segundo, tercer y cuarto trimestre del ejercicio auditado.

Del análisis de los comprobantes surge la falta de cumplimiento de las firmas requeridas por la Circular 1/10 ONP.

2. Ejecución físico-financiera

El SAF 311 tuvo asignado un solo proyecto "Remodelación y Construcción en Espacios de Primera Infancia (EPIs) (BID N° 4229/OC-AR)" que contó con un Crédito Vigente de $129.789.704 y Devengado $65.604.717 con una ejecución financiera del 50,55% y física del 57%. Las causas del desvío se debieron a que se iniciaron en noviembre y diciembre, presentando su primer certificado de obra en 2020. La obra estuvo registrada en el BAPIN bajo el número 113908.

Cuadro Nº 15:Ejecución Financiera y física del SAF 311

Tipo de Producción: Servicios o Bienes	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Gasto Deveng.	% Ej.	Meta Prog.	Meta Vig.	Meta Ejec.	% Ej.
Remodelación y Construcción en Espacios de Primera Infancia (EPIs) (BID N° 4229/OC-AR)	89.425.417	129.789.704	65.604.717	50,55%	100	100	57	57,00%
TOTAL PROYECTOS SAF	89.425.417	129.789.704	65.604.717					

Elaboración propia en Base de datos e-SIDIF.

SAF 322-Secretaría de Gobierno de Turismo

1. Aspectos formales de exposición y cumplimiento

Se verificó la presentación fuera de los plazos establecidos por la DA 12/19, de los comprobantes electrónicos relativos a la programación y ejecución correspondiente al ejercicio auditado.

En lo que respecta a la firma digital, analizando los comprobantes, se verificó que se cumple parcialmente con las dos firmas digitales requeridas por la Circular 1/10 ONP, ya que figuran firmantes eliminados o no autorizados al momento de la firma.

2. Ejecución físico-financiera

La Inversión Real Directa del SAF 322, alcanzó un Crédito Vigente de $327.310.979 y Devengado de $191.844.976, con una ejecución del 58,61%. Cabe señalar, que dicho SAF contó con 48 obras, alcanzando un Crédito Inicial de $344.913.763, con un Crédito Vigente de $316.377.103 y Devengado de $181.365.896. Asimismo, 36 obras no tuvieron ejecución física ni financiera contando con un Crédito Vigente de $88.610.426.

El SAF 322 – Secretaría de Gobierno de Turismo contó con Adelantos a Largo plazo por un importe en Crédito Inicial y Crédito Vigente de $815.461.143 para 29 obras, las cuales no tuvieron ejecución financiera. (Anexo Nº33).

La obra Mejoramiento de la Costanera y Centro de Visitantes y Ferias de Artículos del Río Aluminé - Provincia de Neuquén -BID N° 2606/OC (Programa 22 Proyecto 2), no tuvo ejecución durante el ejercicio. La obra había sido adjudicada e iniciada, pero la empresa abandonó la obra y se rescindió el contrato. Durante el 2019 se volvió a licitar la obra y adjudicar, abonándole sólo el anticipo, razón por la cual la obra quedó en situación similar al ejercicio anterior.

Como otras causas de desvíos figuran obras pendientes de aprobación por parte de las provincias como atrasos de los proyectos ejecutivos a cargo de ellas.

SAF 325- Ministerio de Interior, Obras Públicas y Vivienda

1. Aspectos formales de exposición y cumplimiento

Se presentaron fuera del plazo establecido por la DA 12/19 los comprobantes electrónicos relativos a la programación y ejecución de los cuatro trimestres del ejercicio auditado.

En lo que respecta al cumplimiento de la firma digital se verificó que se cumple parcialmente lo requerido por la Circula 1/10, ya que solo figura un firmante, con registro de firma en estado eliminado.

2. Ejecución físico-financiera

Los proyectos incorporados al SAF 325, contaron con un Crédito Inicial de $2.825.896.532, Vigente de $2.789.379.139 y un Devengado de $1.988.075.947 con una ejecución financiera del 71,27%. De un total de 31 proyectos 14 no tuvieron ejecución físico financiera, 14 tuvieron una ejecución inferior al 100% y 3 tuvieron una ejecución del 100%.

El SAF 325 – Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda contó con Adelantos a Largo Plazo para 2 obras, ninguna de las cuales tuvo ejecución financiera pese a presentar un total de Crédito Inicial y Vigente de $830.875.838 (Anexo Nº34). Entre las causas figuraron demoras en el proceso licitatorio como demoras en la finalización de los trámites de re determinación de precios.

SAF 325-Ministerio de Interior, Obras Públicas y Vivienda: Programa 44 Desarrollo Sustentable de la Cuenca Matanza-Riachuelo

1- Aspectos formales de exposición y cumplimiento

Se constató la presentación fuera de los plazos establecidos por la DA 12/19, de los comprobantes electrónicos relativos a la programación, ejecución de los cuatro trimestres del ejercicio auditado.

En lo que respecta a la firma digital, analizando los comprobantes, se verificó que no se cumplimentó con las dos firmas digitales requeridas por la Circular 1/10 ONP ya que solo figura un firmante de los dos requeridos. Así mismo un firmante figuró como eliminado en el registro de firmantes del e-SIDIF.

2- Ejecución físico-financiero

Cuadro Nº 16:Ejecución Financiera y física del SAF 325

Pg	Programa Desc.	Py	Proyecto Desc.	Ob	Obra Desc.	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Devengado Consumido	%Ejecución	Meta Prog.	Meta Vig.	Meta Ejec.	% Ej.
44	Desarrollo Sustentable de la Cuenca Matanza - Riachuelo	4	Ampliación de la Red de Agua y Saneamiento - Cañuelas (BIRF N°7706-AR)	51	Ampliación de la Red de Agua y Saneamiento - Cañuelas (BIRF N°7706-AR)	0	362.720	0	0,00%	8,00	10,03	10,03	100.0
		5	Ampliación Red de Agua-Marcos Paz (BIRF N°7706-AC)	51	Ampliación Red de Agua- Marcos Paz (BIRF N°7706-AC)	19.528.310	32.229.493	32.126.287	99,68%	50,00	40,00	34,96	87.4
		6	Construcción Planta de Tratamiento Efluentes Líquidos Industriales PIC Lanús (BIRF N°7706-AC)	51	Construcción Planta de Tratamiento Efluentes Líquidos Industriales PIC Lanús (BIRF N°7706-AC)	637.875.109	164.880.850	164.880.802	100,00%	42,00	66,00	49,36	74.8
		7	Saneamiento Agua y Cloacas-Barrios Tres Rosas, San Blas (Villa 21/24) (BIRF N°7706-AC)	51	Saneamiento Agua y Cloacas-Barrios Tres Rosas, San Blas (Villa 21/24) (BIRF N°7706-AC)	428.706.672	423.245.190	422.846.868	99,91%	2,00	0,00	0,00	0,0
					Totales Generales IRD	**1.086.110.091**	**620.718.253**	**619.853.957**	**99,86%**				-
44	Desarrollo Sustentable de la Cuenca Matanza - Riachuelo	7	Saneamiento Agua y Cloacas-Barrios Tres Rosas, San Blas (Villa 21/24) (BIRF N°7706-AC)	51	Saneamiento Agua y Cloacas-Barrios Tres Rosas, San Blas (Villa 21/24) (BIRF N°7706-AC)	829.486.831	829.486.831	0	0,00%				
		8	Saneamiento Cloacal-Las Heras-Cañuelas-Pte. Perón (BIRF N°7706-AC)	51	Saneamiento Cloacal-Las Heras-Cañuelas-Pte. Perón (BIRF N°7706-AC)	1.489.007	1.489.007	0	0,00%				
					Totales Generales ADLP	**830.975.838**	**830.975.838**	**0**	**0,00%**				

Montos en pesos. Elaboración propia en Base de datos e-SIDIF.

El programa no tuvo actividades sólo contó con proyectos por un Crédito Vigente de $620.718.253 y un Devengado de $619.853.957 con una ejecución financiera del 99,86%. Dicho programa se conformó de 4 proyectos para el presente ejercicio, de los cuales el proyecto 4-Ampliación de la Red de Agua y Saneamiento - Cañuelas (BIRF N°7706-AR) no tuvo ejecución física ni financiera contando con un Crédito Vigente de $362.720, no detallando las causas.

Asimismo, se le asignó Adelantos a Largo Plazo para 2 obras las cuales ninguna tuvo ejecución financiera presentando un total de Crédito Inicial y Vigente de $830.975838.

SAF 347- Secretaria de Gobierno del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos

1. Aspectos formales de exposición y cumplimiento

Se verificó la presentación fuera de los plazos establecidos por la DA 12/19 de los comprobantes electrónicos relativos a la programación y ejecución correspondientes a los 4 trimestres del ejercicio auditado. Cabe mencionar que el archivo de la programación no fue cargado.

El Cuadros I - Cierre de la Ejecución Anual de Mediciones Físicas y el Cuadro V -Informaciones y Comentarios Complementarios- se presentaron fuera de los plazos establecidos.

En lo que atañe a la Firma Digital, no se cumplimentó con lo dispuesto por la Circular 1/10, evidenciando la línea de acción tendiente a la flexibilización de dicho requisito. La única firmante figura como eliminada al momento de la firma.

2. Ejecución físico-financiera

Cabe señalar que el SAF 347 contó solamente con 2 proyectos los cuales no tuvieron ejecución física ni financiera contando con un Crédito Inicial de $ 19.379.683.

Cuadro Nº 17:Ejecución Financiera y física del SAF 347

Pg	Programa Desc.	Py	Proyecto Desc.	Ac	Actividad Desc.	Ob	Obra Desc.	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Devengado Consumido	Unid. Med.	Meta Prog.	Meta Vig.	Meta Ejec.	% Ej.
72	Formulación de Iniciativas para la Implementación de Expresiones Federales	1	Intervenciones Termo-mecánicas para el CCK	0		51	Intervenciones Termo-mecánicas para el CCK	8.468.433	0	0	% de Avance Físico	100,00	100,00	0,00	0.0
72	Formulación de Iniciativas para la Implementación de Expresiones Federales	2	Acondicionamiento de la Instalación Eléctrica General CCK	0		51	Acondicionamiento de la Instalación Eléctrica General CCK	10.911.250	0	0	% de Avance Físico	76,00	76,00	0,00	0.0
							TOTALPROYECTOS SAF	19.379.683							

Montos en pesos. Elaboración propia en Base de datos e-SIDIF.

SAF 379- Estado Mayor General de la Armada

1. Aspectos formales de exposición y cumplimiento

Se pudo constatar la presentación fuera de los términos establecidos por la DA 12/19, de los comprobantes relativos a la programación y ejecución de los cuatro trimestres del año auditado.

Con respecto al cumplimiento de la firma digital dispuesta por la Circular 1/10 se pudo verificar la falta de cumplimiento ya que los firmantes que figuran en la programación y ejecución no se encontraron en el registro de firmantes del e-SIDIF.

2. Ejecución Físico-Financiera

El SAF 379 – Estado Mayor General de la Armada, contó con un Crédito Vigente de $210.139.892 con una ejecución del 87,21% (Devengado $183.254.424).

Cuadro Nº 18: Ejecución Financiera y física del SAF 379

Obra Desc.	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Devengado Consumido	% Ej.	Unid. Med.	Meta Prog.	Meta Vig.	Meta Ejec.	% Ej.
Reparación Integral del Dique de Carena 1	22.806.612	2.597.124	0	0,00%	% de Avance Físico	5,00	3,00	0,00	0,00%
Puesta en Seco y Reparación de la Boca de	135.267.014	22.747.787	4.712.000	20,71%	% de Avance Físico	13,00	12,00	1,00	8,33%
Recuperación y Reparación Rompehielos	0	90.000.000	90.000.000	100,00%	% de Avance Físico			1,00	
Servicios y Urbanización para el Complejo	21.643.609	6.252.479	0	0,00%	% de Avance Físico	9,00	26,00	0,00	0,00%
Construcción de Alojamiento para Personal	0	88.542.502	88.542.424	100,00%	% de Avance Físico			2,00	
Totales Generales IRD	179.717.235	210.139.892	183.254.424						
Recuperación y Reparación Rompehielos	0	12.585.720	0						
Total Adelantos a largo plazo		12.585.720							
Total SAF	179.717.235	222.725.612	183.254.424	82,28%					

Montos expresados en pesos. Elaboración propia en Base de datos e-SIDIF.

Cabe señalar, que dicho SAF contó con 5 obras de inversión de las cuales solamente dos tuvieron una ejecución del 100% (“Construcción de Alojamiento para Personal Militar” Crédito Vigente de $88.542.502, Devengado de $88.542.424, y “Recuperación y Reparación de Rompehielos Almirante Irizar” Crédito Vigente de $90.000.000, Devengado Consumido de $90.000.000). Salvo la Obra denominada “Puesta en Seco y Reparación de la Boca de Dique de Carena 2”, ninguna obra contó con ejecución física. Entre las causas figuraron demoras en los procesos licitatorios.

La obra “Construcción de Alojamiento para Personal Militar”, bajo el número 34633, contó con dictamen aprobado con observaciones sin contestación a las mismas por el organismo con Dictamen 26/2004, 4 de noviembre de 2004, vencido y con crédito devengado. Situación similar ocurrió con la obra “Recuperación y Reparación de Rompehielos Almirante Irizar”, registrada bajo el número 46114, con dictamen aprobado con observaciones sin contestación a las mismas por el organismo con Dictamen 53/2009, del 11 de noviembre de 2009, vencido y con crédito devengado.

- **Organismos Descentralizados**

SAF 604-Dirección Nacional de Vialidad

1- Aspectos formales de exposición y cumplimiento

Se constató la presentación fuera de los plazos establecidos por la DA 12/19, de los comprobantes electrónicos relativos a la programación y ejecución correspondiente al primer y segundo trimestre del ejercicio auditado. Cabe señalar que presentaron rectificaciones de los comprobantes.

El Cuadros I - Cierre de la Ejecución Anual de Mediciones Físicas y el Cuadro V -Informaciones y Comentarios Complementarios- se presentaron fuera de los plazos establecidos.

En lo que atañe a la Firma Digital, no se cumplió con lo dispuesto por la Circular 1/10, evidenciando la línea de acción tendiente a la flexibilización de dicho requisito. El único firmante no aparece en el Registro de Firmantes habilitado por el e-SIDIF.

2- Ejecución físico-financiera

Los proyectos bajo la órbita del SAF 604, tuvieron un Crédito Inicial de $49.813.657.810, con un Crédito Vigente de $80.566.893.510 y un Devengado de $71.252.223.796, con una ejecución financiera del 88,44%.

Los proyectos de inversión comprendieron 492 obras, donde 55,08% (271 casos) no tuvieron ejecución físico-financiera para el presente ejercicio, contando con un Crédito Vigente de $8.110.155.916.

Cabe señalar, que al SAF 604 – Dirección Nacional de Vialidad se le asignó Adelantos a largo plazo, solamente en 1 obra “Autopista Ruta Nacional N°19 San Francisco – Córdoba” (BID 3836 OC-AR) por un Crédito Vigente de $472.014.885, la cual no tuvo ejecución financiera.

Con relación a obras en rutas nacionales, el Programa 52- Repavimentación rutas nacionales no tuvo ejecución física para el presente ejercicio y respecto al Programa 48-Ejecución de obras de Seguridad en Rutas Nacionales, sólo 5 obras (20%) fueron ejecutadas, quedando 20 obras (80%) sin ejecución física. A su vez, respecto al Programa 47-Construcción y Puesta en valor de Infraestructura de Apoyo y soporte al Plan Vial Nacional, 30 obras no tuvieron ejecución física por demoras en las fechas previstas, representando 94% del total (32 obras).

En el Anexo Nº35 A y B, se detalla la ejecución físico financiera y las causas de los desvíos por programa conforme, el tipo y tramos.

VII. FUNDAMENTOS DE LA OPINIÓN CON SALVEDADES

Hallazgos que impactan en el Cumplimiento de la ejecución.

- Existieron proyectos, ejecutados y con dictamen aprobado con observaciones, sin contestación a las mismas por parte de los organismos, que alcanzaron un 3,16% del total de Inversión Real Directa (IRD), contando con un Devengado de $4.918.048.102 para el ejercicio estudiado.

- En el PNIP analizado fueron incluidos proyectos, con un importe Devengado superior a $200 millones, que tuvieron ejecución en el ejercicio 2019, y carecieron de dictamen. Este hecho resulta contrario a la normativa vigente. Dichos proyectos contaron con un monto total de Crédito Inicial de $58.714.780.699 y un Devengado de $67.573.603.282, representando el 43% de IRD.

- No se ha implementado el control y evaluación que en forma ex post debe efectuar la Dirección Nacional de Inversión Pública, respecto a lo requerido por Ley 24.354, en su el art. 5° inc. f).

Hallazgos que impactan en la Exposición de la ejecución.

- No se logró una cobertura total en la registración de la Inversión Pública conforme lo establecido en los artículos 8 y 10 de la Ley 24.354 de Inversión Pública. Asimismo, a través del e-SIDIF, el 18,42% ($46.932.913.830) de la Inversión Pública no tuvo asignado un código BAPIN.

- El BAPIN III no hace un relevamiento y registro de la ejecución del avance físico de los proyectos de Inversión, como lo venimos sosteniendo en ejercicios anteriores, no es autosuficiente teniendo que complementarse con la información extraída del e-SIDIF. A su vez, también se alimenta de la actualización periódica y centralizada del campo de gastos devengados del e-SIDIF. Al alimentarse de otro sistema, pierde independencia y el poder efectuarse un doble control.

- Las Transferencias de Capital sin Discriminar, representaron el 7,62% del total Devengado por las TC. Las unidades de registro primario son responsables de la regularización de las partidas imputadas como partida Subparcial 9999, específicamente aquellas partidas parciales a Transferencias al Sector Privado para financiar gastos de Capital, con destino a Instituciones Culturales y Sociales sin fines de lucro (6% del Total Devengado de las TCSD), a Cooperativas (1,57% del Total Devengado de las TCSD), a Empresas Privadas (6,11% del Total Devengado de las TCSD) y Transferencias a Organismos Internacionales para financiar Gastos de Capital (0,03% del Total Devengado de las TCSD), para el ejercicio estudiado alcanzaron un Devengado de $1.035.752.970 sin reasignar.

- Presentación fuera de los plazos establecidos por la DA12/19 JGM, de los comprobantes electrónicos relativos a la programación y ejecución, no brindando una información certera sobre la fecha en que se produce el cambio de estado de los firmantes (autorizado-eliminado) registro de firmante obrante en el e-SIDIF.

VIII. OPINIÓN

En nuestra opinión, excepto por los posibles efectos de las situaciones descriptas en el acápite Fundamentos de la opinión con Salvedades, los registros de la ejecución física y financiera de los Proyectos de Inversión Pública se presentan razonablemente, en todos sus aspectos significativos que surgen de la Cuenta de Inversión 2019.

Asimismo, consideramos que la información cumple, en todos sus aspectos significativos, con los criterios relativos a la ejecución física y financiera de los Proyectos de Inversión pública que surgen de la Cuenta de Inversión 2019, salvo por lo expuesto en el Apartado Fundamentos de la opinión con Salvedades.

IX. COMENTARIOS

A continuación, se detallan comentarios relativos a la ejecución físico financiero si bien no modifican la opinión del apartado VIII, se exponen para una más adecuada interpretación de la información objetivo de presente control:

La IRD se conformó de 1252 obras, de las cuales el 47,84% (599 obras), que representaron el 0,67% del Crédito Vigente no tuvieron ejecución financiera para el ejercicio 2019, indicado en el Apartado VI.3.3.7. Ejecución presupuestaria de la Inversión Pública.

Con relación a la ejecución financiera de obras que inciden en ejercicios futuros, el 90,71%(127 obras) del total de obras (140 obras) incluidas en el Art.11 de la Ley de Presupuesto y registradas en el e-SIDIF no tuvieron ejecución financiera en el ejercicio 2019, analizado en el VI.3.6. Ejecución Financiera de Obras, Bienes y Servicios que Inciden en Ejercicios Futuros.

Respecto a las obras bajo la modalidad de Participación Público Privada con fondos públicos no tuvieron ejecución física y sólo 3 obras se ejecutaron financieramente, expuesto en el Apartado VI.3.4. Participación Público Privada: Ejecución Físico Financiero de los Proyectos de Inversión.

Cabe señalar, que durante el ejercicio estudiado a 66 obras le fueron asignadas Adelantos a Proveedores a largo plazo por un Crédito Vigente de $8.020.475.653 y un Devengado por

$3.052.205.982, de las cuales 9 tuvieron ejecución financiera. Respecto a lo informado por la ONP, dicha dirección consideró PIP a las obras expresamente expuestas en un artículo en la ley de presupuesto, no considerando obras con esa característica para el presente ejercicio. Lo detallado se expone en los apartados VI.2.4. Inversiones Prioritarias y VI.3.5. Ejecución de Obras con Adelantos a Proveedores.

Es de mencionar, que el 84,26% de los Adelantos de Proveedores a Largo Plazo, no contaron con detalle de destinatario en el sistema e-SIDIF. Situación similar respecto al 62,11% y el 91,56% de los beneficiarios de inversión pública del SAF 604 y del SAF 327, respectivamente, no contaron con detalle de beneficiarios, ni número de cuenta ni leyenda en el sistema e SIDIF.

Por último, respecto de los proyectos de inversión pertenecientes a DNV comprendieron 492 obras, donde 55,08% (271 casos) no tuvieron ejecución físico-financiera para el presente ejercicio, contando con un Crédito Vigente de $8.110.155.916, según el Apartado VI.3.8. Proyectos incluidos en la Muestra de Auditoría y los Organismos Recurrentes: SAF 604- Dirección Nacional de Vialidad y SAF de Apoyo Autoridad Cuenca Matanza Riachuelo.

Buenos Aires, 27 de agosto de 2021.

Lic. María M. Bustos

Supervisora

Departamento Control de Órganos Rectores

Gerencia de Control de la Cuenta de Inversión

FRUGOLI Ernesto Alfonso

VALDEZ Carlos Antonio

Firmado digitalmente por VALDEZ Carlos Antonio
Fecha: 2024.12.16 16:37:39 -03'00'

X. ANEXOS.

Anexo Nº1: Normativa de carácter excepcional desarrollada frente a la situación de Pandemia.

CONTADURIA GENERAL DE LA NACION /TESORERIA GENERAL DE LA NACION		
CIRCULARES		
FECHA	**Nº**	**DETALLE**
17/3/2020	**4**	PRESENTACIÓN DE ÓRDENES DE PAGO EN PAPEL MONEDA EN LA CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN- CONTINGENCIA
18/3/2020	**5**	DEVENGAMIENTO DE ÓRDENES DE PAGO DE HABERES Y CARGAS SOCIALES
18/3/2020	**6**	ENVÍO A LA CGN DE DOCUMENTACIÓN ADJUNTA DE ÓRDENES DE PAGO
19/3/2020	**7**	LISTA DE CONTACTOS TELEFÓNICOS DE LAS AUTORIDADES DE LOS SAFCONTINGENCIA
8/4/2020	**8**	REEMPLAZO DEL REQUISITO DE CERTIFICACIÓN BANCARIA DE LA NOTA DE AUTORIZACIÓN DE ACREDITACIÓN DE PAGOS DEL TESORO NACIONAL EN CUENTA BANCARIA. ANEXO IV DE LA DISPOSICIÓN CONJUNTA CGN -TGN N_ 9 y 36/2015
15/4/2020	**9**	ACTUALIZACIÓN DE DATOS DE LOS RESPONSABLES DE LOS SAF
28/4/2020	**11**	CONSULTAS SOBRE FIRMA DIGITAL
8/5/2020	**12**	ENVÍO DE C75, SISTEMA UEPEX
26/3/2020	**13**	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO (SAC) CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2020
DISPOSICIONES		
25/3/2020	**4**	EMERGENCIA PÚBLICA SANITARIA. CASILLA DE CORREO EN BNA PARA EL ENVÍO DE ARCHIVOS CON NÓMINA DE HABERES.
27/3/2020	**5**	SUSPENSIÓN DE LA OBLIGACIÓN DE INFORMAR EL ESTADO DE LAS CUENTAS BANCARIAS (DISP. TGN N° 5/2010).
8/4/2020	**6**	REEMPLAZO DEL REQUISITO DE CERTIFICACIÓN BANCARIA DE LA NOTA DE AUTORIZACIÓN DE ACREDITACIÓN DE PAGOS DEL TESORO NACIONAL EN CUENTA BANCARIA. ANEXO IVDISPOSICIÓN CONJUNTA CGN - TGN Nª 9 Y 36/2015.
21/4/2020	**7**	COMPLEMENTA LAS INSTRUCCIONES IMPARTIDAS A TRAVÉS DE LA CIRCULAR Nº 4/2020 TGN, RELATIVAS AL ENVÍO DE ARCHIVOS DE PAGOS CON NÓMINA DE HABERES
21/4/2020	**8**	PROCEDIMIENTO DE TRÁMITES DE APERTURA, MODIFICACIÓN Y CIERRE DE CUENTAS BANCARIAS PARA ORGANISMOS DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL QUE NO OPEREN DENTRO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL ELECTRÓNICA (GDE).
8/5/2020	**9**	TRAMITACIÓN Y ENTREGA DE TARJETAS DE COMPRA CORPORATIVAS DURANTE EL PERÍODO DE AISLAMIENTO SOCIAL Y PREVENTIVO POR CORONAVIRUS.
18/6/2020	**10**	CASILLAS DE CORREO INSTITUCIONALES DE LA TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN PARA FORTALECER LAS COMUNICACIONES CON LOS SAF. COVID-19.
TESORIA GENERAL DE LA NACION		
DISPOSICIONES		
16/3/2020	**1**	FIRMA DEL DESPACHO DE LA CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
16/3/2020	**2**	PROCEDIMIENTO DE CONTINGENCIA PARA LA EMISIÓN DE LAS ÓRDENES DE PAGO SIN FIRMA DIGITAL

Fuente: Base de datos Nota Nº133/2020

Anexo Nº 2 Demanda Satisfecha.

A -Demanda por cantidad y monto de proyectos.

DETALLE	CANTIDAD	%	MONTO	%
DEMANDA	5659	100,00%	313.434.592.124	100,00%
DEMANDA SATISFECHA	1952	34,49%	117.562.888.114	37,51%
DEMANDA INSATISFECHA	3707	65,51%	195.871.704.010	62,49%
PLAN	5.778	100,00%	135.111.209.982	100,00%
DEMANDA 2019	1952	33,78%	117.562.888.114	87,01%
OTRAS DEMANDAS	3826	66,22%	17.548.321.868	12,99%

Montos expresados en pesos. Fuente: Base de datos BAPIN III Respuesta a Nota N°67/2020-AG02.

B-Participación de los SAF recaídos en la Muestra del POA más los organismos recurrentes.

SAF RECAÍDOS EN LA MUESTRA DE AUDITORIA	MONTO DEMANDA
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD (DNV)	34.832.504.561
ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA ARGENTINA	159.560.375
MINISTERIO DE SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	11.343.085.127
MINISTERIO DE SEGURIDAD	470.705.000
POLICIA FEDERAL ARGENTINA (PFA)	73.587.500
SECRETARÍA DE GOBIERNO DE TURISMO	324.587.747
SECRETARÍA DE GOBIERNO DEL SISTEMA FEDERAL DE MEDIOS Y CONTENIDOS PÚBLICOS	41.000.000
I-Total SAF recaídos en la Muestra de Auditoría +Organismos recurrentes	47.245.030.310
II-Total Demanda	313.434.592.124
I/II-Total SAF recaídos en la Muestra de Auditoría +Organismos recurrentes/Demanda	15,07%

Montos expresados en pesos. Fuente: Base de datos BAPIN III Respuesta a Nota N°67/2020-AG02.

C-Demanda por jurisdicción, cantidad y monto de proyectos.

DETALLE JURISCCIÓN	CANTIDAD	MONTO
Jefatura de Gabinete de Ministros	101	2.614.123.817
Ministerio de Defensa	514	17.467.259.449
Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología	650	39.844.018.305
Ministerio de Hacienda	347	42.214.452.534
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos	104	3.960.872.861
Ministerio de Producción y Trabajo	804	10.144.557.896
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto	101	1.800.000.420
Ministerio de Salud y Desarrollo Social	556	25.260.339.757
Ministerio de Seguridad	417	5.979.678.605
Ministerio de Transporte	603	43.201.212.750
Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda	762	96.180.379.544
Ministerio Público	71	1.658.044.597
Obligaciones a Cargo del Tesoro	10	14.565.426.006
Poder Judicial de la Nación	135	2.808.111.667
Poder Legislativo Nacional	49	775.117.550
Presidencia de la Nación	435	4.960.996.366
Total general	**5659**	**313.434.592.124**

Montos expresados en pesos. Fuente: Base de datos BAPIN III Respuesta a Nota N°67/2020-AG02.

Anexo Nº 3: Estado de los proyectos.

ESTADO	CREDITO INICIAL	DEVENGADO
1-Idea/Perfil	2.249.800.556	0
2-Prefact/Factib	13.748.800.382	0
3-Iniciado	119.112.609.044	93.076.918.623
4-Finalizado	0	1.227.936
5-Cancelado	0	0
Total general	135.111.209.982	93.078.146.559
COMBINADOS -DIFERENCIA E sidif	36.492.215.967	161.646.838.221
TOTAL INVERSION PUBLICA	171.603.425.949	254.724.984.780

Montos expresados en pesos. Fuente: Base de datos BAPIN III Respuesta a Nota N°67/2020-AG02.

Anexo Nº 4: Proyectos sin Dictamen de Calificación con un Devengado mayor a $200 millones.

Código de Jurisdicción	Jurisdicción	Código SAF	SAF	Código BAPIN	Denominacion	Apertura programática	ETAPA	Crédito Inicial 2019 -en $-	Crédito Devengado al 31-12-2019 -en $-	Avance físico al 31-12-2019 (en %)
70	Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología	106	COMISIÓN NACIONAL DE ACTIVIDADES ESPACIALES (CONAE)	70985	ADQUISICIONES VARIAS VINCULADAS AL GERENCIAMIENTO, DESAR	106.16.00.02.01.00	3-Iniciado	16.435.880	271.943.230	
30	Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda	613	ENTE NACIONAL DE OBRAS HÍDRICAS DE SANEAMIENTO (ENOHSA)	71096	Construccion de estacionamientos etapa II	613.20.02.37.00.51	3-Iniciado	246.662.662	540.830.260	54,65
30	Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda	613	ENTE NACIONAL DE OBRAS HÍDRICAS DE SANEAMIENTO (ENOHSA)	71106	Construcción de Sistema de Acueducto Oeste - Mar del Plata - Ba	613.20.03.72.00.51	3-Iniciado	124.997.788	215.453.036	28,72
57	Ministerio de Transporte	604	DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD (DNV)	71225	ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE OFICINA de la SECRETARIA D	604.16.45.07.00.51	3-Iniciado	67.169.535	246.243.892	53,96
57	Ministerio de Transporte	604	DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD (DNV)	71236	Señalamiento. Ejecución de tareas de mantenimiento - Mantenir	604.16.45.08.00.51	3-Iniciado	67.169.535	250.773.236	40,95
70	Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología	330	MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA	72388	ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO BÁSICO PARA LA ADMINISTRACI	330.37.00.00.40.00	3-Iniciado	1.137.268.867	1.835.213.163	
30	Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda	613	ENTE NACIONAL DE OBRAS HÍDRICAS DE SANEAMIENTO (ENOHSA)	101999	Implementación del sistema de transferencia de tecnología de R	613.20.00.00.15.00	3-Iniciado	963.578.828	1.437.528.206	
30	Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda	613	ENTE NACIONAL DE OBRAS HÍDRICAS DE SANEAMIENTO (ENOHSA)	102043	Construcción Planta de Tratamiento de Efluentes Cloacales - Pre	613.20.00.00.17.00	3-Iniciado	1.270.116.496	487.705.300	
30	Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda	613	ENTE NACIONAL DE OBRAS HÍDRICAS DE SANEAMIENTO (ENOHSA)	102077	Construcción Colector cloacal del Oeste II- 1° Etapa-Neuquén Cl	613.20.00.00.17.00	3-Iniciado	184.466.946	236.666.544	
41	Ministerio de Seguridad	343	MINISTERIO DE SEGURIDAD	102450	Adquisición de cuatro lanchas de frontera DA1589 - Convenio Is	343.48.00.00.01.00	3-Iniciado	437.228.794	298.312.236	
30	Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda	325	MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PUBLICA Y VIVIENDA	103132	ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO Y DE OTROS RUB	325.44.00.00.78.00	3-Iniciado	2.314.103.723	8.778.896.859	
30	Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda	325	MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PUBLICA Y VIVIENDA	103258	Reposición mobiliario, 2020 - Actividad 1	325.72.00.77.00.51	3-Iniciado	108.909.482	209.946.599	22,08
70	Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología	330	MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA	104984	Restauración y Puesta en Valor de la Capilla de San Pedro de Fia	330.39.00.00.05.00	3-Iniciado	1.440.587.611	1.050.673.425	
70	Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología	330	MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA	105331	ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO- MONUMENTO NATURAL LAGUN	330.39.00.00.05.00	3-Iniciado	542.688.479	357.270.433	
30	Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda	325	MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PUBLICA Y VIVIENDA	106209	Implementación de emprendimientos socioproductivos para la	325.94.00.00.55.00	3-Iniciado	1.980.000.000	2.467.900.000	
57	Ministerio de Transporte	327	MINISTERIO DE TRANSPORTE	106546	ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO Y MAQUINARIA - P.N IBERA- Pro	327.62.00.00.56.00	3-Iniciado	1.057.507.005	1.980.295.040	
30	Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda	325	MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PUBLICA Y VIVIENDA	106772	ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA LA DIRECCIÓN NACIONAL DE OPERACIONES DE		3-Iniciado	-	452.636.311	
91	Obligaciones a Cargo del Tesoro	356	OBLIGACIONES A CARGO DEL TESORO	108812	Construcción del Hospital Municipal en Veronica - Etapa II -	356.99.06.00.77.00	3-Iniciado	10.000.000	440.000.000	
57	Ministerio de Transporte	604	DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD (DNV)	108937	Crema MALLA 408A - Obras de Recuperación y Mantenimiento e	604.26.05.13.00.51	3-Iniciado	92.292.048	329.414.709	8,8
57	Ministerio de Transporte	604	DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD (DNV)	108940	Crema MALLA 117B - Obras de Recuperación y Mantenimiento e	604.26.05.26.00.51	3-Iniciado	74.657.869	250.855.401	7,68
57	Ministerio de Transporte	604	DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD (DNV)	108944	Crema MALLA 632 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en	604.26.05.30.00.51	3-Iniciado	69.379.711	297.323.873	5,46
57	Ministerio de Transporte	604	DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD (DNV)	108946	Crema MALLA 236 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en	604.26.05.32.00.51	3-Iniciado	91.306.398	207.622.240	
57	Ministerio de Transporte	604	DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD (DNV)	108947	Crema MALLA 501 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en	604.26.05.33.00.51	3-Iniciado	4.614.602	216.275.707	22,5
57	Ministerio de Transporte	604	DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD (DNV)	108948	Crema MALLA 534 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en	604.26.05.34.00.51	3-Iniciado	138.438.072	311.042.363	29,74
57	Ministerio de Transporte	604	DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD (DNV)	108952	Crema MALLA 513C - Obras de Recuperación y Mantenimiento e	604.26.05.40.00.51	3-Iniciado	55.898.908	230.478.191	4,43
57	Ministerio de Transporte	604	DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD (DNV)	108953	Crema MALLA 309 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en	604.26.05.44.00.51	3-Iniciado	184.002.735	314.519.462	20,78
57	Ministerio de Transporte	604	DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD (DNV)	108956	Crema MALLA 106 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en	604.26.05.52.00.51	3-Iniciado	138.438.072	588.225.515	25,2
57	Ministerio de Transporte	604	DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD (DNV)	108961	Crema MALLA 406 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en	604.26.05.59.00.51	3-Iniciado	45.282.863	241.495.668	13,5
57	Ministerio de Transporte	604	DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD (DNV)	108962	Crema MALLA 307 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en	604.26.05.61.00.51	3-Iniciado	118.074.288	352.751.814	24,5
57	Ministerio de Transporte	604	DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD (DNV)	108963	Crema MALLA 431A - Obras de Recuperación y Mantenimiento e	604.26.05.62.00.51	3-Iniciado	4.614.602	534.580.485	45,24
57	Ministerio de Transporte	604	DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD (DNV)	108964	Crema MALLA 431B - Obras de Recuperación y Mantenimiento e	604.26.05.64.00.51	3-Iniciado	276.876.143	500.925.422	27,23
57	Ministerio de Transporte	604	DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD (DNV)	108989	Crema MALLA RN3H - Obras de Recuperación y Mantenimiento e	604.26.03.06.00.51	3-Iniciado	661.712.850	227.852.157	7,74
57	Ministerio de Transporte	604	DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD (DNV)	108995	Crema MALLA 212 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en	604.26.03.33.00.51	3-Iniciado	442.761.613	382.259.468	18,88
57	Ministerio de Transporte	604	DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD (DNV)	108999	Crema MALLA 201A - Obras de Recuperación y Mantenimiento e	604.26.03.43.00.51	3-Iniciado	4.614.602	335.508.042	6,8
57	Ministerio de Transporte	604	DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD (DNV)	109008	Crema MALLA 334 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en	604.26.04.12.00.51	3-Iniciado	120.161.990	258.335.981	12,1
57	Ministerio de Transporte	604	DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD (DNV)	109012	Crema MALLA 535 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en	604.26.04.22.00.51	3-Iniciado	71.116.554	346.242.730	13,43
57	Ministerio de Transporte	604	DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD (DNV)	109015	Crema MALLA 120 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en	604.26.04.26.00.51	3-Iniciado	92.292.048	421.009.123	25,34
57	Ministerio de Transporte	604	DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD (DNV)	109031	Crema MALLA 137 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en	604.26.04.77.00.51	3-Iniciado	295.495.131	401.833.905	19,17
57	Ministerio de Transporte	604	DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD (DNV)	109035	Crema MALLA 540 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en	604.26.04.82.00.51	3-Iniciado	72.130.301	397.753.703	21,08
57	Ministerio de Transporte	604	DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD (DNV)	109041	Crema MALLA 407 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en	604.26.04.90.00.51	3-Iniciado	30.775.682	286.832.977	6,67
57	Ministerio de Transporte	604	DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD (DNV)	109044	Crema MALLA 103 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en	604.26.04.94.00.51	3-Iniciado	20.078.984	200.279.986	4,48
57	Ministerio de Transporte	604	DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD (DNV)	109045	Crema MALLA 123B - Obras de Recuperación y Mantenimiento e	604.26.04.95.00.51	3-Iniciado	342.291.385	357.521.799	20,23
57	Ministerio de Transporte	604	DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD (DNV)	109049	Crema MALLA 104 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en	604.26.04.99.00.51	3-Iniciado	30.000.000	227.582.759	18,87
57	Ministerio de Transporte	604	DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD (DNV)	109064	Autopista RN 33 El Cholo - Tornquist	604.42.10.11.00.51	3-Iniciado	2.377.385.973	758.629.519	3,76
57	Ministerio de Transporte	604	DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD (DNV)	109125	Conexión Vial Santa Fe - Paraná - Circunvalación Paraná	604.44.10.03.00.51	3-Iniciado	4.614.602	213.236.785	3,69
57	Ministerio de Transporte	604	DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD (DNV)	109152	PAVIMENTACION EN LA RUTA NACIONAL N°149 USPALLATA-CALIN	604.45.10.16.00.51	3-Iniciado	1.296.743.105	597.981.041	5,11
57	Ministerio de Transporte	604	DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD (DNV)	109157	Pavimentación Ruta Nacional Nº 40 Límite Neuquén/Mendoza - T	604.45.10.19.00.52	3-Iniciado	735.778.731	1.404.765.581	17,18
57	Ministerio de Transporte	604	DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD (DNV)	109250	Obras de Seguridad en Distrito Tierra del Fuego	604.50.01.03.00.51	3-Iniciado	95.378.944	380.350.093	3,07
57	Ministerio de Transporte	604	DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD (DNV)	109255	Repavimentación Corredor 3 (RN 7) - Santa Fe	604.50.01.09.00.51	3-Iniciado	349.936.411	800.406.491	6,64
57	Ministerio de Transporte	604	DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD (DNV)	109258	Repavimentación Corredor 4 (RN 18, 19, 34) - Santa Fe, Córdoba	604.50.01.12.00.51	3-Iniciado	233.871.494	231.851.247	1,08
57	Ministerio de Transporte	604	DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD (DNV)	109259	Repavimentación Corredor 5 (RN 9, 11, A012, 193) - Buenos Aire	604.50.01.13.00.51	3-Iniciado	4.614.602	311.404.556	1,85
57	Ministerio de Transporte	604	DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD (DNV)	109265	Repavimentación Corredor 6 (RN 12, 16) - Corrientes	604.50.01.19.00.51	3-Iniciado	479.137.448	326.117.645	1,96
57	Ministerio de Transporte	604	DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD (DNV)	109281	Repavimentación RN 89 - Chaco	604.50.01.44.00.51	3-Iniciado	915.861.361	300.618.866	4
57	Ministerio de Transporte	604	DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD (DNV)	109353	Mantenimiento de Puentes RN 168 - Santa Fe	604.22.03.00.40.00	3-Iniciado	236.531.752	856.019.350	
57	Ministerio de Transporte	604	DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD (DNV)	109360	Pavimentación RP 2 Formosa (CAF N° 8653)	604.22.03.00.56.00	3-Iniciado	461.460	357.540.606	
57	Ministerio de Transporte	604	DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD (DNV)	109366	Pavimentación RP 1 Chaco (BID AMPLIACIÓN Nº 2698/OC-AR)	604.22.03.00.64.00	3-Iniciado	461.460	572.837.218	
30	Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda	325	MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PUBLICA Y VIVIENDA	111296	Grupo Establecimientos Educativos		3-Iniciado	-	3.808.952.415	
30	Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda	325	MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PUBLICA Y VIVIENDA	111829	Adquisición de equipamiento básico 2019	325.38.00.00.42.00	3-Iniciado	142.663.630	337.340.495	
30	Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda	325	MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PUBLICA Y VIVIENDA	111844	Acondicionamiento Baños en el Edificio de la Unidad Regional I	325.38.00.00.42.00	3-Iniciado	331.187.145	528.292.000	
30	Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda	325	MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PUBLICA Y VIVIENDA	111847	P. NAC. VIVIENDA - Construcción de 3.008 Viviendas en el territo	325.38.00.00.42.00	3-Iniciado	272.555.060	216.776.881	
30	Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda	325	MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PUBLICA Y VIVIENDA	111849	Construcción Centros Emprender Campo del Cielo (Bañado La es	325.38.00.00.42.00	3-Iniciado	221.506.130	235.323.385	
30	Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda	325	MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PUBLICA Y VIVIENDA	111860	Sistema de tratamiento de Aguas Servidas en el predio del ISSAd	325.38.00.00.42.00	3-Iniciado	521.635.690	552.700.204	
70	Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología	330	MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA	111942	Transferencia para Escuelas de alta precariedad (rancho) - 201	330.46.00.00.40.00	3-Iniciado	469.003.686	864.541.362	
70	Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología	330	MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA	111944	Adecuación SS, PB, 6º y 7º piso - Dirección de Control de Asisten	330.46.00.00.41.00	3-Iniciado	444.252.368	389.137.315	
91	Obligaciones a Cargo del Tesoro	356	OBLIGACIONES A CARGO DEL TESORO	113390	REFORMAS EDILICIAS EN PASO CONCORDIA	356.87.01.00.44.00	3-Iniciado	1.667.000.000	500.000.000	
91	Obligaciones a Cargo del Tesoro	356	OBLIGACIONES A CARGO DEL TESORO	113391	Obligaciones a Cargo del Tesoro - Transferencias a Belgrano Ca	356.87.01.00.43.00	3-Iniciado	5.977.340.240	4.094.329.991	
91	Obligaciones a Cargo del Tesoro	356	OBLIGACIONES A CARGO DEL TESORO	113393	Obligaciones a Cargo del Tesoro - Transferencias a Administrac	356.87.01.00.44.00	3-Iniciado	1.408.806.098	1.587.237.068	
91	Obligaciones a Cargo del Tesoro	356	OBLIGACIONES A CARGO DEL TESORO	113401	Adquisición de una Pantalla Digital para la Secretaría de Política	356.87.01.00.43.00	3-Iniciado	3.971.000.000	1.200.000.000	
57	Ministerio de Transporte	327	MINISTERIO DE TRANSPORTE	113490	EQUIPAMIENTO DE OFICINA AÑO 2019	327.66.00.00.50.00	3-Iniciado	2.984.000.000	728.405.431	
30	Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda	325	MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PUBLICA Y VIVIENDA	113725	Reposición mobiliario, 2021 - Actividad 1	325.38.00.00.10.00	3-Iniciado	7.172.577.205	5.218.960.915	
30	Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda	325	MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PUBLICA Y VIVIENDA	113727	ProCreAr - Aportes del tesoro para la ejecución del Programa d	325.38.00.00.11.00	3-Iniciado	5.662.062.809	4.637.062.809	
25	Jefatura de Gabinete de Ministros	366	SECRETARÍA DE GOBIERNO DE MODERNIZACIÓN	113837	Compra de Mobiliario, Equipos varios y Programas de Comput	366.94.00.00.40.00	3-Iniciado	509.422.861	509.422.861	
91	Obligaciones a Cargo del Tesoro	356	OBLIGACIONES A CARGO DEL TESORO	114284	Adquisición de Vehículos - RÉGIMEN ACUSATORIO - Salta - 2019	356.88.01.00.01.00	3-Iniciado	549.390.774	430.552.820	
91	Obligaciones a Cargo del Tesoro	356	OBLIGACIONES A CARGO DEL TESORO	115465	Adquisición de equipamiento - Capital Federal	356.85.01.00.01.00	3-Iniciado	332.768.517	249.632.610	
91	Obligaciones a Cargo del Tesoro	356	OBLIGACIONES A CARGO DEL TESORO	115655	Transferencia para financiar Gastos de Capital AySA. MATANZA	356.95.05.00.01.00	3-Iniciado	3.900.632.061	4.596.364.472	
TOTAL SIN DICTAMEN CON EJECUTADO SUPERIOR $200MILLONES								58.714.780.699	67.573.603.282	

Montos expresados en pesos. Fuente: Base de datos BAPIN III Respuesta a Nota N°67/2020-AG02.

Anexo Nº 5: Proyectos con Dictamen de Calificación Aprobado con Observaciones sin contestación a las mismas

Código de Jurisdicción	Jurisdicción	Código SAF	SAF	Código BAPIN	Denominacion	DNDA-DI921-Anual	PLAN-PI.921-Presupuest	Apertura programática	ETAPA	Crédito Inicial 2019 -en $-	Crédito Devengado al 31-12-2019 -en $-	Avance físico al 31-12-2019 (en %)	Nro de Dictamen	Fecha de Dictamen
57	Ministerio de Transporte	604	DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD (DNV)	30145	Rehabilitación y Mantenimiento de la Malla 313 A en la RNNº 143. Tramo: Lte. c/la Pampa - Emp. RNNº 144 (I). Sección: Prog. 550 - Prog. 663,04 (Salto de Las Rosas). Mendoza	1	1	604.26.04.04.00.51	3-Iniciado	135.269	5.450.980	0	79/2005	23/9/2005
40	Ministerio de Justicia y Derechos Humanos	332	MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS	32064	CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO PENITENCIARIO FEDERAL DE CONDENADOS-AGOTE I - MERCEDES-BUENOS AIRES-ETAPA 1	1	1	332.18.00.10.00.51	3-Iniciado	650.043.792	461.278.486	8,83	30/2004	9/12/2004
20	Presidencia de la Nación	317	SECRETARÍA DE GOBIERNO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE	42338	Construcción de un Relleno Sanitario en Centro Ambiental Chanchillos y Playón de Compostaje, Planta de Transferencia y Separación de San Pedro y Saneamiento de los basurales a cielo abierto en Palpalá y El Pongo - Provincia de Jujuy.	1	1	317.63.00.45.00.51	3-Iniciado	19.484.000	57.205.579	18	34/2016	5/10/2016
57	Ministerio de Transporte	604	DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD (DNV)	48538	Construcción de Ruta Nacional Nº 40. Tramo: Villa Unión - Sañogasta. Secc: km 3814 (Ex km 520) - km 3836 (Ex km 539) (Cuesta de Miranda). Provincia de La Rioja	1	1	604.22.13.88.00.51	3-Iniciado	135.269	12.850.781	0	70/2011	17/8/2011
50	Ministerio de Hacienda	105	COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA (CNEA)	57671	Construcción y equipamiento de instalaciones para la carrera de Ingeniería en Telecomunicaciones en el Instituto Balseiro del Centro Atómico Bariloche, Prov. de Río Negro (Prog.1- Proy.7- Obra 51)	1	1	105.01.00.07.00.51	3-Iniciado	21.046.225	28.331.416	15	19/2014	8/4/2014
35	Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto	307	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO	58073	Restauración y remodelación del Descanso del Peregrino, construcción edificio del Baptisterio y limpieza é impermeabilización de fachada principal y torres de la Basílica Ntra Sra de Luján - Ciudad de Luján - Luján - Provincia de Buenos Aires -	1	1	307.17.00.03.00.51	3-Iniciado	144.525.856	40.700.139	8,74	40/2013	15/11/2013
30	Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda	325	MINISTERIO DELINTERIOR, OBRAS PUBLICA Y VIVIENDA	58682	Extensión de la Red de Agua Potable en el Area Metropolitana de la Ciudad de Formosa-Provincia de Formosa	1	1	325.73.00.00.55.00	3-Iniciado	622.722	27.326.237		32/2016	13/9/2016
70	Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología	336	SECRETARÍA DE GOBIERNO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACION PRODUCTIVA	59437	Construcción de edificio destinado a la nueva sede del Departamento de Computación, el de Ciencias de la Atmósfera y del Instituto de Cálculo.	1	1	336.44.00.01.00.51	3-Iniciado	427.500.000	574.885.784	11,53	17/2015	20/3/2015
30	Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda	613	ENTE NACIONAL DE OBRAS HÍDRICAS DE SANEAMIENTO (ENOHSA)	60897	Repotenciación del Sistema Acueducto Regional Lago Musters - Comodoro Rivadavia - Rada Tilly - Caleta Olivia - Provincias de Chubut y Santa Cruz	1	1	613.20.02.28.00.51	3-Iniciado	794.951	3.413.350	0	30/2013	8/8/2013
30	Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda	325	MINISTERIO DELINTERIOR, OBRAS PUBLICA Y VIVIENDA	62251	Construcción 10 radares -Sistema Nacional de Radares Meteorológicos - Segunda Etapa - Nacional	1	1	325.73.02.45.00.51	3-Iniciado	51.233.059	175.430.462	13,55	16/2014	18/3/2014
57	Ministerio de Transporte	327	MINISTERIO DE TRANSPORTE	63623	Construcción de Torre de Control Aéreo, edificio centro de control de área, accesos y estacionamiento en el Aeropuerto Ezeiza, Provincia de Buenos Aires	0	1	327.66.03.01.00.51	3-Iniciado	172.000.000	143.638.806	8,9	26/2014	24/6/2014
57	Ministerio de Transporte	604	DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD (DNV)	65343	Mantenimiento - Señalamiento RN VARIAS (Santiago del Estero) // RN VARIAS // Tramo: Señalamiento Horizontal Y Vertical // Sección: Provincias: Tucuman, Salta, Jujuy, La Rioja, Catamarca y Santiago Del Estero // Prov.: Tucumán, Sal. Jujuy, La Rioja, Catamarca, Santiago del Estero	1	1	604.16.04.23.00.51	3-Iniciado	1.000.000	5.754.522	0	15/2015	20/3/2015
35	Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto	307	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO	65592	Rest.y P.en V. de la Basílica de San Francisco de Asís, Capilla San Roque y espacios anexos C.A.B.A	1	1	307.17.00.02.00.51	3-Iniciado	67.174.026	41.091.212	32,84	59/2014	30/12/2014
50	Ministerio de Hacienda	105	COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA (CNEA)	67374	DESARROLLO Y FABRICACIÓN DE INSTRUMENTOS DE CARACTERIZACIÓN DE MATERIALES UTILIZANDO HACES DE NEUTRONES DEL R.A-10 (23-16-51)	1	1	105.23.00.16.00.51	3-Iniciado	33.673.959	36.126.137	2	33/2016	20/9/2016
30	Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda	325	MINISTERIO DELINTERIOR, OBRAS PUBLICA Y VIVIENDA	69203	Construcción de redes colectoras y planta de tratamiento de efluentes para los departamentos de Fray Mamerto Esquiú y Valle Viejo, Provincia de Catamarca.	1	1	325.73.00.00.60.00	3-Iniciado	5.365.191	134.966.138		26/2016	4/8/2016
30	Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda	325	MINISTERIO DELINTERIOR, OBRAS PUBLICA Y VIVIENDA	69283	Plan Maestro de Abastecimiento de Agua Potable para las Ciudades de Posadas y Garupá. Primera Etapa. Provincia De Misiones	1	1	325.73.00.00.60.00	3-Iniciado	3.163.200	413.997.816		25/2016	25/7/2016
30	Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda	613	ENTE NACIONAL DE OBRAS HÍDRICAS DE SANEAMIENTO (ENOHSA)	71124	Rehabilitación de Planta de Desagües Cloacales - Bella Vista - Buenos Aires (PAIS II)	1	1	613.20.03.82.00.51	3-Iniciado	25.356.466	115.480.252	39,67	IF-2017-027440	23/2/2017
30	Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda	613	ENTE NACIONAL DE OBRAS HÍDRICAS DE SANEAMIENTO (ENOHSA)	71129		1	1	613.20.02.36.00.51	3-Iniciado	351.765.690	338.275.245	26,26	IF-2017-005588	13/1/2017
41	Ministerio de Seguridad	380	PREFECTURA NAVAL ARGENTINA (PNA)	71949	Reconversión de aeronaves DAUPHIN AS365N2 a la última versión DAUPHIN AS365N3+ por obsolescencia	1	1	380.31.00.00.08.00	3-Iniciado	108.541.600	39.857.114		43/2016	27/12/2016
50	Ministerio de Hacienda	328	SECRETARÍA DE GOBIERNO DE ENERGÍA	101137	Ampliación del Sistema de Transporte de Gas Cordillerano - Patagónico, en las provincias de Chubut, Neuquén y Río Negro.	1	1	328.73.00.03.00.51	3-Iniciado	520.094.554	608.601.622	9,06	IF-2017-108891	5/6/2017
50	Ministerio de Hacienda	328	SECRETARÍA DE GOBIERNO DE ENERGÍA	101233	Construcción del Gasoducto Regional Centro II en la provincia de Santa Fé	1	1	328.73.00.01.00.51	3-Iniciado	676.478.381	378.063.404	18,55	7/2017	31/5/2017
50	Ministerio de Hacienda	328	SECRETARÍA DE GOBIERNO DE ENERGÍA	101235	Expansión del sistema Gasoducto de la Costa y Tandil - Mar del Plata	1	1	328.73.00.02.00.51	3-Iniciado	650.824.127	472.916.094	35,7	IF-2017-108880	5/6/2017
57	Ministerio de Transporte	327	MINISTERIO DE TRANSPORTE	103439	Construcción de Metrobus en AMBA	1	1	327.66.01.24.00.54	3-Iniciado	600.317.759	131.081.240		IF-2018-470615	21/9/2018
30	Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda	325	MINISTERIO DELINTERIOR, OBRAS PUBLICA Y VIVIENDA	107450	Construcción de Oficinas del Estado Nacional	1	1	325.72.00.94.00.51	3-Iniciado	565.853.900	131.210.068	30,6	IF-2019-095843	15/2/2019
57	Ministerio de Transporte	604	DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD (DNV)	109071	Autopista Ruta Nacional Nº 40 Mendoza - San Juan: Tres Esquinas - Calle B (BID 4418 OC-AR)	1	1	604.42.10.15.00.52	3-Iniciado	400.000.000	540.115.218	11,82	IF-2017-309418	1/12/2017
					TOTAL					5.497.150.196	4.918.049.102			

Montos expresados en pesos. Fuente: Base de datos BAPIN III Respuesta a Nota N°67/2020-AG02.

Anexo Nº 6: Gastos de Capital.

CONCEPTO	2019									DEVENGADO/IPC	2019/2018 valores Reales VAR INTERANUAL IPC	2019/2018 valores Nominales VAR INTERANUAL	DEVENGADO/PIB 2019
	CREDITO INICIAL	%CI	MP	%var	CREDITO VIGENTE	%CV	DEVENGADO	%DEVENGADO	%EJECUCIÓN				
INVERSION REAL DIRECTA	86.969.498.580	47,20%	92.414.924.032	106,26%	179.384.422.612	55,22%	155.554.649.783	54,59%	86,72%	101.140.864.619	53,75%	136,46%	0,62%
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	84.633.927.369	45,94%	25.790.019.651	30,47%	110.423.947.020	33,99%	99.169.554.107	34,80%	89,81%	64.479.554.036	-38,56%	-5,50%	0,39%
TOTAL INVERSION PUBLICA	171.603.425.949	93,14%	118.204.943.683	68,88%	289.808.369.632	89,22%	254.724.203.890	89,40%	87,89%	165.620.418.654	-2,99%	49,20%	1,01%
INVERSION FINANCIERA	12.643.403.706	6,86%	22.385.000.000	177,05%	35.028.403.706	10,78%	30.205.970.432	10,60%	86,23%	19.639.772.713	19,83%	84,30%	0,12%
TOTAL GASTOS DE CAPITAL	**184.246.829.655**	100,00%	140.589.943.683	76,31%	**324.836.773.338**	100,00%	**284.930.174.322**	100,00%	87,71%	185.260.191.367	-0,99%	52,28%	1,13%

Fuente: Base de datos e-SIDIF. PIB utilizado INDEC: 25,179 billones. Para hacer una comparación en términos reales entre los datos al cierre de los últimos dos ejercicios, se ajustaron los datos al 31/12/2019 con el Índice de Precios al Consumidor alcance nacional, nivel general, base diciembre 2018=100, elaborado por INDEC, que en diciembre 2019 fue del 153,8 es decir que el aumento del IPC entre diciembre de 2018 y diciembre de 2019 fue del 53,8%.

Anexo N°7: Inversión Financiera.

Detalle			$ Cred. Inicial		$ Cred. Vigente			$ Devengado						
Cod. y Desc. Principal	Cod. y Desc. Parcial	Cod. y Desc. Subparcial	2.018	2.019	2.018	2.019	%cv	2.018	2.019	%Devengado	%Ejecución	var interanual valores nominales	2019/ipc	var interanual valores reales Ipc
1 - Aportes de Capital y Compra de Acciones	1 - Aportes de Capital a Empresas Privadas Nacionales	02436 - La - Te Andes S.A.	0		0		0,00%	0		0,00%				
		09999 - Sin Discriminar	0		0		0,00%	0		0,00%				
	2 - Aportes de Capital a Empresas Públicas No Financieras	00451 - Fabricaciones Militares Sociedad del Estado		0		200.000.000	0,57%		200.000.000	0,66%	100,00%		130.039.012	
		00570 - Contenidos Públicos S.E.	0		100.000		0,00%	100.000		0,00%		-100,00%	0	-100,00%
		00739 - Austral Líneas Aéreas-Cielos del Sur S.A.	0		0		0,00%	0		0,00%				
		00766 - Ferrocarriles Argentinos Sociedad del Estado	0		15.000.000		0,00%	15.000.000		0,00%		-100,00%	0	-100,00%
		02294 - Aerolineas Argentinas S.A.	1.800.000.000	1.600.000.000	7.363.800.000	22.485.000.000	64,19%	6.383.800.000	23.126.497.538	76,56%	102,85%	262,27%	15.036.734.420	135,55%
		02295 - Austral Lineas Aereas - Cielos del Sur S.A.	0	0	600.000.000	1.200.000.000	3,43%	1.580.000.000	549.000.000	1,82%	45,75%	-65,25%	356.957.087	-77,41%
	4 - Aportes de Capital a Organismos Internacionales	01376 - Fondo Internacional para el Desarrollo Agricola	144.750.000	100.250.000	144.750.000	100.250.000	0,29%	96.425.000	0	0,00%	0,00%	-100,00%	0	-100,00%
		01744 - Corporación Interamericana de Inversiones	527.698.000		527.698.000		0,00%	1.816.009.364		0,00%		-100,00%	0	-100,00%
		01799 - Fondo Multilateral de Inversión		240.600.000		240.600.000	0,69%		0	0,00%	0,00%		0	
		01800 - Banco Centroamericano de Integración Económica		581.450.000		581.450.000	1,66%		0	0,00%	0,00%		0	
		01820 - Asociación Internacional de Fomento	0		0		0,00%	1.110.967.716		0,00%		-100,00%	0	-100,00%
		01985 - FONPLATA	627.893.000	955.717.000	627.893.000	955.717.000	2,73%	887.141.863	1.008.269.195	3,34%	105,50%	13,65%	655.571.648	-26,10%
		01989 - Banco Interamericano de Reconstruccion y Fomento (BIRF)	777.265.000		777.265.000		0,00%	813.055.243		0,00%		-100,00%	0	-100,00%
		06012 - Corporacion Andina de Fomento	1.706.024.000	3.544.640.000	3.706.024.000	3.544.640.000	10,12%	3.460.543.209	5.066.580.413	16,77%	142,94%	46,41%	3.294.265.548	-4,80%
		06013 - Fondo Para la Convergencia Estructural del Mercosur (FOCEM)	521.100.000	2.165.400.000	521.100.000	2.165.400.000	6,18%	0	0	0,00%	0,00%		0	
		06166 - BAII - Banco Asiático de Inversión en Infraestructura		40.100.000		40.100.000	0,11%		0	0,00%	0,00%		0	
		09999 - Sin discriminar	1.978.636.000	3.208.000.000	2.158.636.000	3.208.000.000	9,16%	0	0	0,00%	0,00%		0	
	5 - Aportes de Capital a Fondos Fiduciarios	00981 - Fondo Fiduciario Programa Crédito Argentino del Bicentenario para la Vivienda Única Familiar	0		0		0,00%	0		0,00%				
2 - Préstamos a Corto Plazo	1 - Préstamos a Corto Plazo al Sector Privado	09999 - Sin discriminar	21.254.859	25.200.000	16.254.859	25.200.000	0,07%	16.247.504	25.175.510	0,08%	99,90%	54,95%	16.368.992	0,75%
3 - Préstamos a Largo Plazo	1 - Préstamos a Largo Plazo al Sector Privado	02050 - Cooperativas Agropecuarias	13.835.100	17.456.744	13.835.100	17.456.744	0,05%	3.691.864	0	0,00%	0,00%	-100,00%	0	-100,00%
		02053 - Cooperativas de Servicios Públicos	13.837.818	18.215.732	13.837.818	18.215.732	0,05%	21.477.000	19.820.000	0,07%	108,81%	-7,72%	12.886.866	-40,00%
		02054 - Cooperativa de Trabajo	13.835.100	17.456.744	13.835.100	17.456.744	0,05%	0	4.479.956	0,01%	25,66%		2.912.845	
		09999 - Sin discriminar	363.606.435	128.917.486	208.440.400	228.917.486	0,65%	184.743.880	206.147.822	0,68%	90,05%	11,59%	134.036.295	-27,45%
	6 - Préstamos a Largo Plazo a Instituciones Publicas Financieras	00000 - Préstamos a Largo Plazo a Instituciones Publicas Financieras	39.297.500		0		0,00%	0		0,00%				
		Total	**8.549.032.812**	**12.643.403.706**	**16.708.469.277**	**35.028.403.706**	100,00%	**16.389.202.644**	**30.205.970.432**	100,00%	86,23%	84,30%	19.639.772.713	19,83%

Montos expresados en pesos. Fuente: Base de datos e-SIDIF.

Anexo N°8 Inversión Pública por Nivel Institucional.

	$ Cred. Inicial		$ Cred. Vigente		$ Devengado		%Devengado	%Ejecución	var interanual valores nominales	2019/ipc	var interanual valores reales IPC
Cod. y Desc. Carácter	2.018	2.019	2.018	2.019	2.018	2.019					
1 - Administración Central	131.698.213.143	107.660.816.494	125.930.227.347	190.946.443.025	118.039.856.873	168.550.458.590	66,17%	88,27%	42,79%	109.590.675.286	-7,16%
2 - Organismos Descentralizados	44.148.344.292	63.048.398.516	53.608.023.715	97.857.817.069	51.812.719.338	85.501.742.528	33,57%	87,37%	65,02%	55.592.810.486	7,30%
3 - Instituciones de Seguridad Social	957.403.929	894.210.939	1.018.103.952	1.004.109.538	870.279.929	672.002.772	0,26%	66,93%	-22,78%	436.932.882	-49,79%
Suma Total	**176.803.961.364**	**171.603.425.949**	**180.556.355.014**	**289.808.369.632**	**170.722.856.140**	**254.724.203.890**	100,00%	87,89%	-41,09%	165.620.418.654	-2,99%

Montos expresados en pesos. Fuente: Base de datos e-SIDIF.

Anexo N°9: Inversión Pública por Jurisdicción.

Detalle		2019				2018					
Cod. Jurisdicción	Desc. Jurisdicción	$ Cred. Inicial	$ Cred. Vigente	$ Devengado	%Devengado	$ Cred. Inicial	$ Cred. Vigente	$ Devengado	%Devengado	%variacion nominal	%variación real
1	Poder Legislativo Nacional	301.031.372	147.277.334	130.865.909	0,05%	243.153.135	220.581.558	206.209.590	0,12%	-36,54%	-58,74%
5	Poder Judicial de la Nación	813.446.645	641.069.521	448.757.000	0,18%	712.431.994	518.316.051	314.019.141	0,18%	42,91%	-7,08%
10	Ministerio Público	110.317.673	155.907.633	128.532.573	0,05%	59.999.985	80.193.275	77.544.929	0,05%	65,75%	7,77%
20	Presidencia de la Nación	1.772.068.082	1.929.222.638	1.295.898.583	0,51%	652.334.728	972.951.806	508.432.996	0,30%	154,88%	65,72%
25	Jefatura de Gabinete de Ministros	1.282.162.546	1.276.133.801	1.071.749.051	0,42%	506.395.923	235.000.923	67.246.564	0,04%	1493,76%	936,26%
26	Ministerio de Modernización				0,00%	1.282.622.416	1.009.234.506	896.012.197	0,52%	-100,00%	-100,00%
30	Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda	45.243.123.904	62.105.868.620	54.600.697.657	21,44%	45.865.941.326	53.894.678.896	52.663.099.514	30,85%	3,68%	-32,59%
35	Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto	421.028.264	109.783.271	89.551.626	0,04%	91.973.265	112.816.265	78.121.810	0,05%	14,63%	-25,47%
40	Ministerio de Justicia y Derechos Humanos	1.399.599.056	151.942.411	59.457.299	0,02%	970.003.264	297.076.413	240.495.476	0,14%	-75,28%	-83,93%
41	Ministerio de Seguridad	1.422.381.794	2.534.511.328	1.279.003.445	0,50%	2.882.975.241	3.462.344.663	2.878.833.493	1,69%	-55,57%	-71,11%
45	Ministerio de Defensa	2.608.567.675	2.829.420.911	2.657.178.324	1,04%	1.999.476.442	1.717.634.693	1.394.768.295	0,82%	90,51%	23,87%
50	Ministerio de Hacienda	8.859.521.109	17.553.079.435	12.738.644.229	5,00%	255.833.251	541.975.511	144.512.398	0,08%	8714,91%	5631,41%
51	Ministerio de Producción y Trabajo	1.244.928.641	2.072.056.796	1.562.496.379	0,61%	1.263.156.862	1.032.402.117	799.024.015	0,47%	95,55%	27,15%
52	Ministerio de Agroindustria				0,00%	1.753.793.933	1.902.115.156	1.676.148.181	0,98%	-100,00%	-100,00%
53	Ministerio de Turismo				0,00%	814.972.543	624.346.232	410.698.566	0,24%	-100,00%	-100,00%
57	Ministerio de Transporte	64.522.815.155	156.644.628.492	139.433.685.554	54,74%	41.735.203.701	51.471.471.412	50.667.728.886	29,68%	175,19%	78,93%
58	Ministerio de Energía				0,00%	6.076.053.368	8.756.242.680	7.797.054.421	4,57%		
60	Ministerio de Finanzas				0,00%	94.967.554	303.106.141	168.214.477	0,10%		
70	Ministerio de Educación (2019)/Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología(2018)	10.161.207.592	12.682.772.321	11.211.386.913	4,40%	23.016.939.997	12.006.914.142	9.461.836.353	5,54%		-22,96%
71	Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva				0,00%	2.904.698.386	2.679.565.311	2.533.745.511	1,48%		
72	Ministerio de Cultura				0,00%	398.787.503	192.247.766	104.346.698	0,06%		
75	Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social				0,00%	1.252.263.489	1.191.625.812	946.298.060	0,55%	-100,00%	-100,00%
80	Ministerio de Salud				0,00%	1.035.080.125	1.698.781.176	1.581.951.979	0,93%	-100,00%	-100,00%
81	Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable				0,00%	2.893.035.410	3.900.016.816	3.612.695.635	2,12%	-100,00%	-100,00%
85	Ministerio de Salud y Desarrollo Social	2.952.309.404	2.686.837.888	1.899.272.885	0,75%	619.520.161	689.073.831	515.386.189	0,30%	268,51%	139,61%
91	Obligaciones a Cargo del Tesoro	28.488.917.037	26.287.857.232	26.117.026.462	10,25%	37.422.347.362	31.045.641.862	30.978.430.768	18,15%	-15,69%	-45,18%
	Total	**171.603.425.949**	**289.808.369.632**	**254.724.203.890**	100,00%	**176.803.961.364**	**180.556.355.014**	**170.722.856.140**	100,00%	49,20%	-2,99%

Montos expresados en pesos. Fuente: Base de datos e-SIDIF

Anexo N°10: Inversión Pública por SAF.

Cod. y Ult. Desc. Servicio	$ Cred. Inicial		$ Cred. Vigente			$ Devengado						
	2.018	2.019	2.018	2.019	%Crédito Vigente	2.018	2.019	%Devengado	%Ejecución	var interanual valores nominales	2019/ipc	var interanual valores reales IPC
001 - Auditoría General de la Nación	31.342.076	40.409.551	27.212.076	40.409.551	0,01%	25.955.097	27.963.570	0,01%	69,20%	7,74%	18.181.775	-29,95%
101 - Fundación Miguel Lillo	10.500.000	7.322.676	11.300.000	11.822.676	0,00%	4.731.378	6.120.659	0,00%	51,77%	29,36%	3.979.622	-15,89%
103 - Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas	310.140.000	261.612.604	327.625.000	282.068.093	0,10%	318.642.865	268.101.065	0,11%	95,05%	-15,86%	174.317.988	-45,29%
105 - Comisión Nacional de Energía Atómica	98.117.930	1.852.836.088	1.778.482.461	3.932.707.810	1,36%	1.543.217.264	3.096.358.247	1,22%	78,73%	100,64%	2.013.236.832	30,46%
106 - Comisión Nacional de Actividades Espaciales	1.896.853.821	1.299.578.544	1.736.235.746	1.300.678.652	0,45%	1.692.035.852	1.161.397.237	0,46%	89,29%	-31,36%	755.134.744	-55,37%
107 - Administración de Parques Nacionales	299.782.937	175.302.981	291.136.836	336.903.055	0,12%	255.249.921	263.474.076	0,10%	78,20%	3,22%	171.309.542	-32,89%
108 - Instituto Nacional del Agua	25.044.500	12.500.000	17.907.100	26.400.000	0,01%	9.266.025	19.662.611	0,01%	74,48%	112,20%	12.784.532	37,97%
109 - Sindicatura General de la Nación	8.328.007	6.266.067	8.328.007	7.876.867	0,00%	4.510.683	3.573.254	0,00%	45,36%	-20,78%	2.323.312	-48,49%
112 - Autoridad Regulatoria Nuclear	38.986.837	30.456.831	21.927.696	21.356.831	0,01%	10.671.917	5.915.842	0,00%	27,70%	-44,57%	3.846.451	-63,96%
113 - Teatro Nacional Cervantes	88.970.711	82.464.350	21.822.154	19.360.836	0,01%	21.057.826	12.887.797	0,01%	66,57%	-38,80%	8.379.582	-60,21%
114 - Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social	300.362.418	328.074.100	245.362.418	328.060.863	0,11%	202.545.393	168.910.697	0,07%	51,49%	-16,61%	109.824.901	-45,78%
116 - Biblioteca Nacional	27.117.809	4.294.525	27.349.371	97.873.593	0,03%	9.783.537	10.788.744	0,00%	11,02%	10,27%	7.014.788	-28,30%
117 - Instituto Nacional del Teatro	53.000.000	42.758.450	45.590.400	72.758.450	0,03%	32.855.082	70.339.334	0,03%	96,68%	114,09%	45.734.287	39,20%
118 - Instituto Nacional de Asuntos Indígenas	903.700	753.000	903.700	753.000	0,00%	69.520	0	0,00%	0,00%	-100,00%	0	-100,00%
119 - Instituto Nacional de Promoción Turística	1.850.000	0	4.050.000	250.000	0,00%	3.409.326	249.880	0,00%	99,95%	-92,67%	162.471	-95,23%
120 - Agencia de Deporte Nacional		0		22.236.347	0,01%		2.697.724	0,00%	12,13%	#¡DIV/0!	1.754.047	#¡DIV/0!
121 - Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG)		0		1.622.853	0,00%		0	0,00%	0,00%	#¡DIV/0!	0	#¡DIV/0!
200 - Registro Nacional de las Personas	225.000.000	153.981.950	225.000.000	31.981.950	0,01%	224.922.058	23.153.057	0,01%	72,39%	-89,71%	15.054.003	-93,31%
201 - Dirección Nacional de Migraciones	219.938.382	0	534.014.882	353.510.429	0,12%	426.531.432	298.741.204	0,12%	84,51%	-29,96%	194.240.054	-54,46%
202 - Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo	2.385.180	2.883.424	2.385.180	2.883.424	0,00%	1.806.617	109.138	0,00%	3,79%	-93,96%	70.961	-96,07%
203 - Agencia Nacional de Seguridad Vial	200.000.000	242.000.000	163.380.000	161.250.000	0,06%	161.717.673	156.070.068	0,06%	96,79%	-3,49%	101.475.987	-37,25%
205 - Agencia de Administración de Bienes del Estado	31.886.141	135.181.670	31.886.141	112.181.670	0,04%	22.132.882	33.151.066	0,01%	29,55%	49,78%	21.554.659	-2,61%
206 - Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos	2.455.000	1.540.000	2.455.000	1.540.000	0,00%	170.187	1.196.833	0,00%	77,72%	603,25%	778.175	357,25%
207 - Ente Nacional de Comunicaciones	311.999.950	79.999.171	38.612.040	68.270.718	0,02%	35.619.385	40.770.629	0,02%	59,72%	14,46%	26.508.862	-25,58%
208 - Agencia Nacional de Materiales Controlados	1.700.000	795.000	1.700.000	795.000	0,00%	341.340	72.846	0,00%	9,16%	-78,66%	47.364	-86,12%
209 - Agencia de Acceso a la Información Pública		4.387.423		1.432.152	0,00%		852.456	0,00%	59,52%	#¡DIV/0!	554.263	#¡DIV/0!
250 - Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal Argentina	0	7.732.871	15.700.023	28.447.282	0,01%	6.272.399	8.562.422	0,00%	30,10%	36,51%	5.567.245	-11,24%
301 - Secretaría General de la Presidencia de la Nación	491.062.216	508.533.071	284.433.001	342.762.066	0,12%	181.562.627	185.530.362	0,07%	54,13%	2,19%	120.630.924	-33,56%
303 - Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina (SEDRONAR)	68.140.000	71.732.375	25.553.908	18.931.685	0,01%	15.466.913	16.071.323	0,01%	84,89%	3,91%	10.449.495	-32,44%
305 - Jefatura de Gabinete de Ministros	43.162.100	76.908.680	54.067.100	83.363.659	0,03%	13.923.453	34.837.015	0,01%	41,79%	150,20%	22.650.855	62,68%
307 - Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto	91.973.265	421.028.264	112.816.265	109.783.271	0,04%	78.121.810	89.551.626	0,04%	81,57%	14,63%	58.226.025	-25,47%
310 - Ministerio de Salud	825.896.805	1.069.500.916	1.408.114.536	592.140.908	0,20%	1.335.096.914	545.498.631	0,21%	92,12%	-59,14%	354.680.514	-73,43%
311 - Ministerio de Desarrollo Social	57.902.175	408.480.286	157.759.309	383.595.459	0,13%	124.823.023	219.106.123	0,09%	57,12%	75,53%	142.461.718	14,13%
312 - Senado de la Nación	86.500.000	104.968.000	42.114.000	35.711.050	0,01%	35.138.718	32.528.436	0,01%	91,09%	-7,43%	21.149.828	-39,81%
313 - Cámara de Diputados	70.500.000	104.500.000	36.500.000	20.035.268	0,01%	31.973.394	19.642.753	0,01%	98,04%	-38,57%	12.771.621	-60,06%
314 - Biblioteca del Congreso	17.899.999	8.233.356	5.658.022	14.130.517	0,00%	5.221.406	14.017.064	0,01%	99,20%	168,45%	9.113.826	74,55%
315 - Imprenta del Congreso	5.000.300	8.624.999	40.941.300	18.624.999	0,01%	40.941.298	18.624.999	0,01%	100,00%	-54,51%	12.109.882	-70,42%
316 - Ayuda Social Personal del Congreso de la Nación	17.260.000	20.015.466	54.608.900	0	0,00%	54.608.900	0	0,00%		-100,00%	0	-100,00%
317 - Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible	2.593.252.473	330.988.989	3.608.879.980	249.918.554	0,09%	3.357.445.714	169.007.378	0,07%	67,62%	-94,97%	109.887.762	-96,73%
319 - Defensoría del Pueblo de la Nación	5.025.760	5.580.000	3.381.260	3.299.951	0,00%	2.751.208	3.271.729	0,00%	99,14%	18,92%	2.127.262	-22,68%
320 - Consejo de la Magistratura	508.431.994	606.014.832	251.318.418	393.758.833	0,14%	242.522.372	343.133.151	0,13%	87,14%	41,49%	223.103.479	-8,01%
321 - Instituto Nacional de Estadística y Censos	0	26.071.903	117.124.500	91.994.503	0,03%	48.262.445	66.248.435	0,03%	72,01%	37,27%	43.074.405	-10,75%
322 - Ministerio de Turismo y Deportes	813.122.543	486.543.174	620.296.232	452.975.056	0,16%	407.289.241	303.715.332	0,12%	67,05%	-25,43%	197.474.208	-51,51%
323 - Comisión Nacional de Comercio Exterior		3.528.622		2.767.334	0,00%		7.334	0,00%	0,27%	#¡DIV/0!	4.769	#¡DIV/0!
325 - Ministerio del Interior	42.021.862.640	38.732.446.996	49.292.239.110	56.686.754.241	19,56%	48.248.360.390	49.477.786.848	19,42%	87,28%	2,55%	32.170.212.515	-33,32%
326 - Policía Federal Argentina	165.433.800	124.442.751	200.522.400	129.042.751	0,04%	151.349.054	64.745.843	0,03%	50,17%	-57,22%	42.097.427	-72,19%

Montos expresados en pesos. Fuente: Base de datos e-SIDIF

Anexo N°10: Inversión Pública por SAF.

Cod. y Ult. Desc. Servicio	$ Cred. Inicial		$ Cred. Vigente			$ Devengado						
	2.018	2.019	2.018	2.019	%Crédito Vigente	2.018	2.019	%Devengado	%Ejecución	var interanual valores nominales	2019/ipc	var interanual valores reales IPC
327 - Ministerio de Transporte	6.724.533.805	13.023.310.313	9.302.848.714	72.066.596.721	24,87%	9.081.348.366	65.146.637.903	25,58%	90,40%	617,37%	42.358.022.044	366,43%
328 - Secretaría de Energía	5.909.117.250	6.679.939.803	6.903.159.757	12.642.852.939	4,36%	6.207.321.522	9.168.121.400	3,60%	72,52%	47,70%	5.961.067.230	-3,97%
330 - Ministerio de Educación	23.002.277.497	7.714.155.821	11.991.451.642	9.732.337.756	3,36%	9.452.959.817	8.729.056.678	3,43%	89,69%	-7,66%	5.675.589.518	-39,96%
331 - Servicio Penitenciario Federal	87.344.090	147.246.644	87.695.540	63.515.946	0,02%	51.368.907	29.943.011	0,01%	47,14%	-41,71%	19.468.798	-62,10%
332 - Ministerio de Justicia y Derechos Humanos	867.238.540	1.218.625.947	193.960.239	54.700.000	0,02%	184.169.849	12.224.706	0,00%	22,35%	-93,36%	7.948.444	-95,68%
334 - Ente de Cooperación Técnica y Financiera del Servicio Penitenciario Federal	7.976.754	14.456.925	7.976.754	14.456.925	0,00%	2.569.057	6.106.050	0,00%	42,24%	137,68%	3.970.124	54,54%
335 - Corte Suprema de Justicia de la Nación	204.000.000	207.431.813	266.997.633	247.310.688	0,09%	71.496.769	105.623.849	0,04%	42,71%	47,73%	68.676.105	-3,95%
336 - Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación	697.704.565	476.159.129	615.704.565	1.073.171.276	0,37%	523.066.795	902.160.735	0,35%	84,06%	72,48%	586.580.452	12,14%
337 - Ministerio de Cultura	224.020.983	261.967.740	79.531.861	76.860.253	0,03%	23.155.224	36.746.519	0,01%	47,81%	58,70%	23.892.405	3,18%
338 - Secretaría Legal y Técnica	18.457.390	25.426.332	59.308.973	22.226.332	0,01%	20.017.757	4.341.408	0,00%	19,53%	-78,31%	2.822.762	-85,90%
340 - Procuración Penitenciaria de la Nación	6.500.000	5.200.000	9.149.000	14.537.500	0,01%	9.148.052	14.534.852	0,01%	99,98%	58,88%	9.450.489	3,31%
341 - Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia	227.489.276	186.096.639	272.097.533	170.546.639	0,06%	177.453.549	118.550.095	0,05%	69,51%	-33,19%	77.080.686	-56,56%
343 - Ministerio de Seguridad	2.129.650.711	806.308.109	2.719.613.584	1.611.975.921	0,56%	2.360.105.845	783.437.739	0,31%	48,60%	-66,80%	509.387.347	-78,42%
345 - Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales	24.212.847	50.505.936	24.212.847	42.752.825	0,01%	13.454.522	7.613.523	0,00%	17,81%	-43,41%	4.950.275	-63,21%
346 - Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual	3.125.000	3.500.000	1.017.000	528.498	0,00%	471.516	282.508	0,00%	53,45%	-40,09%	183.685	-61,04%
347 - Secretaría de Medios y Comunicación Pública	431.347.682	99.302.741	149.047.682	71.502.741	0,02%	31.190.229	57.576.186	0,02%	80,52%	84,60%	37.435.752	20,02%
349 - Procuración del Tesoro de la Nación		13.298.116		13.298.116	0,00%		9.804.714	0,00%	73,73%	#¡DIV/0!	6.374.977	#¡DIV/0!
350 - Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social	295.338.292	347.086.995	189.700.615	504.886.995	0,17%	83.411.184	132.378.218	0,05%	26,22%	58,71%	86.071.663	3,19%
356 - Obligaciones a Cargo del Tesoro	37.422.347.362	28.488.917.037	31.045.641.862	26.287.857.232	9,07%	30.978.430.768	26.117.026.462	10,25%	99,35%	-15,69%	16.981.161.549	-45,18%
357 - Ministerio de Economía	255.833.251	125.267.104	424.851.011	731.867.972	0,25%	96.249.953	350.369.656	0,14%	47,87%	264,02%	227.808.619	136,68%
360 - Procuración General de la Nación	29.999.990	59.739.691	49.570.030	80.631.051	0,03%	49.217.893	75.837.734	0,03%	94,06%	54,09%	49.309.320	0,19%
361 - Defensoría General de la Nación	29.999.995	50.577.982	30.623.245	75.276.582	0,03%	28.327.036	52.694.840	0,02%	70,00%	86,02%	34.261.924	20,95%
362 - Ministerio de Desarrollo Productivo	815.708.546	245.472.100	589.645.801	195.342.012	0,07%	391.959.940	140.429.143	0,06%	71,89%	-64,17%	91.306.335	-76,71%
363 - Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca	1.358.444.718	322.252.298	1.491.890.198	1.008.499.901	0,35%	1.319.598.720	969.386.707	0,38%	96,12%	-26,54%	630.290.446	-52,24%
366 - Secretaría de Innovación Pública	970.622.466	886.382.861	970.622.466	939.382.861	0,32%	860.392.811	904.561.699	0,36%	96,29%	5,13%	588.141.547	-31,64%
367 - Ministerio de Finanzas	94.967.554		116.553.954		0,00%	65.090.473		0,00%		-100,00%	0	-100,00%
370 - Ministerio de Defensa (Gastos Propios)	55.696.425	451.308.072	70.827.578	30.224.645	0,01%	32.307.191	21.968.404	0,01%	72,68%	-32,00%	14.283.748	-55,79%
371 - Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas	1.064.757	0	105.121.934	69.594.297	0,02%	74.548.442	27.983.909	0,01%	40,21%	-62,46%	18.195.000	-75,59%
372 - Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas de las Fuerzas Armadas	132.608.677		44.329.903		0,00%	21.942.459		0,00%		-100,00%	0	-100,00%
374 - Estado Mayor General del Ejercito	596.578.616	554.585.955	821.656.650	714.908.506	0,25%	790.085.724	700.713.841	0,28%	98,01%	-11,31%	455.600.677	-42,34%
375 - Gendarmería Nacional	205.123.013	129.694.426	183.243.939	326.234.652	0,11%	95.258.464	204.684.836	0,08%	62,74%	114,87%	133.085.069	39,71%
376 - Subsecretaría de Planeamiento Operativo y Servicio Logístico de la Defensa	0	0	3.400.000	3.041.944	0,00%	473.454	1.841.083	0,00%	60,52%	288,86%	1.197.063	152,84%
379 - Estado Mayor General de la Armada	497.344.040	230.230.822	340.694.667	315.987.467	0,11%	225.093.276	266.794.863	0,10%	84,43%	18,53%	173.468.701	-22,93%
380 - Prefectura Naval Argentina	316.884.418	320.646.525	276.884.418	409.253.610	0,14%	207.839.108	198.313.090	0,08%	48,46%	-4,58%	128.942.191	-37,96%
381 - Estado Mayor General de la Fuerza Aérea	106.345.264	1.364.022.826	108.487.212	1.675.135.005	0,58%	77.464.698	1.630.128.336	0,64%	97,31%	2004,35%	1.059.901.389	1268,24%
382 - Policía de Seguridad Aeroportuaria	65.883.299	33.557.112	66.380.299	29.557.112	0,01%	58.008.623	19.259.515	0,01%	65,16%	-66,80%	12.522.441	-78,41%
450 - Instituto Geográfico Nacional	23.468.100	0	15.273.255	32.000	0,00%	9.646.225	31.020	0,00%	96,94%	-99,68%	20.169	-99,79%
451 - Dirección General de Fabricaciones Militares	524.197.620		160.279.689		0,00%	119.115.247		0,00%		-100,00%	0	-100,00%
452 - Servicio Meteorológico Nacional	53.752.711	0	39.143.573	12.077.047	0,00%	35.671.348	6.470.098	0,00%	53,57%	-81,86%	4.206.826	-88,21%
470 - Instituto de Ayuda Financiera para Pago de Retiros y Pensiones Militares	8.420.232	8.420.000	8.420.232	8.420.000	0,00%	8.420.231	1.246.770	0,00%	14,81%	-85,19%	810.644	-90,37%
602 - Comisión Nacional de Valores	0	18.056.957	23.887.754	9.156.957	0,00%	21.691.596	7.941.509	0,00%	86,73%	-63,39%	5.163.530	-76,20%
603 - Superintendencia de Seguros de la Nación	0	64.142.726	75.040.000	64.142.726	0,02%	39.495.153	15.731.731	0,01%	24,53%	-60,17%	10.228.694	-74,10%
604 - Dirección Nacional de Vialidad	34.461.669.896	51.212.134.271	41.876.061.954	84.279.231.111	29,08%	41.305.747.628	74.047.397.965	29,07%	87,86%	79,27%	48.145.252.253	16,56%
606 - Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria	203.732.214	80.747.649	211.336.214	99.923.440	0,03%	170.567.024	99.150.435	0,04%	99,23%	-41,87%	64.467.123	-62,20%
607 - Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero	128.533.775	86.864.622	139.533.775	87.164.622	0,03%	135.178.424	81.018.250	0,03%	92,95%	-40,07%	52.677.666	-61,03%
608 - Instituto Nacional de Tecnología Industrial	417.348.316	7.305.717	420.168.316	24.517.404	0,01%	388.215.981	23.364.660	0,01%	95,30%	-93,98%	15.191.587	-96,09%
609 - Instituto Nacional de Vitivinicultura	10.900.000	10.810.191	10.910.000	19.554.641	0,01%	9.324.825	18.919.313	0,01%	96,75%	102,89%	12.301.244	31,92%
612 - Tribunal de Tasaciones de la Nación	3.500.000	0	3.500.000	1.500.000	0,00%	1.114.877	1.414.890	0,00%	94,33%	26,91%	919.954	-17,48%
613 - Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento	3.365.405.804	6.340.077.958	3.815.405.804	4.996.000.000	1,72%	3.748.661.609	4.773.012.019	1,87%	95,54%	27,33%	3.103.388.829	-17,21%
614 - Instituto Nacional de Semillas	8.800.000	6.355.948	5.061.743	6.355.948	0,00%	5.061.743	6.093.776	0,00%	95,88%	20,39%	3.962.143	-21,72%
620 - Tribunal Fiscal de la Nación		0		2.150.000	0,00%		2.018.370	0,00%	93,88%	#¡DIV/0!	1.312.334	#¡DIV/0!
622 - Instituto Nacional de la Propiedad Industrial	30.100.000	57.583.664	22.588.000	35.853.664	0,01%	18.848.094	33.093.340	0,01%	92,30%	75,58%	21.517.126	14,16%
623 - Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria	43.383.226	21.186.494	43.383.226	46.156.494	0,02%	36.417.445	32.612.045	0,01%	70,66%	-10,45%	21.204.190	-41,77%
624 - Servicio Geológico Minero Argentino	22.782.022	29.269.656	23.182.022	29.269.656	0,01%	22.151.270	19.399.110	0,01%	66,28%	-12,42%	12.613.205	-43,06%
651 - Ente Nacional Regulador del Gas	19.651.161	42.186.265	25.033.435	42.186.265	0,01%	15.713.278	27.846.932	0,01%	66,01%	77,22%	18.105.938	15,23%
652 - Ente Nacional Regulador de la Electricidad	26.385.005	14.160.584	26.385.005	14.160.584	0,00%	8.651.087	289.088	0,00%	2,04%	-96,66%	187.964	-97,83%
656 - Organismo Regulador de Seguridad de Presas	5.190.000	4.117.000	6.612.000	9.722.000	0,00%	4.243.123	6.927.029	0,00%	71,25%	63,25%	4.503.920	6,15%
661 - Comisión Nacional de Regulación del Transporte	40.000.000	25.000.000	40.000.000	36.700.000	0,01%	38.944.301	17.878.178	0,01%	48,71%	-54,09%	11.624.303	-70,15%
664 - Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos	1.000.000	3.450.000	700.000	3.450.000	0,00%	501.166	1.575.614	0,00%	45,67%	214,39%	1.024.456	104,41%
669 - Administración Nacional de Aviación Civil	300.000.000	12.683.371	85.426.616	93.163.460	0,03%	76.469.752	61.234.937	0,02%	65,73%	-19,92%	39.814.654	-47,93%
670 - Unidad de Información Financiera	0	36.859.679	87.624.433	21.859.679	0,01%	41.937.256	3.718.859	0,00%	17,01%	-91,13%	2.417.984	-94,23%
671 - Junta de Seguridad en el Transporte	8.000.000	4.237.200	3.054.128	4.237.200	0,00%	2.999.999	2.890.888	0,00%	68,23%	-3,64%	1.879.641	-37,35%
802 - Fondo Nacional de las Artes	5.678.000	9.420.000	17.953.980	11.040.730	0,00%	17.495.028	11.038.986	0,00%	99,98%	-36,90%	7.177.494	-58,97%
804 - Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria	4.162.500	1.473.753	4.162.500	3.177.153	0,00%	4.145.157	2.749.160	0,00%	86,53%	-33,68%	1.787.490	-56,88%
850 - Administración Nacional de la Seguridad Social	948.983.697	878.058.068	993.983.697	967.242.256	0,33%	855.587.300	662.193.580	0,26%	68,46%	-22,60%	430.554.993	-49,68%
852 - Superintendencia de Riesgos del Trabajo	7.941.500	26.464.685	7.941.500	11.764.685	0,00%	7.299.576	6.644.049	0,00%	56,47%	-8,98%	4.319.928	-40,82%
902 - Hospital Nacional en Red Especializado en Salud Mental y Adicciones "Licenciada Laura Bonaparte"	0	0	1.367.300	2.494.265	0,00%	1.033.201	1.499.970	0,00%	60,14%	45,18%	975.273	-5,61%
903 - Hospital Nacional Dr. Baldomero Sommer	11.766.367	0	41.055.867	29.629.400	0,01%	29.651.887	10.508.149	0,00%	35,47%	-64,56%	6.832.346	-76,96%
904 - Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica	30.318.280	0	34.339.774	38.927.800	0,01%	31.546.387	27.606.544	0,01%	70,92%	-12,49%	17.949.639	-43,10%
905 - Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante	5.065.370	0	8.603.480	16.450.800	0,01%	8.168.431	16.064.379	0,01%	97,65%	96,66%	10.444.980	27,87%
906 - Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud Dr. Carlos G. Malbrán	16.138.037	0	25.029.513	34.581.931	0,01%	12.691.834	29.068.230	0,01%	84,06%	129,03%	18.900.020	48,91%
908 - Hospital Nacional Profesor Alejandro Posadas	117.552.620	20.000.000	130.552.620	75.423.982	0,03%	126.897.324	73.539.479	0,03%	97,50%	-42,05%	47.815.006	-62,32%
909 - Colonia Nacional Dr. Manuel A. Montes de Oca	7.500.000	0	2.500.000	1.187.600	0,00%	1.282.240	642.413	0,00%	54,09%	-49,90%	417.694	-67,42%
910 - Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur Dr. Juan Otimio Tesone	4.931.113	0	4.931.113	5.456.590	0,00%	2.646.385	2.145.272	0,00%	39,32%	-18,94%	1.394.845	-47,29%
912 - Servicio Nacional de Rehabilitación	0		0		0,00%	0		0,00%		#¡DIV/0!	0	#¡DIV/0!
914 - Superintendencia de Servicios de Salud	12.956.333	0	37.765.973	20.000.000	0,01%	32.547.846	16.009.237	0,01%	80,05%	-50,81%	10.409.127	-68,02%
915 - Instituto Nacional del Cáncer (INC)	2.955.200	0	2.955.200	1.500.000	0,00%	156.362	2.144	0,00%	0,14%	-98,63%	1.394	-99,11%
916 - Agencia Nacional de Laboratorios Públicos (ANLAP)	0		1.565.800		0,00%	233.168		0,00%		-100,00%	0	-100,00%
917 - Agencia Nacional de Discapacidad	3.147.431	86.312.326	549.187.374	411.033.020	0,14%	262.748.576	333.708.483	0,13%	81,19%	27,01%	216.975.606	-17,42%
918 - Instituto Nacional de las Mujeres (INAM)	33.766.292	62.099.395	13.854.571	19.599.395	0,01%	10.564.224	7.927.941	0,00%	40,45%	-24,95%	5.154.708	-51,21%
total	**176.803.961.364**	**171.603.425.949**	**180.556.355.014**	**289.808.369.632**	100,00%	**170.722.856.140**	**254.724.203.890**	100,00%	87,89%	49,20%	165.620.418.654	-2,99%

Montos expresados en pesos. Fuente: Base de datos e-SIDIF.

Anexo Nº 11: Inversión Pública por Programas.

A-Detalle por Programas

Cod. y Ult. Desc. Servicio	Cod. y Ult. Desc. Programa	$ Cred. Inicial		$ Cred. Vigente			$ Devengado						
		2.018	2.019	2.018	2.019	%cv	2.018	2.019	%Devengado	%Ejecución	var interanual valores nominales	2019/ipc	var interanual valores reales IPC
327 - Ministerio de Transporte	66 - Infraestructura de Obras de Transporte	5.394.634.468	10.728.551.565	5.780.279.988	69.133.915.185	23,86%	5.596.209.162	62.711.209.813	24,62%	90,71%	1020,60%	40.774.518.734	628,61%
604 - Dirección Nacional de Vialidad	42 - Construcción de Autopistas y Autovías	11.944.448.584	20.632.099.895	7.181.670.841	44.804.126.018	15,46%	7.099.407.545	39.085.041.659	15,34%	87,24%	450,54%	25.412.900.948	257,96%
325 - Ministerio del Interior	38 - Acciones de Vivienda y Desarrollo Urbano	22.428.202.969	18.255.771.443	23.153.384.236	20.876.869.958	7,20%	22.963.543.886	19.743.079.226	7,75%	94,57%	-14,02%	12.836.852.552	-44,10%
604 - Dirección Nacional de Vialidad	26 - Ejecución Obras de Rehabilitación y Mantenimiento en Red por Sistema de Gestión Integral	7.158.317.561	8.085.784.509	11.685.692.791	13.055.270.403	4,50%	11.591.672.978	11.205.676.012	4,40%	85,83%	-3,33%	7.285.875.170	-37,15%
356 - Obligaciones a Cargo del Tesoro	84 - Asistencia Financiera a Empresas Públicas y Otros Entes del Ministerio de Interior, Obras Públicas y Vivienda		0		9.920.817.733	3,42%		9.920.817.733	3,89%	100,00%	#¡DIV/0!	6.450.466.666	#¡DIV/0!
325 - Ministerio del Interior	44 - Desarrollo Sustentable de la Cuenca Matanza - Riachuelo		3.382.506.962		9.182.506.962	3,17%		9.181.205.200	3,60%	99,99%	#¡DIV/0!	5.969.574.252	#¡DIV/0!
604 - Dirección Nacional de Vialidad	40 - Ejecución de Obras, Operación y Mantenimiento en Corredores Viales	963.333.333	1.308.330.000	1.747.707.435	9.400.275.180	3,24%	1.738.575.654	9.117.977.742	3,58%	97,00%	424,45%	5.928.464.072	241,00%
356 - Obligaciones a Cargo del Tesoro	87 - Asistencia Financiera a Empresas Públicas y Otros Entes del Ministerio de Transporte	13.096.487.369	13.570.545.709	7.449.174.763	8.490.545.709	2,93%	7.449.174.763	8.440.545.709	3,31%	99,41%	13,31%	5.488.001.111	-26,33%
325 - Ministerio del Interior	37 - Infraestructura Urbana	10.500.076.134	6.476.728.464	10.854.739.598	8.379.576.308	2,89%	10.854.733.088	7.691.774.703	3,02%	91,79%	-29,14%	5.001.153.903	-53,93%
328 - Secretaría de Energía	94 - Asistencia Financiera a Empresas Públicas		0		8.021.649.322	2,77%		6.046.329.138	2,37%	75,38%	#¡DIV/0!	3.931.293.327	#¡DIV/0!
604 - Dirección Nacional de Vialidad	16 - Ejecución Obras de Mantenimiento y Rehabilitación en Red por Administración	5.214.987.740	12.331.849.873	7.112.034.467	6.766.493.857	2,33%	6.960.587.750	5.883.369.021	2,31%	86,95%	-15,48%	3.825.337.465	-45,04%
356 - Obligaciones a Cargo del Tesoro	98 - Asistencia Financiera a Provincias y Municipios	1.694.865.614	3.407.937.000	3.401.244.400	5.006.584.000	1,73%	3.401.244.400	4.933.576.000	1,94%	98,54%	45,05%	3.207.786.736	-5,69%
613 - Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento	20 - Asistencia Técnico - Financiera y Desarrollo de Infraestructura para el Saneamiento	3.365.405.804	6.340.077.958	3.815.405.804	4.996.000.000	1,72%	3.748.661.609	4.773.012.019	1,87%	95,54%	27,33%	3.103.388.829	-17,21%
325 - Ministerio del Interior	94 - Asistencia Financiera a Empresas Públicas	2.291.550.673	2.888.511.478	2.021.550.655	5.122.000.000	1,77%	2.021.550.655	4.241.215.000	1,67%	82,80%	109,80%	2.757.617.035	36,41%
330 - Ministerio de Educación	37 - Infraestructura y Equipamiento	9.061.969.948	2.483.644.813	3.342.683.210	3.624.987.549	1,25%	2.883.100.019	3.389.555.380	1,33%	93,51%	17,57%	2.203.872.158	-23,56%
325 - Ministerio del Interior	73 - Recursos Hídricos	3.993.683.471	4.376.802.320	3.541.295.591	3.903.683.397	1,35%	3.435.600.501	3.003.270.491	1,18%	76,93%	-12,58%	1.952.711.632	-43,16%
604 - Dirección Nacional de Vialidad	50 - Repavimentación de Rutas Nacionales	3.410.666.582	2.698.521.129	4.967.626.625	3.339.088.104	1,15%	4.929.023.596	2.927.630.255	1,15%	87,68%	-40,60%	1.903.530.725	-61,38%
330 - Ministerio de Educación	46 - Fortalecimiento Edilicio de Jardines Infantiles	6.063.283.628	2.528.908.717	2.834.581.897	3.216.408.826	1,11%	2.018.950.841	2.740.871.771	1,08%	85,22%	35,76%	1.782.101.282	-11,73%
325 - Ministerio del Interior	72 - Formulación, Programación, Ejecución y Control de Obras Públicas	1.059.259.373	1.218.466.056	2.038.754.324	5.265.822.560	1,82%	1.580.452.392	2.632.877.447	1,03%	50,00%	66,59%	1.711.883.906	8,32%
604 - Dirección Nacional de Vialidad	22 - Construcciones de Obras Viales fuera de la Red Vial Nacional	2.305.939.054	966.807.100	6.219.554.253	3.433.629.766	1,18%	6.081.277.892	2.581.348.933	1,01%	75,18%	-57,55%	1.678.380.320	-72,40%
	Inferiores al 1%	109.947.112.305	121.681.844.991	107.147.380.878	245.940.250.837	84,86%	104.353.766.732	220.250.383.251	86,47%	89,55%	111,06%	143.205.710.826	37,23%
	Suma Total	**176.803.961.364**	**171.603.425.949**	**180.556.355.014**	**289.808.369.632**	**100,00%**	**170.722.856.140**	**254.724.203.890**	**100,00%**	**87,89%**	**49,20%**	**165.620.418.654**	**-2,99%**

Montos expresados en pesos. Fuente: Base de datos e-SIDIF.

Anexo Nº11: Inversión Pública por Programas.

B-Programas sin Ejecución Financiera

Cod. y Ult. Desc. Servicio	Cod. y Ult. Desc. Programa	$ Cred. Inicial		$ Cred. Vigente			$ Devengado	
		2.018	2.019	2.018	2.019	%cv	2.018	2.019
106 - Comisión Nacional de Actividades Espaciales	2 - Actividades Comunes a los Programas 16 y 17		513.622		0	0,00%		0
118 - Instituto Nacional de Asuntos Indígenas	16 - Atención y Desarrollo de Poblaciones Indígenas	903.700	753.000	903.700	753.000	0,20%	69.520	0
121 - Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG)	16 - Acciones del Banco Nacional de Datos Genéticos		0		1.622.853	0,43%		0
207 - Ente Nacional de Comunicaciones	20 - Control de Servicios Postales	0	0	10.000	30.000	0,01%	1.600	0
301 - Secretaría General de la Presidencia de la Nación	37 - Desarrollo del Deporte y del Alto Rendimiento Deportivo	123.100.000	100.588.904	63.099.150	0	0,00%	44.919.150	0
301 - Secretaría General de la Presidencia de la Nación	6 - Actividades Comunes a la Secretaría de Deportes, Educación Física y Recreación	2.000.000	11.664.718	25.100.000	0	0,00%	22.296.083	0
305 - Jefatura de Gabinete de Ministros	47 - Conservación y Promoción del Área Marina Protegida Namuncurá-Banco Burdwood-Programa Namuncurá	10.485.000	22.926.654	390.000	1.381.633	0,37%	0	0
305 - Jefatura de Gabinete de Ministros	52 - Argentina 2030-"Pensando en Nuestro Futuro"	182.000	85.173	182.000	85.173	0,02%	0	0
307 - Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto	18 - Comisión Cascos Blancos	10.000	1.651.249	15.000	51.249	0,01%	1.099	0
310 - Ministerio de Salud	44 - Investigación para la Prevención y Control de Enfermedades Tropicales y Subtropicales	0	26.336.611	14.021.373	0	0,00%	14.021.373	0
310 - Ministerio de Salud	99 - Transferencias Varias	0	314.999.510	30.521.400	550.000	0,15%	30.422.529	0
311 - Ministerio de Desarrollo Social	43 - Fortalecimiento de Acciones Juveniles	2.000.000	37.089.053	15.005.000	0	0,00%	13.735.455	0
311 - Ministerio de Desarrollo Social	56 - Análisis y Formulación de la Política de Seguridad Social		3.870.000		3.870.000	1,03%		0
316 - Ayuda Social Personal del Congreso de la Nación	20 - Asistencia Social Integral al Personal del Congreso de la Nación	17.260.000	20.015.466	54.608.900	0	0,00%	54.608.900	0
317 - Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible	61 - Mitigación y Adaptación al Cambio Climático		0		122.000	0,03%		0
317 - Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible	62 - Coordinación Interjurisdiccional e Interinstitucional	452.952.674	0	232.233.340	800.000	0,21%	177.845.526	0
320 - Consejo de la Magistratura	22 - Justicia de Casación	0	1.092.731	3.547.150	11.150	0,00%	3.547.150	0
320 - Consejo de la Magistratura	23 - Justicia Ordinaria de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires	20.416.131	8.089.518	618.161	0	0,00%	0	0
327 - Ministerio de Transporte	61 - Coordinación de Políticas de Transporte Vial	1.697.161	1.500.000	50.533	6.700.000	1,78%	0	0
328 - Secretaría de Energía	75 - Acciones para el Uso Racional y Eficiente de la Energía	840.658.000	0	312.478.524	10.000	0,00%	218.568.932	0
332 - Ministerio de Justicia y Derechos Humanos	18 - Política e Infraestructura Penitenciaria - Justicia 2020	779.450.540	1.147.225.947	106.172.239	0	0,00%	105.787.529	0
332 - Ministerio de Justicia y Derechos Humanos	40 - Mejoramiento del Sistema de Justicia - Justicia 2020		0		37.800.000	10,06%		0
335 - Corte Suprema de Justicia de la Nación	4 - Mandamientos y Notificaciones	20.000	6.195	20.000	1.591.195	0,42%	0	0
335 - Corte Suprema de Justicia de la Nación	7 - Archivo General	78.175	29.044	78.175	29.044	0,01%	14.820	0
343 - Ministerio de Seguridad	42 - Acciones de Cooperación con los Poderes Judiciales, Ministerios Públicos y Legislaturas	0	0	2.600.000	0	0,00%	0	0
357 - Ministerio de Economía	27 - Administración de Ingresos Públicos y Política Tributaria	0	86.972.952	12.900.000	86.972.952	23,14%	0	0
357 - Ministerio de Economía	93 - Transferencias Varias		0		200.000.000	53,22%		0
363 - Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca	43 - Administración y Control Comercial Agropecuario	0	0	10.000	20.000	0,01%	3.000	0
371 - Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas	17 - Fuerzas de Paz	0	0	11.413.660	31.885.805	8,48%	10.486	0
374 - Estado Mayor General del Ejercito	1 - Actividades Centrales	0	0	276.375	25.000	0,01%	276.375	0
604 - Dirección Nacional de Vialidad	43 - Construcción de Rutas Seguras	130.000.000	141.127.586	6.500.000	0	0,00%	0	0
917 - Agencia Nacional de Discapacidad	1 - Actividades Centrales		1.490.960		1.490.960	0,40%		0
	Suma Total	**2.381.213.381**	**1.928.028.893**	**892.754.680**	**375.802.014**	100,00%	**686.129.528**	**0**

Montos expresados en pesos. Fuente: Base de datos e-SIDIF.

Anexo N°12: Inversión Pública por Ubicación Geográfica.

Detalle		Crédito Incial		Crédito Vigente				Devengado Consumido											
UG	Ubicación Geográfica Desc.	2018	2019	2018	% vigente	2019	% vigente	2018	%Devengado	Var.Devengado/ Vigente	2019	%Devengado	% ejecución 2019	Var. Nominal	2019/IPC	Var. Real interanual IPC	Devengado en términos per capita 2018	Devengado en términos per capita 2019 IPC	Devengado en términos per capita 2019	Var. Interanual real en términos per capita
2	Ciudad Autónoma de Buenos Aires	20.161.625.679	12.863.375.304	25.424.164.842	14,08%	35.541.363.853	12,26%	38.722.946.594	22,68%	34,18%	47.688.267.984	18,72%	134,2%	23,2%	31.006.676.192	-19,93%	12.621,38	10.093,22	15.523,38	-20,03%
6	Provincia de Buenos Aires	25.648.627.604	32.638.429.990	24.411.321.795	13,52%	53.697.563.507	18,53%	22.479.460.948	13,17%	-20,11%	42.901.123.594	16,84%	79,9%	90,8%	27.894.098.566	24,09%	1.307,22	1.605,86	2.469,82	22,85%
10	Provincia de Catamarca	1.426.286.076	1.899.678.219	1.756.965.827	0,97%	1.775.542.319	0,61%	2.508.341.433	1,47%	-0,28%	1.770.635.512	0,70%	99,7%	-29,4%	1.151.258.460	-54,10%	6.145,61	2.795,51	4.299,50	-54,51%
14	Provincia de Córdoba	4.178.660.486	6.767.568.304	4.463.430.620	2,47%	16.987.812.042	5,86%	7.169.183.694	4,20%	-21,38%	13.356.207.411	5,24%	78,6%	86,3%	8.684.140.059	21,13%	1.946,07	2.332,98	3.588,13	19,88%
18	Provincia de Corrientes	3.430.837.901	3.884.790.527	3.037.229.371	1,68%	3.254.598.600	1,12%	3.023.258.822	1,77%	-1,44%	3.207.750.546	1,26%	98,6%	6,1%	2.085.663.554	-31,01%	2.745,71	1.877,20	2.887,13	-31,63%
22	Provincia del Chaco	3.228.859.855	4.658.114.309	4.364.542.479	2,42%	5.156.105.870	1,78%	4.240.891.142	2,48%	19,43%	6.157.908.627	2,42%	119,4%	45,2%	4.003.841.760	-5,59%	3.592,52	3.357,19	5.163,36	-6,55%
26	Provincia del Chubut	2.333.425.481	2.878.462.408	2.105.491.529	1,17%	3.462.645.795	1,19%	2.201.036.177	1,29%	-38,78%	2.119.885.113	0,83%	61,2%	-3,7%	1.378.338.825	-37,38%	3.678,33	2.264,29	3.482,48	-38,44%
30	Provincia de Entre Ríos	3.112.396.049	4.060.765.931	3.503.450.531	1,94%	3.955.108.383	1,36%	4.072.731.984	2,39%	-15,88%	3.326.867.566	1,31%	84,1%	-18,3%	2.163.112.852	-46,89%	2.993,68	1.575,15	2.422,59	-47,38%
34	Provincia de Formosa	1.953.579.673	1.789.252.601	2.940.434.087	1,63%	3.783.094.547	1,31%	3.067.482.584	1,80%	-25,79%	2.807.376.445	1,10%	74,2%	-8,5%	1.825.342.292	-40,49%	5.154,32	3.041,08	4.677,18	-41,00%
38	Provincia de Jujuy	2.014.718.847	3.649.891.217	2.152.248.921	1,19%	3.345.197.995	1,15%	2.582.266.698	1,51%	-20,39%	2.663.087.910	1,05%	79,6%	3,1%	1.731.526.600	-32,95%	3.425,25	2.271,03	3.492,85	-33,70%
42	Provincia de La Pampa	1.352.786.925	1.264.606.015	1.186.787.149	0,66%	1.200.633.783	0,41%	1.285.088.320	0,75%	-29,43%	847.331.171	0,33%	70,6%	-34,1%	550.930.540	-57,13%	3.646,90	1.550,07	2.384,01	-57,50%
46	Provincia de La Rioja	2.885.480.904	5.518.127.907	5.008.396.644	2,77%	6.520.683.136	2,25%	5.136.836.401	3,01%	-13,05%	5.670.056.156	2,23%	87,0%	10,4%	3.686.642.494	-28,23%	13.404,41	9.492,21	14.599,02	-29,19%
50	Provincia de Mendoza	3.512.119.372	5.731.611.494	4.187.183.561	2,32%	6.952.622.318	2,40%	5.001.423.009	2,93%	-14,07%	5.974.343.959	2,35%	85,9%	19,5%	3.884.488.920	-22,33%	2.565,76	1.971,84	3.032,69	-23,15%
54	Provincia de Misiones	2.677.743.571	2.604.334.884	2.003.087.433	1,11%	3.594.918.013	1,24%	2.699.261.484	1,58%	4,16%	3.744.448.684	1,47%	104,2%	38,7%	2.434.622.031	-9,80%	2.188,87	1.951,82	3.001,89	-10,83%
58	Provincia del Neuquén	2.014.948.977	4.229.731.096	2.658.251.368	1,47%	4.764.116.375	1,64%	3.744.648.675	2,19%	-10,60%	4.259.268.934	1,67%	89,4%	13,7%	2.769.355.614	-26,04%	5.789,64	4.224,79	6.497,73	-27,03%
62	Provincia de Río Negro	6.134.921.731	5.713.248.422	5.100.544.733	2,82%	5.234.730.351	1,81%	4.563.930.805	2,67%	-14,85%	4.457.605.538	1,75%	85,2%	-2,3%	2.898.313.093	-36,50%	6.265,67	3.926,93	6.039,62	-37,33%
66	Provincia de Salta	3.807.973.767	4.551.097.156	4.137.616.219	2,29%	5.200.061.633	1,79%	4.776.873.682	2,80%	40,95%	7.329.341.810	2,88%	140,9%	53,4%	4.765.501.827	-0,24%	3.440,23	3.388,00	5.210,74	-1,52%
70	Provincia de San Juan	1.986.248.532	2.707.393.174	3.244.587.110	1,80%	3.958.945.674	1,37%	3.963.120.725	2,32%	-17,51%	3.265.706.094	1,28%	82,5%	-17,6%	2.123.345.965	-46,42%	5.184,18	2.747,33	4.225,39	-47,01%
74	Provincia de San Luis	623.924.094	540.648.525	1.047.238.479	0,58%	1.512.917.200	0,52%	996.164.784	0,58%	-16,29%	1.266.534.239	0,50%	83,7%	27,1%	823.494.303	-17,33%	2.009,90	1.640,43	2.522,98	-18,38%
78	Provincia de Santa Cruz	1.126.915.797	2.453.974.824	1.415.487.607	0,78%	7.892.144.261	2,72%	1.473.445.765	0,86%	-16,70%	6.574.483.121	2,58%	83,3%	346,2%	4.274.696.438	190,12%	4.239,00	11.985,79	18.434,15	182,75%
82	Provincia de Santa Fe	7.413.597.115	7.407.683.063	5.445.383.418	3,02%	8.128.152.280	2,80%	6.148.913.577	3,60%	27,51%	10.364.359.144	4,07%	127,5%	68,6%	6.738.855.100	9,59%	1.766,16	1.920,39	2.953,56	8,73%
86	Provincia de Santiago del Estero	1.974.624.872	2.850.747.053	1.829.807.712	1,01%	3.459.612.818	1,19%	2.791.315.623	1,63%	35,47%	4.686.826.337	1,84%	135,5%	67,9%	3.047.351.324	9,17%	2.912,93	3.147,09	4.840,22	8,04%
90	Provincia de Tucumán	2.548.077.305	4.012.307.555	2.649.685.183	1,47%	5.975.786.723	2,06%	3.236.847.525	1,90%	-70,13%	1.784.790.858	0,70%	29,9%	-44,9%	1.160.462.197	-64,15%	1.956,52	692,97	1.065,79	-64,58%
94	Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur	1.341.747.479	1.178.292.370	1.436.769.070	0,80%	1.368.049.258	0,47%	1.510.596.930	0,88%	-0,90%	1.355.679.377	0,53%	99,1%	-10,3%	881.456.032	-41,65%	9.158,24	5.210,07	8.013,09	-43,11%
	Subtotal	106.890.128.092	125.854.132.348	115.510.105.688	63,97%	196.722.406.734	67,88%	137.396.067.380	80,48%	-4,65%	187.579.886.132	73,64%	95,35%	36,5%	121.963.515.040	-11,23%	108.138	85.063	130.827	-21,34%
96	Interprovincial	31.808.556.860	36.955.892.869	24.436.558.617	13,53%	78.093.506.910	26,95%	11.146.897.288	6,53%	-22,95%	60.172.857.280	23,62%	77,1%	439,8%	39.124.094.460	250,99%	250,51	1.339,00		
97	Nacional	38.058.476.412	8.727.125.591	40.473.619.317	22,42%	14.185.233.048	4,89%	21.876.775.042	12,81%	-52,41%	6.750.540.271	2,65%	47,6%	-69,1%	4.389.167.926	-79,94%				
98	Binacional	0	12.394.575	0	0,00%	916.575	0,00%	169.269	0,00%	72,71%	1.583.056	0,00%	172,7%	835,2%	1.029.295	508,08%				
99	No Clasificado	46.800.000	53.880.566	136.071.392	0,08%	806.306.365	0,28%	302.947.160	0,18%	-72,80%	219.337.152	0,09%	94,6%	-27,6%	142.611.932	-52,93%				
	Total	**176.803.961.364**	**171.603.425.949**	**180.556.355.014**	**100,00%**	**289.808.369.632**	**100,00%**	**170.722.856.140**	**100,00%**	**-12,11%**	**254.724.203.890**	**100,00%**	**94,6%**	**49,2%**	**165.620.418.654**	**-2,99%**	**3836,77**	**5668,26**		**-7,9%**

Montos expresados en pesos. Fuente: Base de datos e-SIDIF.

Anexo N°13: Inversión Pública por Fuente de Financiamiento.

Cod. y Desc. Fuente Financiamiento	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						INVERSION REAL DIRECTA						INVERSION PUBLICA											
	$ Cred. Inicial		$ Cred. Vigente		$ Devengado		$ Cred. Inicial		$ Cred. Vigente		$ Devengado		$ Cred. Inicial		$ Cred. Vigente			$ Devengado			%Ejecución	var interanual valores nominales	2019/ipc	var interanual valores reales IPC
	2.018	2.019	2.018	2.019	2.018	2.019	2.018	2.019	2.018	2.019	2.018	2.019	2.018	2.019	2.018	2.019	%	2.018	%	2.019	%	2.019	2.019	2.019
1.1 - Tesoro Nacional	3.189.191.414	67.673.815.672	9.947.119.144	64.043.873.763	9.606.631.691	57.872.808.710	3.292.680.995	21.909.571.677	12.199.862.906	31.744.930.540	11.553.914.108	22.539.446.910	6.481.872.409	89.583.387.349	22.146.982.050	95.788.804.303	33,05%	21.160.545.799	12,39%	80.412.255.620	31,57%	83,95%	280,01%	52.283.651.249	147,08%
1.2 - Recursos Propios	554.313.289	479.621.783	843.038.558	821.419.513	514.579.026	614.469.927	2.183.637.231	1.570.219.572	2.188.162.619	1.790.019.131	1.816.698.999	1.279.709.554	2.737.950.520	2.049.841.355	3.031.201.177	2.611.438.644	0,90%	2.331.278.025	1,37%	1.894.179.481	0,74%	72,53%	-18,75%	1.231.586.138	-47,17%
1.3 - Recursos con Afectación Específica	1.827.218.578	3.129.629.411	2.506.015.831	1.684.489.951	2.264.250.103	1.360.191.494	1.062.266.303	2.297.948.622	1.538.756.417	4.983.063.538	1.238.488.675	4.513.844.569	2.889.484.881	5.427.578.033	4.044.772.248	6.667.553.489	2,30%	3.502.738.778	2,05%	5.874.036.063	2,31%	88,10%	67,70%	3.819.269.222	9,04%
1.4 - Transferencias Internas	473.000.000	509.422.861	513.098.871	538.506.171	512.999.794	537.906.170	148.624.000	19.506.000.000	3.039.256.219	48.642.430.834	2.895.196.862	44.841.640.241	621.624.000	20.015.422.861	3.552.355.090	49.180.937.005	16,97%	3.408.196.656	2,00%	45.379.546.411	17,82%	92,27%	1231,48%	29.505.556.834	765,72%
1.5 - Crédito Interno	85.463.663.837	983.997.776	68.276.944.702	2.988.611.604	67.388.949.859	2.676.778.422	49.379.068.225	24.622.416.422	45.883.528.813	31.017.106.805	42.936.758.790	28.139.849.731	134.842.732.062	25.606.414.198	114.160.473.515	34.005.718.409	11,73%	110.325.708.649	64,62%	30.816.628.153	12,10%	90,62%	-72,07%	20.036.819.345	-81,84%
2.1 - Transferencias Externas	21.702.447		21.702.447		3.651.927		60.551.591	58.018.638	106.737.857	159.986.755	53.270.641	51.918.338	82.254.038	58.018.638	128.440.304	159.986.755	0,06%	56.922.568	0,03%	51.918.338	0,02%	32,45%	-8,79%	33.757.047	-40,70%
2.2 - Crédito Externo	23.029.646.221	11.857.439.866	26.534.496.831	40.347.046.018	24.648.297.675	36.107.399.385	6.118.397.233	17.005.323.649	6.957.633.799	61.046.885.009	5.289.167.989	54.188.240.439	29.148.043.454	28.862.763.515	33.492.130.630	101.393.931.027	34,99%	29.937.465.664	17,54%	90.295.639.824	35,45%	89,05%	201,61%	58.709.778.819	96,11%
Suma Total	114.558.735.786	84.633.927.369	108.642.416.384	110.423.947.020	104.939.360.075	99.169.554.107	62.245.225.578	86.969.498.580	71.913.938.630	179.384.422.612	65.783.496.065	155.554.649.783	176.803.961.364	171.603.425.949	180.556.355.014	289.808.369.632	100,00%	170.722.856.140	100,00%	254.724.203.890	100,00%	87,89%	49,20%	165.620.418.654	-2,99%

Montos expresados en pesos. Fuente: Base de datos e-SIDIF.

Anexo N°14: Inversión Pública por Finalidad y Función.

Detalle		INVERSION PUBLICA											
		$ Cred. Inicial		$ Cred. Vigente			$ Devengado						
Cod. y Desc. Finalidad	Cod. y Desc. Función	2.018	2.019	2.018	2.019	%CV	2.018	2.019	%Devengado	%Ejecución	var interanual valores	2019/ipc	var interanual valores reales IPC
1 - ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL	1 - Legislativa	170.151.060	227.172.999	123.953.560	78.199.766	0,03%	111.276.135	74.350.424	0,03%	95,08%	-33,18%	48.342.278	-56,56%
	2 - Judicial	871.560.159	1.054.945.537	787.910.939	905.295.873	0,31%	523.008.500	618.378.676	0,24%	68,31%	18,23%	402.066.760	-23,12%
	3 - Dirección Superior Ejecutiva	1.337.787.073	904.520.348	1.010.020.291	1.011.936.017	0,35%	586.463.039	692.113.947	0,27%	68,40%	18,01%	450.009.068	-23,27%
	4 - Relaciones Exteriores	86.819.078	405.983.831	68.425.806	97.738.838	0,03%	38.822.415	78.380.522	0,03%	80,19%	101,90%	50.962.628	31,27%
	5 - Relaciones Interiores	2.748.445.908	4.066.382.872	8.762.404.796	5.745.345.555	1,98%	8.447.531.003	5.486.750.316	2,15%	95,50%	-35,05%	3.567.457.943	-57,77%
	6 - Administración Fiscal	209.051.895	223.556.903	399.656.055	737.657.771	0,25%	154.313.916	326.366.175	0,13%	44,24%	111,49%	212.201.674	37,51%
	7 - Control de la Gestión Pública	39.670.083	46.675.618	35.540.083	48.286.418	0,02%	30.465.781	31.536.823	0,01%	65,31%	3,52%	20.505.087	-32,69%
	8 - Información y Estadística Básicas	163.715.421	156.981.385	441.231.889	356.941.102	0,12%	330.455.745	331.154.662	0,13%	92,78%	0,21%	215.315.125	-34,84%
Total 1 - ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL		5.627.200.677	7.086.219.493	11.629.143.419	8.981.401.340	3,10%	10.222.336.533	7.639.031.546	3,00%	85,05%	-25,27%	4.966.860.563	-51,41%
2 - SERVICIOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	1 - Defensa	930.829.877	2.578.504.066	1.111.246.312	2.523.855.164	0,87%	1.028.533.486	2.421.007.673	0,95%	95,92%	135,38%	1.574.127.225	53,05%
	2 - Seguridad Interior	3.198.502.635	1.646.375.056	3.546.405.882	2.614.970.740	0,90%	2.996.583.415	1.383.402.160	0,54%	52,90%	-53,83%	899.481.249	-69,98%
	3 - Sistema Penal	873.718.099	1.308.929.516	836.069.549	2.046.198.818	0,71%	547.304.459	1.507.996.910	0,59%	73,70%	175,53%	980.492.139	79,15%
	4 - Inteligencia	14.181.896	983.899	14.692.456	983.899	0,00%	15.707.600	171.458	0,00%	17,43%	-98,91%	111.481	-99,29%
Total 2 - SERVICIOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD		5.017.232.507	5.534.792.537	5.508.414.199	7.186.008.621	2,48%	4.588.128.960	5.312.578.201	2,09%	73,93%	15,79%	3.454.212.094	-24,71%
3 - SERVICIOS SOCIALES	1 - Salud	1.140.741.864	1.116.532.496	1.956.729.010	1.046.555.119	0,36%	1.776.031.304	741.260.996	0,29%	70,83%	-58,26%	481.964.236	-72,86%
	2 - Promoción y Asistencia Social	2.206.298.127	2.839.239.902	3.346.946.043	4.194.417.319	1,45%	2.858.958.541	2.375.028.463	0,93%	56,62%	-16,93%	1.544.231.771	-45,99%
	3 - Seguridad Social	957.403.929	904.529.342	1.038.103.952	1.026.930.635	0,35%	883.623.012	672.458.760	0,26%	65,48%	-23,90%	437.229.363	-50,52%
	4 - Educación y Cultura	24.063.026.096	8.476.232.220	13.517.144.819	11.868.371.883	4,10%	10.688.998.678	9.807.673.927	3,85%	82,64%	-8,25%	6.376.901.123	-40,34%
	5 - Ciencia y Técnica	3.859.592.369	4.056.376.496	5.577.999.430	7.207.921.350	2,49%	5.060.246.026	6.010.238.500	2,36%	83,38%	18,77%	3.907.827.373	-22,77%
	6 - Trabajo	303.279.792	373.551.680	197.642.115	516.651.680	0,18%	90.710.760	139.022.267	0,05%	26,91%	53,26%	90.391.591	-0,35%
	7 - Vivienda y Urbanismo	33.269.336.266	24.768.728.402	34.570.478.716	30.527.819.620	10,53%	34.318.112.571	28.565.635.483	11,21%	93,57%	-16,76%	18.573.235.035	-45,88%
	8 - Agua Potable y Alcantarillado	19.750.639.948	23.964.851.864	19.478.252.050	24.203.132.130	8,35%	19.305.812.766	22.198.946.243	8,71%	91,72%	14,99%	14.433.645.151	-25,24%
Total 3 - SERVICIOS SOCIALES		85.550.318.391	66.500.042.402	79.683.296.135	80.591.799.736	27,81%	74.982.493.656	70.510.264.639	27,68%	87,49%	-5,96%	45.845.425.643	-38,86%
4 - SERVICIOS ECONOMICOS	1 - Energía, Combustibles y Minería	16.842.582.426	7.320.251.257	16.159.511.785	14.285.401.855	4,93%	15.305.554.694	10.745.344.967	4,22%	75,22%	-29,79%	6.986.570.200	-54,35%
	2 - Comunicaciones	1.575.427.840	1.089.186.361	1.019.739.930	979.657.908	0,34%	897.544.618	909.247.306	0,36%	92,81%	1,30%	591.188.106	-34,13%
	3 - Transporte	54.688.184.313	77.851.360.864	58.799.150.280	164.987.412.392	56,93%	57.992.315.503	147.725.885.750	57,99%	89,54%	154,73%	96.050.640.930	65,63%
	4 - Ecología y Medio Ambiente	3.342.907.632	3.921.725.586	4.339.790.558	10.216.710.204	3,53%	4.052.268.714	10.053.686.654	3,95%	98,40%	148,10%	6.536.857.382	61,31%
	5 - Agricultura	1.493.228.869	426.066.115	1.673.736.092	1.139.509.178	0,39%	1.495.648.977	1.087.254.462	0,43%	95,41%	-27,31%	706.927.479	-52,73%
	6 - Industria	1.261.471.959	313.865.955	549.663.161	248.911.485	0,09%	421.771.217	238.348.770	0,09%	95,76%	-43,49%	154.973.192	-63,26%
	7 - Comercio, Turismo y Otros Servicios	1.105.406.750	1.477.715.696	1.094.981.701	1.118.257.230	0,39%	703.606.519	478.888.354	0,19%	42,82%	-31,94%	311.370.842	-55,75%
	8 - Seguros y Finanzas	300.000.000	82.199.683	98.927.754	73.299.683	0,03%	61.186.749	23.673.240	0,01%	32,30%	-61,31%	15.392.224	-74,84%
Total 4 - SERVICIOS ECONOMICOS		80.609.209.789	92.482.371.517	83.735.501.261	193.049.159.935	66,61%	80.929.896.991	171.262.329.504	67,23%	88,71%	111,62%	111.353.920.354	37,59%
Suma Total		176.803.961.364	171.603.425.949	180.556.355.014	289.808.369.632	100,00%	170.722.856.140	254.724.203.890	100,00%	87,89%	49,20%	165.620.418.654	-2,99%

Montos expresados en pesos. Fuente: Base de datos e-SIDIF

Anexo N°15: Beneficiarios de la IRD

Detalle		$ Cred. Inicial		$ Cred. Vigente			$ Devengado						
Cod. y Ult. Desc. Principal	Cod. y Ult. Desc. Parcial	2.018	2.019	2.018	2.019	%C. Vigente	2.018	2.019	%Devengado	%Ejecución	var interanual valores nominales	2019/ipc	var interanual valores reales IPC
1 - Bienes Preexistentes	1 - Tierras y Terrenos	362.170.371	1.794.440.493	1.000.000.000	1.206.329.870	0,67%	989.107.042	1.048.344.637	0,67%	86,90%	5,99%	681.628.503	-31,09%
	2 - Edificios e Instalaciones	34.231.159	69.515.570	49.554.409	67.358.102	0,04%	36.323.250	42.929.541	0,03%	63,73%	18,19%	27.912.576	-23,16%
	3 - Otros Bienes Preexistentes	500.000		0		0,00%	0		0,00%			0	
1 - Personal Permanente	1 - Retribución del Cargo	0		531.942		0,00%	416.324		0,00%		-100,00%	0	-100,00%
	3 - Retribuciones que no hacen al Cargo	0		853.285		0,00%	716.790		0,00%		-100,00%	0	-100,00%
	4 - Sueldo Anual Complementario	0		150.441		0,00%	105.407		0,00%		-100,00%	0	-100,00%
	6 - Contribuciones Patronales	0		371.148		0,00%	297.245		0,00%		-100,00%	0	-100,00%
1 - Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	1 - Alimentos para Personas	164.693.433	125.143	409.930.946	28.505.807	0,02%	11.306.128	417.131	0,00%	1,46%	-96,31%	271.217	-97,60%
	2 - Alimentos para Animales	0	0	0	0	0,00%	370.173	34.821	0,00%		-90,59%	22.641	-93,88%
	3 - Productos Pecuarios	0		0		0,00%	18.440		0,00%		-100,00%	0	-100,00%
	4 - Productos Agroforestales	0	0	0	0	0,00%	63.607	3.000	0,00%		-95,28%	1.951	-96,93%
	5 - Madera, Corcho y sus Manufacturas	0	0	0	0	0,00%	3.169.929	75.304	0,00%		-97,62%	48.962	-98,46%
	9 - Otros N.E.P.		0		0	0,00%		28	0,00%			18	
1 - Servicios Básicos	1 - Energía Eléctrica	32.175	637.847	14.612.664	20.755.873	0,01%	11.343.677	17.269.816	0,01%	83,20%	52,24%	11.228.749	-1,01%
	2 - Agua	0	15.785	0	15.785	0,00%	1.539.787	2.034.930	0,00%	12891,54%	32,16%	1.323.101	-14,07%
	3 - Gas	11.000	26.308	16.000	4.516.683	0,00%	288.951	4.805.658	0,00%	106,40%	1563,14%	3.124.615	981,36%
	4 - Teléfonos, Télex y Telefax	0	685.139	690.262	613.158	0,00%	641.924	340.474	0,00%	55,53%	-46,96%	221.375	-65,51%
	5 - Correos y Telégrafo	0	52.616	1.080.000	52.616	0,00%	235.733	553.576	0,00%	1052,11%	134,83%	359.932	52,69%
	9 - Otros N.E.P.	247.500	578.771	797.111	138.771	0,00%	0	24.066	0,00%	17,34%		15.648	
2 - Alquileres y Derechos	1 - Alquiler de Edificios y Locales	23.065.816	162.322.610	32.650.197	135.667.596	0,08%	687.976	966.092	0,00%	0,71%	40,43%	628.148	-8,70%
	2 - Alquiler de Maquinaria, Equipo y Medios de Transporte	0	858.301	2.350.008	110.934	0,00%	56.613.873	94.592.115	0,06%	85268,82%	67,08%	61.503.326	8,64%
	3 - Alquiler de Equipos de Computación	0	0	4.600	0	0,00%	11.317.142	3.335.153	0,00%		-70,53%	2.168.500	-80,84%
	4 - Alquiler de Fotocopiadoras	11.000	381.463	499.325	637.593	0,00%	1.673.302	2.497.438	0,00%	391,70%	49,25%	1.623.822	-2,96%
	5 - Arrendamiento de Tierras y Terrenos	335.500	3.105.790	1.135.500	2.753.174	0,00%	1.411.839	2.126.890	0,00%	77,25%	50,65%	1.382.893	-2,05%
	6 - Derechos de Bienes Intangibles	3.180.684	0	24.570.684	15.871.000	0,01%	24.311.643	16.315.444	0,01%	102,80%	-32,89%	10.608.221	-56,37%
	7 - Alquiler con opción a compra	80.000.000	0	52.419.335	0	0,00%	11.790.392	498.714	0,00%		-95,77%	324.261	-97,25%
	9 - Otros N.E.P.	0	210.462	1.790.910	2.560.462	0,00%	796.738	3.781.258	0,00%	147,68%	374,59%	2.458.555	208,58%
2 - Construcciones	1 - construcciones en bienes dominio Privado	7.286.989.748	9.250.241.791	7.192.834.211	9.444.488.486	5,26%	5.759.719.237	6.970.354.101	4,48%	73,80%	21,02%	4.532.089.792	-21,31%
	2 - Construcciones en Bienes de Dominio Público	38.746.218.515	57.643.672.568	39.108.941.891	133.327.121.139	74,32%	38.252.109.988	118.596.177.123	76,24%	88,95%	210,04%	77.110.648.324	101,59%
2 - Textiles y Vestuario	1 - Hilados y Telas	0	54.750.331	1.242.848	77.368.424	0,04%	3.638.275	116.322	0,00%	0,15%	-96,80%	75.632	-97,92%
	2 - Prendas de Vestir	0	0	637.864	368.000	0,00%	27.614.215	23.652.624	0,02%	6427,34%	-14,35%	15.378.819	-44,31%
	3 - Confecciones Textiles	0	0	3.974	1.106	0,00%	924.095	848.619	0,00%	76728,66%	-8,17%	551.768	-40,29%
	9 - Otros N.E.P.	0	0	1.131	0	0,00%	1.420.107	1.222.344	0,00%		-13,93%	794.762	-44,04%
3 - Mantenimiento, Reparación y Limpieza	1 - Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	147.914.397	453.163.606	322.013.228	493.752.419	0,28%	44.280.891	67.991.343	0,04%	13,77%	53,55%	44.207.635	-0,17%
	2 - Mantenimiento y Reparación de Vehículos	0	2.118.825	531.625	8.850.431	0,00%	19.976.011	34.965.380	0,02%	395,07%	75,04%	22.734.317	13,81%
	3 - Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo	1.888.789	85.813.287	27.460.330	189.291.593	0,11%	58.168.542	124.329.280	0,08%	65,68%	113,74%	80.838.284	38,97%
	4 - Mantenimiento y Reparacion de Vías de Comunicación	0	2.157.238	1.015.560	28.230.770	0,02%	58.058.761	195.418.643	0,13%	692,22%	236,59%	127.060.236	118,85%
	5 - Limpieza, Aseo y Fumigación	0	1.525.851	13.264.757	1.056.334	0,00%	60.906.802	69.958.446	0,04%	6622,76%	14,86%	45.486.636	-25,32%
	6 - Mantenimiento de Sistemas Informáticos	2.903.124	3.128.592	3.458.324	1.838.592	0,00%	4.221.354	28.984.906	0,02%	1576,47%	586,63%	18.845.843	346,44%
	9 - Otros N.E.P.	4.456.000	10.563.136	136.296.128	111.485.415	0,06%	204.801.827	204.317.226	0,13%	183,27%	-0,24%	132.846.051	-35,13%
3 - Maquinaria y Equipo	1 - Maquinaria y Equipo de Producción	502.346.227	311.160.975	543.362.799	433.012.839	0,24%	370.888.204	322.487.255	0,21%	74,48%	-13,05%	209.679.620	-43,47%
	2 - Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	1.294.270.622	905.262.957	6.181.270.520	17.454.707.444	9,73%	6.483.902.367	16.582.550.628	10,66%	95,00%	155,75%	10.781.892.476	66,29%
	3 - Equipo Sanitario y de Laboratorio	875.458.782	818.207.701	912.768.299	739.195.728	0,41%	891.913.647	531.410.549	0,34%	71,89%	-40,42%	345.520.513	-61,26%
	4 - Equipo de Comunicación y Señalamiento	791.789.085	623.654.485	1.078.424.801	551.233.746	0,31%	856.661.182	379.420.146	0,24%	68,83%	-55,71%	246.697.104	-71,20%
	5 - Equipo Educacional y Recreativo	1.730.407.211	220.093.164	1.322.379.147	198.033.040	0,11%	178.093.016	86.042.752	0,06%	43,45%	-51,69%	55.944.572	-68,59%
	6 - Equipo para Computación	2.161.567.988	2.579.038.074	3.992.878.351	2.488.202.585	1,39%	3.975.247.034	1.576.442.271	1,01%	63,36%	-60,34%	1.024.994.975	-74,22%
	7 - Equipo de Oficina y Muebles	718.419.484	861.905.400	756.603.359	777.397.501	0,43%	546.704.466	557.832.462	0,36%	71,76%	2,04%	362.699.910	-33,66%
	8 - Herramientas y Repuestos Mayores	363.503.363	414.479.970	292.556.565	454.473.810	0,25%	266.460.294	395.909.035	0,25%	87,11%	48,58%	257.418.098	-3,39%
	9 - Equipos Varios	2.844.974.640	2.876.494.571	2.648.953.018	2.875.712.771	1,60%	1.546.880.305	1.366.793.528	0,88%	47,53%	-11,64%	888.682.398	-42,55%
3 - Productos de Papel, Cartón e Impresos	1 - Papel de Escritorio y Cartón	0	1.557.335	132.785	1.578.089	0,00%	100.746	100.348	0,00%	6,36%	-0,39%	65.246	-35,24%
	2 - Papel para Computación	0	0	0	0	0,00%	68.564	3.025	0,00%		-95,59%	1.967	-97,13%
	3 - Productos de Artes Gráficas	0	0	0	0	0,00%	60.251	64.538	0,00%		7,11%	41.962	-30,35%
	4 - Productos de Papel y Cartón	0	0	0	0	0,00%	391.857	179.336	0,00%		-54,23%	116.604	-70,24%
	5 - Libros, Revistas y Periódicos	0	0	0	0	0,00%	97.167	3.115	0,00%		-96,79%	2.025	-97,92%
	7 - Especies Timbradas y Valores	0		0		0,00%	120		0,00%		-100,00%	0	-100,00%
	9 - Otros N.E.P.	0	0	0	0	0,00%	2.990	0	0,00%		-100,00%	0	-100,00%
4 - Equipo Militar y de Seguridad	0 - Equipo Militar y de Seguridad	922.784.612	2.343.809.197	1.113.571.473	3.175.651.874	1,77%	983.190.663	2.334.258.594	1,50%	73,50%	137,42%	1.517.723.403	54,37%
4 - Productos de Cuero y Caucho	1 - Cueros y Pieles	0	45.683.683	765.533	48.723.403	0,03%	0	1.392	0,00%	0,00%		905	
	2 - Artículos de Cuero	0	0	0	0	0,00%	70.966	15.298	0,00%		-78,44%	9.946	-85,98%
	3 - Artículos de Caucho	1.135.000	0	3.441	0	0,00%	824.792	306.731	0,00%		-62,81%	199.435	-75,82%
	4 - Cubiertas y Cámaras de Aire	0	5.325	49.902	205.505	0,00%	37.987.111	20.504.007	0,01%	9977,38%	-46,02%	13.331.604	-64,90%
	9 - Otros N.E.P.	0	0	9.041	0	0,00%	9.110	64.988	0,00%		613,34%	42.255	363,81%
4 - Servicios Técnicos y Profesionales	1 - Estudios, Investigaciones y Proyectos de Factibilidad	350.046.583	1.885.053.433	424.537.255	540.718.350	0,30%	309.945.133	309.344.999	0,20%	57,21%	-0,19%	201.134.590	-35,11%
	2 - Médicos y Sanitarios	0	149.238	1.103.160	638.467	0,00%	2.933.323	3.004.688	0,00%	470,61%	2,43%	1.953.633	-33,40%
	3 - Jurídicos	0	47.354	70.871	0	0,00%	58.402	73.958	0,00%		26,64%	48.087	-17,66%
	4 - Contabilidad y Auditoría	4.900.000	19.848.630	10.839.498	24.088.422	0,01%	8.001.140	11.266.639	0,01%	46,77%	40,81%	7.325.513	-8,44%
	5 - De Capacitación	650.033	950.589	1.093.803	829.499	0,00%	1.162.361	916.274	0,00%	110,46%	-21,17%	595.757	-48,75%
	6 - De Informática y Sistemas Computarizados	7.369.132	5.620.555	7.373.592	3.616.064	0,00%	9.636.755	12.782.488	0,01%	353,49%	32,64%	8.311.111	-13,76%
	7 - De Turismo	0		0		0,00%	0		0,00%			0	
	9 - Otros N.E.P.	263.847.349	440.457.810	399.943.607	180.574.998	0,10%	305.715.235	229.427.006	0,15%	127,05%	-24,95%	149.172.305	-51,21%
5 - Asistencia Social al Personal	1 - Seguros de Riesgo de Trabajo	0		7.520		0,00%	6.199		0,00%		-100,00%	0	-100,00%
	9 - Otras Asistencias Sociales al Personal	0		329		0,00%	120		0,00%		-100,00%	0	-100,00%
5 - Libros, Revistas y Otros Elementos Coleccionables	0 - Libros, Revistas y Otros Elementos Coleccionables	479.970.588	60.774.755	394.032.497	76.536.616	0,04%	329.138.789	49.402.377	0,03%	64,55%	-84,99%	32.121.181	-90,24%
5 - Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	1 - Compuestos Químicos	1.100.000	207.927.912	9.734.766	202.404.098	0,11%	49.768.850	74.504.054	0,05%	36,81%	49,70%	48.442.168	-2,67%
	2 - Productos Farmacéuticos y Medicinales	0	0	817	900.000	0,00%	244.466	432.812	0,00%	48,09%	77,04%	281.412	15,11%
	3 - Abonos y Fertilizantes	0	0	0	0	0,00%	182.738	2.570	0,00%		-98,59%	1.671	-99,09%
	4 - Insecticidas, Fumigantes y Otros	0	0	1.894	17.194.497	0,01%	343.796	485.698	0,00%	2,82%	41,28%	315.799	-8,14%
	5 - Tintas, Pinturas y Colorantes	0	0	84.112	0	0,00%	6.025.266	4.682.597	0,00%		-22,28%	3.044.602	-49,47%
	6 - Combustibles y Lubricantes	0	2.596.964	1.895.522	6.598.142	0,00%	126.439.715	227.349.329	0,15%	3445,66%	79,81%	147.821.410	16,91%
	7 - Específicos Veterinarios	0	0	0	0	0,00%	240	2.029	0,00%		745,54%	1.319	449,77%
	8 - Productos de Material Plástico	0	0	129.231	1.500.227	0,00%	9.942.348	16.196.510	0,01%	1079,60%	62,90%	10.530.891	5,92%
	9 - Otros N.E.P.	0	0	265.509	0	0,00%	2.692.416	1.384.479	0,00%		-48,58%	900.181	-66,57%

Montos expresados en pesos. Fuente: Base de datos e-SIDIF.

Anexo Nº15 Beneficiarios IRD

Detalle		$ Cred. Inicial		$ Cred. Vigente			$ Devengado						
Cod. y Ult. Desc. Principal	Cod. y Ult. Desc. Parcial	2.018	2.019	2.018	2.019	%C. Vigente	2.018	2.019	%Devengado	%Ejecución	var interanual valores nominales	2019/ipc	var interanual valores reales IPC
5 - Servicios Comerciales y Financieros	1 - Transporte	5.520.600	72.113.523	35.528.973	46.163.329	0,03%	92.516.359	29.565.457	0,02%	64,05%	-68,04%	19.223.314	-79,22%
	2 - Almacenamiento	0	759.450	25.372.066	164.963	0,00%	3.233.886	973.325	0,00%	590,03%	-69,90%	632.851	-80,43%
	3 - Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	410.763	284.457	201.695	34.457	0,00%	110.785	306.465	0,00%	889,41%	176,63%	199.262	79,86%
	4 - Primas y Gastos de Seguros	46.310	52.744.718	48.819.889	28.345.661	0,02%	3.261.519	2.498.880	0,00%	8,82%	-23,38%	1.624.760	-50,18%
	5 - Comisiones y Gastos Bancarios	1.879.858	605.080	6.426.453	514.924	0,00%	2.028.161	1.941.365	0,00%	377,02%	-4,28%	1.262.266	-37,76%
	6 - Internet	0	626.278	3.011.526	526.278	0,00%	133.785	519.736	0,00%	98,76%	288,49%	337.929	152,59%
	9 - Otros N.E.P.	30.250	2.790.016	3.120.350	9.126.292	0,01%	9.304.158	19.809.527	0,01%	217,06%	112,91%	12.880.057	38,43%
6 - Obras de Arte	0 - Obras de Arte	1.005.000	100.000	2.020.980	6.000.000	0,00%	665.980	4.020.000	0,00%	67,00%	503,62%	2.613.784	292,47%
6 - Productos de Minerales No Metálicos	1 - Productos de Arcilla y Cerámica	0	136.285.556	890.384	76.728.099	0,04%	345.552	594.016	0,00%	0,77%	71,90%	386.226	11,77%
	2 - Productos de Vidrio	0	0	25.343	0	0,00%	389.307	444.022	0,00%		14,05%	288.701	-25,84%
	3 - Productos de Loza y Porcelana	0	0	1.277	0	0,00%	185.397	124.599	0,00%		-32,79%	81.014	-56,30%
	4 - Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	0	0	98.987	9.172.237	0,01%	7.557.443	1.830.011	0,00%	19,95%	-75,79%	1.189.864	-84,26%
	5 - Cemento, Cal y Yeso	0	0	37.071	0	0,00%	2.813.169	3.687.671	0,00%		31,09%	2.397.705	-14,77%
	9 - Otros N.E.P.	24.642	0	32.797	330.000	0,00%	30.331.963	51.444.476	0,03%	15589,24%	69,60%	33.448.944	10,28%
7 - Pasajes y Viáticos	1 - Pasajes	314.375.527	482.425.223	419.139.745	374.281.468	0,21%	13.920.565	15.997.966	0,01%	4,27%	14,92%	10.401.798	-25,28%
	2 - Viáticos	2.104.250	17.674.578	8.936.176	14.927.363	0,01%	421.006.551	365.702.547	0,24%	2449,88%	-13,14%	237.777.989	-43,52%
	9 - Otros N.E.P.	0	3.284.265	12.528.389	8.815.251	0,00%	257.552	2.076.328	0,00%	23,55%	706,18%	1.350.018	424,17%
7 - Productos Metálicos	1 - Productos Ferrosos	186.956.454	72.154.713	669.724.180	108.454.609	0,06%	611.342.394	203.018.826	0,13%	187,19%	-66,79%	132.001.837	-78,41%
	2 - Productos No Ferrosos	0	0	7.809.844	0	0,00%	5.035.026	6.421.095	0,00%		27,53%	4.174.964	-17,08%
	3 - Material de Guerra		0		0	0,00%		338	0,00%			220	
	4 - Estructuras Metálicas Acabadas	0	2.721.097	8.342.932	2.725.783	0,00%	11.315.689	1.900.897	0,00%	69,74%	-83,20%	1.235.954	-89,08%
	5 - Herramientas Menores	11.165.246	0	11.174.264	5.000	0,00%	7.476.898	4.011.029	0,00%	80220,58%	-46,35%	2.607.951	-65,12%
	9 - Otros N.E.P.	5.064.643	0	5.098.137	1.740.000	0,00%	3.029.107	6.892.355	0,00%	396,11%	127,54%	4.481.375	47,94%
7 - Semovientes	0 - Semovientes	333.000	572.995	794.500	1.171.800	0,00%	394.500	949.800	0,00%	81,05%	140,76%	617.555	56,54%
8 - Activos Intangibles	1 - Programas de Computación	1.083.776.200	1.206.880.934	1.716.967.835	2.475.813.773	1,38%	1.182.843.441	1.752.848.557	1,13%	70,80%	48,19%	1.139.693.470	-3,65%
	9 - Otros activos intangibles	307.542.993	264.696.217	80.288.668	28.990.030	0,02%	19.560.537	8.656.599	0,01%	29,86%	-55,74%	5.628.478	-71,23%
8 - Impuestos, Derechos, Tasas y Juicios	1 - Impuestos Indirectos	0	8.785.089	2.258.599	1.111.436	0,00%	5.608	9.739	0,00%	0,88%	73,66%	6.332	12,91%
	3 - Derechos y Tasas	14.025	1.847.438	16.118.499	26.901.170	0,01%	14.453.482	27.356.710	0,02%	101,69%	89,27%	17.787.197	23,07%
	4 - Multas y Recargos	0	0	2.900.000	0	0,00%	2.595.545	574	0,00%		-99,98%	373	-99,99%
	9 - Otros N.E.P.	2.750	3.220.073	125.560	1.466.139	0,00%	544.647	1.418.155	0,00%	96,73%	160,38%	922.077	69,30%
8 - Minerales	1 - Minerales Metalíferos	0	20.200.030	394.087	13.811.149	0,01%	0	0	0,00%	0,00%		0	
	2 - Petroleo Crudo y Gas Natural	0	0	19.387	4.552.600	0,00%	189.939	63.949	0,00%	1,40%	-66,33%	41.580	-78,11%
	3 - Carbón Mineral		0		0	0,00%		690	0,00%			449	
	4 - Piedra, Arcilla y Arena	0	0	10.977	0	0,00%	14.501.153	17.016.344	0,01%		17,34%	11.063.943	-23,70%
	9 - Otros N.E.P.	0	0	190	0	0,00%	100.374	1.000.352	0,00%		896,62%	650.424	548,00%
9 - Otros Bienes de Consumo	1 - Elementos de Limpieza	8.874.250	176.559.495	13.077.646	158.524.500	0,09%	942.306	1.717.706	0,00%	1,08%	82,29%	1.116.844	18,52%
	2 - Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	3.349	0	3.349	0	0,00%	3.605.432	4.022.372	0,00%		11,56%	2.615.326	-27,46%
	3 - Utiles y Materiales Eléctricos	26.804.689	33.475.698	30.206.520	50.023.639	0,03%	85.413.781	38.232.286	0,02%	76,43%	-55,24%	24.858.443	-70,90%
	4 - Utensilios de Cocina y Comedor	0	0	0	0	0,00%	242.162	271.304	0,00%		12,03%	176.400	-27,16%
	5 - Utiles Menores Médico, Quirúrgico y de Laboratorio	0	0	327.438	6.952.371	0,00%	924.887	9.649.112	0,01%	138,79%	943,28%	6.273.805	578,33%
	6 - Repuestos y Accesorios	4.011.718	3.032.595	6.795.228	35.905.970	0,02%	48.369.679	100.821.690	0,06%	280,79%	108,44%	65.553.765	35,53%
	9 - Otros N.E.P.	15.400.000	8.153.828	63.178.692	226.048.813	0,13%	15.711.920	9.450.607	0,01%	4,18%	-39,85%	6.144.738	-60,89%
9 - Otros Servicios	1 - Servicios de Ceremonial	96.411.711	229.013.683	167.601.760	228.281.540	0,13%	649.970	356.114	0,00%	0,16%	-45,21%	231.543	-64,38%
	3 - Servicios de Vigilancia	0	0	24.666.400	12.673.423	0,01%	172.623.656	199.135.593	0,13%	1571,28%	15,36%	129.476.979	-24,99%
	4 - Gastos Protocolares	0	0	263.825	0	0,00%	400.529	20.230	0,00%		-94,95%	13.154	-96,72%
	6 - Becas de Investigación	0	0	0	0	0,00%	0	14.350	0,00%			9.330	
	9 - Otros N.E.P.	77.440	3.619.951	23.044.357	670.697	0,00%	30.981.712	2.925.069	0,00%	436,12%	-90,56%	1.901.865	-93,86%
Total IRD		62.245.225.578	86.969.498.580	71.913.938.630	179.384.422.612	100,00%	65.783.496.065	155.554.649.783	100,00%	86,72%	136,46%	101.140.864.619	53,75%

Montos expresados en pesos. Fuente: Base de datos e-SIDIF.

Anexo N°16 Transferencias de Capital

A: Beneficiarios

DETALLE			$ Cred. Inicial		$ Cred. Vigente			$ Devengado						
Cod. y Ult. Desc. Principal	Cod. y Ult. Desc. Parcial	Cod. y Ult. Desc. Subparcial	2.018	2.019	2.018	2.019	%cv	2.018	2.019	%Devengado	%Ejecución	var interanual valores nominales	2019/ipc	var interanual valores reales IPC
2 - Transf. al Sector Privado para Financiar Gastos Capital	1 - Transferencias a Personas	00000 - Transferencias a Personas	0	513.263	8.165.583	22.552.393	FALSO	3.694.086	19.235.892	0,02%	85,29%	420,72%	12.507.082	238,57%
	Total 1 - Transferencias a Personas		**0**	**513.263**	**8.165.583**	**22.552.393**	0,02%	**3.694.086**	**19.235.892**	0,02%	85,29%	420,72%	12.507.082	238,57%
	3 - Transferencias para Actividades Científicas o Académicas	02001 - Centros de Investigación del Sistema INTI	25.152.000	7.305.717	368.680.214	7.305.717	0,01%	368.680.214	7.302.116	0,01%	99,95%	-98,02%	4.747.800	-98,71%
		02009 - ARGENINTA	5.069.415	5.524.459	0	6.934.459	0,01%	3.234.447	214.074	0,00%	3,09%	-93,38%	139.190	-95,70%
		02147 - Fundacion Universidad Nacional de Cuyo	1.000.000	568.248	0	568.248	0,00%	8.407.049	0	0,00%	0,00%	-100,00%	0	-100,00%
		02245 - Fundación Centro de Diagnóstico Nuclear	0	0	0	5.000.000	0,00%	0	2.466.057	0,00%	49,32%	#¡DIV/0!	1.603.418	#¡DIV/0!
		02401 - Laboratorios de Investig. Genética y Biología Molecular	20.000.000	30.000.000	20.000.000	30.000.000	0,03%	8.634.262	25.000.000	0,03%	83,33%	189,54%	16.254.876	88,26%
		02406 - Instituto de Investigaciones Ciencias Tecnológicas y Materiales	30.000.000	20.000.000	30.000.000	20.000.000	0,02%	64.999.990	46.600.000	0,05%	233,00%	-28,31%	30.299.090	-53,39%
		02409 - Laboratorio de Petrotomía Facultad Cs. Nat. de Salta	22.000.000		22.000.000		0,00%	0		0,00%	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	0	#¡DIV/0!
		02412 - Centro Científico Tecnológico de Rosario	3.900.000		3.900.000		0,00%	0		0,00%	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	0	#¡DIV/0!
		02434 - Fundación AHUEKNA	3.500.000	4.771.179	2.000.000	4.771.179	0,00%	2.000.000	5.339.427	0,01%	111,91%	166,97%	3.471.669	73,58%
		02474 - Fundación Iberoamericana de Estudios Superiores	0		2.025.101		0,00%	2.025.101		0,00%	#¡DIV/0!	-100,00%	0	-100,00%
		02482 - Fundación Instituto de Tecnologías Nucleares para la Salud		0		0	0,00%		1.500.000	0,00%	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	975.293	#¡DIV/0!
		02544 - Instituto de Fisiología Molecular y Neurociencias	60.000.000	50.000.000	60.000.000	50.000.000	0,05%	72.000.000	71.000.000	0,07%	142,00%	-1,39%	46.163.849	-35,88%
		02549 - Instituto de Investigaciones en Fisicoquímica de Córdoba	31.000.000	31.844.347	31.000.000	31.844.347	0,03%	50.000.000	9.336.903	0,01%	29,32%	-81,33%	6.070.808	-87,86%
		02554 - Instituto de Histología y Embriología de Mendoza	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	0,02%	0	0	0,00%	0,00%	#¡DIV/0!	0	#¡DIV/0!
		02556 - Instituto de Investigaciones de Biodiversidad y Medioambiente	30.000.000	21.229.564	30.000.000	21.229.564	0,02%	21.400.000	15.000.000	0,02%	70,66%	-29,91%	9.752.926	-54,43%
		02559 - Centro de Estudios Fotosintéticos y Bioquímicos	0	42.459.129	0	42.459.129	0,04%	20.000.000	0	0,00%	0,00%	-100,00%	0	-100,00%
		09999 - Sin discriminar	78.662.802	19.000.000	118.399.777	372.593.489	0,34%	79.882.842	420.892.045	0,42%	112,96%	426,89%	273.661.928	242,58%
	Total 3 - Transferencias para Actividades Científicas o		**330.284.217**	**252.702.643**	**708.005.092**	**612.706.132**	0,55%	**701.263.905**	**604.650.622**	0,61%	98,69%	-13,78%	393.140.847	-43,94%
	4 - Transf. a Otras Inst. Cult. y Sociales sin Fines de Lucro	02140 - Caritas Argentina	0	0	0	0	0,00%	449.609	10.961.763	0,01%	#¡DIV/0!	2338,07%	7.127.284	1485,22%
		02143 - Salas de Teatro	0	29.522.863	0	43.072.863	0,04%	31.370.077	67.038.990	0,07%	155,64%	113,70%	43.588.420	38,95%
		02144 - Grupo de Teatro Independiente	0	10.735.587	0	25.608.587	0,02%	338.600	0	0,00%	0,00%	-100,00%	0	-100,00%
		02237 - Entidades Mutuales	88.899.214	100.053.771	63.899.214	100.053.771	0,09%	25.283.447	29.977.099	0,03%	29,96%	18,56%	19.490.962	-22,91%
		02493 - Fundación Catedral de la Fe	0		3.221.499		0,00%	3.221.498		0,00%	#¡DIV/0!	-100,00%	0	-100,00%
		02496 - Asociación Cooperadora del Instituto Saturnino Enrique Unzué	0	0	2.300.000	14.227.872	0,01%	0	10.542.534	0,01%	74,10%	#¡DIV/0!	6.854.704	#¡DIV/0!
		02497 - Centro de Análisis y Elaboración de Políticas Públicas	0		0		0,00%	0		0,00%	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	0	#¡DIV/0!
		02504 - Asociación Raleña Por un Futuro en Marcha	0		0		0,00%	664.153		0,00%	#¡DIV/0!	-100,00%	0	-100,00%
		02506 - Asociación Civil Habitat	0		0		0,00%	5.583.240		0,00%	#¡DIV/0!	-100,00%	0	-100,00%
		02526 - Asociación Civil de los Trabajadores de la Economía Popular	0		0		0,00%	3.458.072		0,00%	#¡DIV/0!	-100,00%	0	-100,00%
		02527 - Fundación Pro Vivienda Social	0		0		0,00%	3.892.474		0,00%	#¡DIV/0!	-100,00%	0	-100,00%
		02571 - Asociación de Mujeres para Ayuda Solidaria	0		0		0,00%	394.330		0,00%	#¡DIV/0!	-100,00%	0	-100,00%
		02583 - Fundación Sagrada Familia	0	0	0	0	0,00%	19.956.888	295.318	0,00%	#¡DIV/0!	-98,52%	192.014	-99,04%
		02657 - Congregación Israelita de la República Argentina (CIRA)	0	0	2.000.000	3.000.000	0,00%	2.000.000	3.000.000	0,00%	100,00%	50,00%	1.950.585	-2,47%
		02669 - Asociación Cooperadora del Instituto Félix Fernando Bernasconi		0		0	0,00%		1.569.004	0,00%	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	1.020.158	#¡DIV/0!
		09999 - Sin discriminar	305.527.075	224.499.958	475.251.337	576.186.641	0,52%	250.813.847	453.104.460	0,46%	78,64%	80,65%	294.606.281	17,46%
	Total 4 - Transf. a Otras Inst. Cult. y Sociales sin Fines de Lucro		**394.426.289**	**364.812.179**	**546.672.050**	**762.149.734**	0,69%	**347.426.235**	**576.489.169**	0,58%	75,64%	65,93%	374.830.409	7,89%
	5 - Transferencias a Cooperativas	02050 - Cooperativas Agropecuarias	69.143.891	74.233.446	59.143.891	74.233.446	0,07%	33.763.080	19.215.608	0,02%	25,89%	-43,09%	12.493.893	-63,00%
		02053 - Cooperativas de Servicios Públicos	69.143.891	74.233.446	58.343.891	74.233.446	0,07%	93.732.721	73.353.782	0,07%	98,82%	-21,74%	47.694.267	-49,12%
		02054 - Cooperativas de Trabajo	69.493.892	74.698.225	58.693.892	69.598.225	0,06%	42.189.711	25.379.081	0,03%	36,47%	-39,85%	16.501.353	-60,89%
		02130 - Cooperativas de Crédito, Consumo y Vivienda	0		0		0,00%	453.636		0,00%	#¡DIV/0!	-100,00%	0	-100,00%
		02238 - Federaciones y Confederaciones de Cooperativas	0	0	0	0	0,00%	3.378.250	13.281.997	0,01%	#¡DIV/0!	293,16%	8.635.889	155,63%
		09999 - Otras	55.261.851	151.342.617	79.099.229	130.941.011	0,12%	67.564.643	118.716.560	0,12%	90,66%	75,71%	77.188.921	14,24%
	Total 5 - Transferencias a Cooperativas		**263.043.525**	**374.507.734**	**255.280.903**	**349.006.128**	0,32%	**241.082.041**	**249.947.028**	0,25%	71,62%	3,68%	162.514.323	-32,59%
	6 - Transferencias a Empresas Privadas	02024 - Operadores Privados de FEMESA		0		0	0,00%		0	0,00%	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	0	#¡DIV/0!
		02025 - Empresa Ejecutora del Puente Santo Tome-Sao Borja	0		0		0,00%	0		0,00%	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	0	#¡DIV/0!
		02075 - Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico - CAMESSA	167.317.865		0		0,00%	0		0,00%	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	0	#¡DIV/0!
		02507 - Fondo Concursable de Comunicación Audiovisual	0	39.186.374	0	39.186.374	0,04%	11.135.375	37.150.160	0,04%	94,80%	233,62%	24.154.850	116,92%
		02519 - Empresas Adjudicatarias Proyecto PERMER II	0	0	189.000.000	0	0,00%	413.378.778	423.370.283	0,43%	#¡DIV/0!	2,42%	275.273.266	-33,41%
		02525 - Empresas Adjudicatarias Proyectos Líneas Alta y Media Tensión	0	0	1.280.144.649	569.994.029	0,52%	325.937.341	0	0,00%	0,00%	-100,00%	0	-100,00%
		02565 - National Shipping S.A.	0	0	140.000	285	0,00%	120.944	120.285	0,00%	42205,26%	-0,54%	78.209	-35,33%
		09999 - Sin discriminar	1.217.735.670	1.379.377.427	531.634.795	878.387.508	0,80%	1.111.342.548	461.731.950	0,47%	52,57%	-58,45%	300.215.832	-72,99%
	Total 6 - Transferencias a Empresas Privadas		**1.385.053.535**	**1.418.563.801**	**2.000.919.444**	**1.487.568.196**	1,35%	**1.861.914.985**	**922.372.678**	0,93%	62,01%	-50,46%	599.722.157	-67,79%
Total 2 - Transf. al Sector Privado para Financiar Gastos Capital			**2.372.807.566**	**2.411.099.620**	**3.519.043.072**	**3.233.982.583**	2,93%	**3.155.381.251**	**2.372.695.390**	2,39%	73,37%	-24,80%	1.542.714.818	-51,11%

Montos expresados en pesos. Fuente: Base de datos e-SIDIF.

Anexo N°16 Transferencias de Capital

A: Beneficiarios

DETALLE			$ Cred. Inicial		$ Cred. Vigente			$ Devengado						
Cod. y Ult. Desc. Principal	Cod. y Ult. Desc. Parcial	Cod. y Ult. Desc. Subparcial	2.018	2.019	2.018	2.019	%cv	2.018	2.019	%Devengado	%Ejecución	var interanual valores nominales	2019/ipc	var interanual valores reales IPC
3 - Transferencias a la Administración Nacional	5 - Transf. a Org. Descentralizados p/ Finan. Gastos de Capital	00000 - Transf. a Org. Descentralizados p/ Finan. Gastos de Capital	0		0		0,00%	0		0,00%	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	0	#¡DIV/0!
Total 5 - Transf. a Org. Descentralizados p/ Finan. Gastos de			**0**		**0**		0,00%	**0**		0,00%	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	0	#¡DIV/0!
Total 3 - Transferencias a la Administración Nacional			**0**		**0**		0,00%	**0**		0,00%	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	0	#¡DIV/0!
5 - Transferencias a Otras Entidades del Sector Público Nacional	6 - Transf.a Inst.Pub.	00719 - Nación Servicios S.A.	488.532.195	700.000.000	90.000.000	15.450.000	0,01%	87.855.303	8.772.389	0,01%	56,78%	-90,01%	5.703.764	-93,51%
	Finan. para Financiar	09999 - Sin discriminar	3.873.019		0		0,00%	0		0,00%	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	0	#¡DIV/0!
	Total 6 - Transf.a Inst.Pub. Finan. para Financiar Gastos de		**492.405.214**	**700.000.000**	**90.000.000**	**15.450.000**	0,01%	**87.855.303**	**8.772.389**	0,01%	56,78%	-90,01%	5.703.764	-93,51%
	7 - Transf.a Emp. Pub. No Finan. p/Financiar Gastos de Capital	00181 - DIOXITEK S.A.	0	549.390.774	300.000.000	449.390.774	0,41%	300.000.000	430.552.820	0,43%	95,81%	43,52%	279.943.316	-6,69%
		00510 - Integración Energética Argentina S.A	2.727.252.173	0	1.238.252.173	8.021.649.322	7,26%	1.238.252.173	6.046.329.138	6,10%	75,38%	388,30%	3.931.293.327	217,49%
		00523 - Corredores Viales S.A.	0	0	100.000.000	50.000.000	0,05%	100.000.000	0	0,00%	0,00%	-100,00%	0	-100,00%
		00563 - Fábrica Argentina de Aviones General San Martín		0		95.000.000	0,09%		95.000.000	0,10%	100,00%	#¡DIV/0!	61.768.531	#¡DIV/0!
		00570 - Contenidos Públicos S.E.	249.916.531	332.768.517	249.916.531	262.768.517	0,24%	249.916.531	249.632.610	0,25%	95,00%	-0,11%	162.309.889	-35,05%
		00735 - Yacimientos Carboníferos de Rio Turbio	0		211.000.000		0,00%	211.000.000		0,00%	#¡DIV/0!	-100,00%	0	-100,00%
		00752 - Correo Argentino	473.000.000	509.422.861	473.000.000	509.422.861	0,46%	473.000.000	509.422.861	0,51%	100,00%	7,70%	331.224.227	-29,97%
		00753 - Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AYSA S.A.)	13.631.067.160	15.544.368.457	14.895.617.991	23.865.187.442	21,61%	14.894.617.990	22.984.014.976	23,18%	96,31%	54,31%	14.944.092.962	0,33%
		00755 - VENG S.A.	50.000.000		50.000.000		0,00%	50.000.000		0,00%	#¡DIV/0!	-100,00%	0	-100,00%
		00775 - Belgrano Cargas y Logística	1.690.000.000	1.667.000.000	1.463.279.283	500.000.000	0,45%	1.463.279.283	500.000.000	0,50%	100,00%	-65,83%	325.097.529	-77,78%
		00776 - Radio y Televisión Argentina S.E. (RTA S.E.)	43.463.159	51.407.623	43.463.159	51.407.623	0,05%	43.463.159	51.407.000	0,05%	100,00%	18,28%	33.424.577	-23,10%
		00777 - Administración de Infraestructuras Ferroviarias S.E.	6.999.999.996	8.990.052.714	5.718.020.870	8.423.325.502	7,63%	5.710.697.084	8.420.840.749	8,49%	99,97%	47,46%	5.475.189.043	-4,12%
		00778 - Operador Ferroviario S.E.	4.500.000.000	3.971.000.000	434.630.055	1.500.000.000	1,36%	434.630.055	1.500.000.000	1,51%	100,00%	245,12%	975.292.588	124,40%
		00789 - Desarrollo del Capital Humano Ferroviario S.A	2.000.000		2.000.000		0,00%	2.000.000		0,00%	#¡DIV/0!	-100,00%	0	-100,00%
		00791 - TELAM S.E.	15.700.518	16.285.448	15.700.518	16.285.448	0,01%	14.355.314	438.020	0,00%	2,69%	-96,95%	284.798	-98,02%
		00794 - Nucleoelectrica Argentina S.A.	7.500.000.000	0	7.290.362.430	1.100.304.570	1,00%	7.290.362.430	1.100.304.570	1,11%	100,00%	-84,91%	715.412.594	-90,19%
		00799 - EDUCAR S.E.	189.061.998	191.121.858	189.061.998	191.121.858	0,17%	189.061.998	191.121.000	0,19%	100,00%	1,09%	124.265.930	-34,27%
	Total 7 - Transf.a Emp. Pub. No Finan. p/Financiar Gastos de		**38.071.461.535**	**31.822.818.252**	**32.674.305.008**	**45.035.863.917**	40,78%	**32.664.636.017**	**42.079.063.744**	42,43%	93,43%	28,82%	27.359.599.313	-16,24%
	8 - Transf.a Emp. Pub. Multinac. p/Financiar Gastos de Capital	00550 - Comision Tecnica Mixta Salto Grande		144.008.349		144.008.349	0,13%		0	0,00%	0,00%	#¡DIV/0!	0	#¡DIV/0!
	Total 8 - Transf.a Emp. Pub. Multinac. p/Financiar Gastos de			**144.008.349**		**144.008.349**	0,13%		**0**	0,00%	0,00%	#¡DIV/0!	0	#¡DIV/0!
	9 - Transf. Fondos Fiduc. y Otros Entes SPNnoF p/ Gs.de Capital	00403 - Superintendencia de Bienestar de la Policía Federal Argentina		0		1.000.000	0,00%		1.000.000	0,00%	100,00%	#¡DIV/0!	650.195	#¡DIV/0!
		00511 - Mercado Central	97.344.028		87.939.669		0,00%	55.894.475		0,00%	#¡DIV/0!	-100,00%	0	-100,00%
		00515 - Fondo Fiduciario para la Vivienda Social	0	5.662.062.809	1.689.671.267	8.449.529.099	7,65%	1.782.800.000	8.446.015.224	8,52%	99,96%	373,75%	5.491.557.363	208,03%
		00556 - Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo	439.600.000	10.000.000	439.600.000	440.000.000	0,40%	439.600.000	440.000.000	0,44%	100,00%	0,09%	286.085.826	-34,92%
		00625 - Administracion Federal de Ingresos Publicos		0		200.000.000	0,18%		0	0,00%	0,00%	#¡DIV/0!	0	#¡DIV/0!
		00765 - Fondo Nacional de Desarrollo Productivo	0	0	47.175.800	0	0,00%	0	0	0,00%	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	0	#¡DIV/0!
		00956 - Fondo Fiduciario de Capital Social	37.590.000		60.000.000		0,00%	29.470.000		0,00%	#¡DIV/0!	-100,00%	0	-100,00%
		00960 - Fondo Fiduciario para el Transporte Eléctrico Federal	184.097.225		394.097.225		0,00%	394.097.225		0,00%	#¡DIV/0!	-100,00%	0	-100,00%
		00967 - Fondo Fiduciario para Subsidios a Consumos Residenciales de Gas (Ley N° 25.565)	0		0		0,00%	0		0,00%	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	0	#¡DIV/0!
		00969 - Fondo de Infraestructura Hídrica		0		0	0,00%		0	0,00%	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	0	#¡DIV/0!
		00981 - Fondo Fiduciario Programa Crédito Argentino del Bicentenario para la Vivienda Única Familiar	9.000.000.000	7.172.577.205	9.281.000.000	5.918.960.915	5,36%	9.000.000.000	5.918.960.915	5,97%	100,00%	-34,23%	3.848.479.138	-57,24%
		02129 - Inst. Nac.de Serv. Sociales para Jubilados y Pensionionados		44.294.666		3.627.532	0,00%		3.626.850	0,00%	99,98%	#¡DIV/0!	2.358.160	#¡DIV/0!
		09999 - Otros Fondos Fiduciarios	1.040.658.000	1.000.000	64.996.693	999.715	0,00%	19.278.137	0	0,00%	0,00%	-100,00%	0	-100,00%
	Total 9 - Transf. Fondos Fiduc. y Otros Entes SPNnoF p/ Gs.de		**10.799.289.253**	**12.889.934.680**	**12.064.480.654**	**15.014.117.261**	13,60%	**11.721.139.837**	**14.809.602.988**	14,93%	98,64%	26,35%	9.629.130.682	-17,85%
Total 5 - Transferencias a Otras Entidades del Sector Público Nacional			**49.363.156.002**	**45.556.761.281**	**44.828.785.662**	**60.209.439.527**	54,53%	**44.473.631.158**	**56.897.439.121**	57,37%	94,50%	27,94%	36.994.433.759	-16,82%

Montos expresados en pesos. Fuente: Base de datos e-SIDIF.

Anexo N°16 Transferencias de Capital

A: Beneficiarios

DETALLE			$ Cred. Inicial		$ Cred. Vigente			$ Devengado						
Cod. y Ult. Desc. Principal	Cod. y Ult. Desc. Parcial	Cod. y Ult. Desc. Subparcial	2.018	2.019	2.018	2.019	%cv	2.018	2.019	%Devengado	%Ejecución	var interanual valores nominales	2019/ipc	var interanual valores reales IPC
6 - Transferencias a Universidades Nacionales	2 - Transferencias a Univ. Nac. p/financiar Gastos de Capital	00806 - Universidad de Buenos Aires	583.633.713	0	75.037.376	199.699.169	0,18%	138.149.357	131.116.878	0,13%	65,66%	-5,09%	85.251.546	-38,29%
		00807 - Universidad Nacional de Catamarca	36.749.888	0	3.847.813	4.360.008	0,00%	17.904.995	5.665.426	0,01%	129,94%	-68,36%	3.683.632	-79,43%
		00808 - Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Bs. As.	62.251.082	0	38.501.895	6.308.049	0,01%	9.335.011	12.856.275	0,01%	203,81%	37,72%	8.359.087	-10,45%
		00809 - Universidad Nacional del Comahue	55.042.219	0	45.434.175	12.137.054	0,01%	40.443.649	10.088.273	0,01%	83,12%	-75,06%	6.559.346	-83,78%
		00810 - Universidad Nacional de Cordoba	117.799.273	0	117.077.328	7.295.947	0,01%	23.825.328	11.441.223	0,01%	156,82%	-51,98%	7.439.027	-68,78%
		00811 - Universidad Nacional de Cuyo	74.564.552	0	38.859.170	5.422.740	0,00%	5.674.825	5.318.045	0,01%	98,07%	-6,29%	3.457.767	-39,07%
		00812 - Universidad Nacional de Entre Rios	46.398.487	0	20.556.197	7.466.349	0,01%	12.685.156	7.142.637	0,01%	95,66%	-43,69%	4.644.107	-63,39%
		00813 - Universidad Nacional de Formosa	722.432	0	3.473.019	3.121.482	0,00%	6.944.895	3.121.482	0,00%	100,00%	-55,05%	2.029.572	-70,78%
		00814 - Universidad Nacional de General San Martín	69.251.189	10.523.112	23.967.721	24.172.818	0,02%	84.856.940	22.719.299	0,02%	93,99%	-73,23%	14.771.976	-82,59%
		00815 - Universidad Nacional de General Sarmiento	26.155.504	0	15.546.153	2.991.511	0,00%	4.773.808	5.144.685	0,01%	171,98%	7,77%	3.345.049	-29,93%
		00816 - Universidad Nacional de Jujuy	60.863.691	0	32.527.196	3.312.624	0,00%	3.440.624	3.538.874	0,00%	106,83%	2,86%	2.300.958	-33,12%
		00817 - Universidad Nacional de La Matanza	36.907.161	0	3.144.422	3.656.617	0,00%	55.401.395	3.144.422	0,00%	85,99%	-94,32%	2.044.488	-96,31%
		00818 - Universidad Nacional de La Pampa	62.979.236	0	32.931.174	7.908.143	0,01%	3.643.143	3.676.143	0,00%	46,49%	0,91%	2.390.210	-34,39%
		00819 - Universidad Nacional de La Plata	230.152.045	0	130.392.406	48.337.167	0,04%	60.299.803	94.315.540	0,10%	195,12%	56,41%	61.323.498	1,70%
		00820 - Universidad Nacional del Litoral	140.913.051	0	72.701.720	11.575.651	0,01%	14.945.339	8.131.456	0,01%	70,25%	-45,59%	5.287.033	-64,62%
		00821 - Universidad Nacional de Lomas de Zamora	91.902.051	0	68.313.832	3.299.156	0,00%	22.723.602	30.573.462	0,03%	926,71%	34,54%	19.878.714	-12,52%
		00822 - Universidad Nacional de Luján	5.815.729	0	5.663.604	3.748.364	0,00%	18.179.640	3.848.773	0,00%	102,68%	-78,83%	2.502.453	-86,23%
		00823 - Universidad Nacional de Mar del Plata	97.351.633	0	52.462.172	17.309.170	0,02%	6.438.781	17.223.775	0,02%	99,51%	167,50%	11.198.813	73,93%
		00824 - Universidad Nacional de Misiones	59.575.109	0	23.390.524	4.191.806	0,00%	8.971.211	10.436.911	0,01%	248,98%	16,34%	6.786.028	-24,36%
		00825 - Universidad Nacional del Nordeste	59.438.791	0	39.064.351	13.806.489	0,01%	12.891.094	8.068.033	0,01%	58,44%	-37,41%	5.245.795	-59,31%
		00826 - Universidad Nacional de la Patagonia	57.315.840	0	22.579.396	3.152.068	0,00%	3.302.460	4.657.868	0,00%	147,77%	41,04%	3.028.523	-8,29%
		00827 - Universidad Nacional de Quilmes	35.856.309	0	20.210.185	3.745.351	0,00%	20.437.154	3.233.156	0,00%	86,32%	-84,18%	2.102.182	-89,71%
		00828 - Universidad Nacional de Río Cuarto	27.864.519	0	18.407.843	7.045.069	0,01%	5.063.574	6.915.874	0,01%	98,17%	36,58%	4.496.667	-11,20%
		00829 - Universidad Nacional de Rosario	123.263.134	0	45.958.166	21.724.699	0,02%	23.487.352	15.146.847	0,02%	69,72%	-35,51%	9.848.405	-58,07%
		00830 - Universidad Nacional de Salta	27.118.572	0	38.684.125	5.338.582	0,00%	15.304.926	26.104.530	0,03%	488,98%	70,56%	16.973.037	10,90%
		00831 - Univesidad Nacional de San Juan	173.793.078	0	84.770.424	6.982.642	0,01%	20.473.870	8.465.971	0,01%	121,24%	-58,65%	5.504.533	-73,11%
		00832 - Universidad Nacional de San Luis	30.422.527	0	19.193.200	7.887.467	0,01%	11.542.275	7.841.171	0,01%	99,41%	-32,07%	5.098.290	-55,83%
		00833 - Universidad Nacional de Santiago del Estero	11.333.306	0	18.947.288	30.521.877	0,03%	18.058.824	20.760.448	0,02%	68,02%	14,96%	13.498.340	-25,25%
		00834 - Universidad Nacional del Sur	68.364.002	0	51.972.589	11.269.829	0,01%	18.955.060	17.907.498	0,02%	158,90%	-5,53%	11.643.367	-38,57%
		00835 - Universidad Tecnologica Nacional	129.695.681	0	50.656.349	4.016.015	0,00%	14.599.852	4.088.015	0,00%	101,79%	-72,00%	2.658.007	-81,79%
		00836 - Universidad Nacional de Tucumán	101.531.184	0	31.275.657	7.509.919	0,01%	6.802.429	6.925.529	0,01%	92,22%	1,81%	4.502.945	-33,80%
		00837 - Universidad Nacional de La Rioja	36.397.001	0	20.446.780	8.739.948	0,01%	3.078.220	7.715.558	0,01%	88,28%	150,65%	5.016.618	62,97%
		00839 - Universidad Nacional de Lanús	30.076.069	0	22.402.058	4.597.657	0,00%	11.093.078	4.085.460	0,00%	88,86%	-63,17%	2.656.346	-76,05%
		00840 - Universidad Nacional de Tres de Febrero	51.026.385	0	95.633.439	9.277.514	0,01%	32.780.967	33.855.974	0,03%	364,93%	3,28%	22.012.987	-32,85%
		00841 - Universidad Nacional de Villa Maria	45.283.560	0	39.451.016	9.621.149	0,01%	31.903.498	9.621.148	0,01%	100,00%	-69,84%	6.255.623	-80,39%
		00842 - Universidad Nacional de la Patagonia Austral	0	0	2.991.511	3.503.706	0,00%	2.991.511	2.991.511	0,00%	85,38%	0,00%	1.945.066	-34,98%
		00843 - Universidad Nacional de las Artes	0	0	2.968.574	4.093.054	0,00%	13.784.869	4.093.053	0,00%	100,00%	-70,31%	2.661.283	-80,69%
		00845 - Universidad Nacional de Chilecito	12.543.960	0	8.989.675	5.608.414	0,01%	25.554.994	5.096.218	0,01%	90,87%	-80,06%	3.313.536	-87,03%
		00846 - Universidad Nacional del Noroeste de la Pcia.de Buenos Aires	172.187.530	0	82.737.564	18.116.659	0,02%	18.001.789	2.968.574	0,00%	16,39%	-83,51%	1.930.152	-89,28%
		00847 - Universidad Nacional de Río Negro	296.179.603	0	19.065.423	49.491.705	0,04%	40.046.244	99.594.302	0,10%	201,23%	148,70%	64.755.723	61,70%
		00848 - Universidades sin Discriminar	88.966.800	19.642.837	381.549.436	341.235.484	0,31%	0	0	0,00%	0,00%	#¡DIV/0!	0	#¡DIV/0!
		00849 - Otras Universidades no especificadas	8.017.850	0	2.583.548	454.788	0,00%	0	0	0,00%	0,00%	#¡DIV/0!	0	#¡DIV/0!
		00855 - Universidad Nacional de Chaco Austral	0	0	3.106.010	2.968.574	0,00%	2.968.574	2.968.574	0,00%	100,00%	0,00%	1.930.152	-34,98%
		00861 - Universidad Nacional de Villa Mercedes	22.723.142	0	28.094.911	1.092.127	0,00%	7.186.664	579.932	0,00%	53,10%	-91,93%	377.069	-94,75%
		00862 - Universidad Nacional de Avellaneda	26.605.380	0	26.008.812	5.852.946	0,01%	28.335.084	14.140.672	0,01%	241,60%	-50,09%	9.194.195	-67,55%
		00863 - Uiversidad Nacional del Oeste	0	0	2.513.037	3.025.232	0,00%	2.513.037	2.573.037	0,00%	85,05%	2,39%	1.672.976	-33,43%
		00864 - Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur	83.105.483	0	37.681.079	2.621.466	0,00%	2.821.466	2.636.466	0,00%	100,57%	-6,56%	1.714.217	-39,24%
		00865 - Universidad Nacional de Moreno	49.362.976	0	38.149.764	2.513.037	0,00%	14.991.542	29.310.246	0,03%	1166,33%	95,51%	19.057.377	27,12%
		00866 - Universidad Nacional Arturo Jauretche	22.003.446	0	2.821.466	3.133.661	0,00%	2.621.466	14.520.843	0,01%	463,38%	453,92%	9.441.380	260,16%
		00867 - Universidad Nacional José Clemente Paz	27.450.002	0	34.843.646	11.375.232	0,01%	6.671.661	14.277.932	0,01%	125,52%	114,01%	9.283.441	39,15%
		00868 - Universidad Nacional de Comechingones		0		0	0,00%		579.932	0,00%	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	377.069	#¡DIV/0!
		00869 - Universidad Nacional de Hurlingham	26.044.077	0	23.446.186	2.513.037	0,00%	13.599.228	19.329.721	0,02%	769,18%	42,14%	12.568.089	-7,58%
		00871 - Universidad de Rafaela	0	0	579.932	579.932	0,00%	639.132	759.932	0,00%	131,04%	18,90%	494.104	-22,69%
		00872 - Universidad de la Defensa Nacional	0	0	1.739.795	2.764.185	0,00%	1.939.795	1.739.795	0,00%	62,94%	-10,31%	1.131.206	-41,68%
		00873 - Universidad Nacional de San Antonio de Areco	0	0	579.932	17.368.514	0,02%	15.619.932	17.368.514	0,02%	100,00%	11,19%	11.292.922	-27,70%
		00874 - Universidad Nacional de Guillermo Brown	0		0		0,00%	48.735.314		0,00%	#¡DIV/0!	-100,00%	0	-100,00%
		00875 - Universidad Pedagógica Nacional	0	0	1.739.795	1.739.795	0,00%	1.739.795	1.739.795	0,00%	100,00%	0,00%	1.131.206	-34,98%
		00876 - Universidad Nacional Raúl Scalabrini Ortiz		0		0	0,00%		3.642.480	0,00%	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	2.368.322	#¡DIV/0!
		00877 - Instituto Universitario Nacional de Derechos Humanos Madres de Plaza de Mayo		0		500.000	0,00%		500.000	0,00%	100,00%	#¡DIV/0!	325.098	#¡DIV/0!
	Total 2 - Transferencias a Univ. Nac. p/financiar Gastos de		**3.702.998.252**	**30.165.949**	**2.125.670.859**	**1.012.101.648**	0,92%	**1.039.174.231**	**816.308.188**	0,82%	80,65%	-21,45%	530.759.550	-48,92%
Total 6 - Transferencias a Universidades Nacionales			**3.702.998.252**	**30.165.949**	**2.125.670.859**	**1.012.101.648**	0,92%	**1.039.174.231**	**816.308.188**	0,82%	80,65%	-21,45%	530.759.550	-48,92%

Montos expresados en pesos. Fuente: Base de datos e-SIDIF.

Anexo N°16 Transferencias de Capital

A: Beneficiarios

DETALLE			$ Cred. Inicial		$ Cred. Vigente			$ Devengado						
Cod. y Ult. Desc. Principal	Cod. y Ult. Desc. Parcial	Cod. y Ult. Desc. Subparcial	2.018	2.019	2.018	2.019	%cv	2.018	2.019	%Devengado	%Ejecución	var interanual valores nominales	2019/ipc	var interanual valores reales IPC
8 - Transf. a Inst. Prov. y Mun. para Financ. Gastos de Capital		02391 - Programa Nacional para el Desarrollo de Parques Industriales Públicos en el Bicentenario	40.408.421	0	1.040.000	0	0,00%	0	1.818.274	0,00%			1.182.233	
	1 - Transferencias a Gobiernos Provinciales	03001 - Administración central provincial	40.880.649.975	27.209.182.765	41.186.919.470	34.598.394.935	31,33%	38.242.593.550	26.857.510.111	27,08%	77,63%	-29,77%	17.462.620.358	-54,34%
		03002 - Organismos descentralizados provinciales	2.826.268	0	0	0	0,00%	0	1.967.500	0,00%			1.279.259	
		03003 - Instituciones de seguridad social provinciales		0		0	0,00%		23.921.174	0,02%			15.553.429	
		03009 - Otros organismos provinciales	2.531.341.359	1.836.828.218	4.383.740.331	2.507.386.142	2,27%	5.943.707.351	5.545.905.054	5,59%	221,18%	-6,69%	3.605.920.061	-39,33%
		03201 - Ente Administrador Astillero Rio Santiago		0		0	0,00%		0	0,00%			0	
	Total 1 - Transferencias a Gobiernos Provinciales		**43.455.226.023**	**29.046.010.983**	**45.571.699.801**	**37.105.781.077**	33,60%	**44.186.300.901**	**32.431.122.113**	32,70%	87,40%	-26,60%	21.086.555.340	-52,28%
	2 - Transferencias a Instituciones Púb. Financieras Provinciales	09999 - Sin discriminar	40.265.978	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%			0	
	Total 2 - Transferencias a Instituciones Púb. Financieras		**40.265.978**	**0**	**0**	**0**	0,00%	**0**	**0**	0,00%			0	
	3 - Transferencias a Empresas Púb. no Financieras Provinciales	09999 - Sin discriminar	202.050.677	68.552.402	31.219.557	70.552.402	0,06%	29.217.355	3.580.837	0,00%	5,08%	-87,74%	2.328.243	-92,03%
	Total 3 - Transferencias a Empresas Púb. no Financieras		**202.050.677**	**68.552.402**	**31.219.557**	**70.552.402**	0,06%	**29.217.355**	**3.580.837**	0,00%	5,08%	-87,74%	2.328.243	-92,03%
	4 - Transferencias a Instituciones de Enseñanza Provinciales	03119 - Educación sin discriminar	1.795.520.000	622.138.072	257.634.715	411.885.025	0,37%	251.755.790	372.947.285	0,38%	90,55%	48,14%	242.488.481	-3,68%
	Total 4 - Transferencias a Instituciones de Enseñanza		**1.795.520.000**	**622.138.072**	**257.634.715**	**411.885.025**	0,37%	**251.755.790**	**372.947.285**	0,38%	90,55%	48,14%	242.488.481	-3,68%
	6 - Transferencias a Gobiernos Municipales	01012 - Avellaneda		0		0	0,00%		1.522.591	0,00%	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	989.981	#¡DIV/0!
		02391 - Programa Nacional para el Desarrollo de Parques Industriales Públicos en el Bicentenario	92.631.578		39.599.999		0,00%	0		0,00%	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	0	#¡DIV/0!
		03105 - Proyecto Poblados Históricos Auténticos	0		17.800.000		0,00%	0		0,00%	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	0	#¡DIV/0!
		03309 - Instituto Municipal de Desarrollo		0		0	0,00%		905.674	0,00%	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	588.865	#¡DIV/0!
		03313 - Programa de Desarrollo de Recursos Fisicos Educativos	0	0	32.410.401	8.504.907	0,01%	31.729.459	8.504.905	0,01%	100,00%	-73,20%	5.529.847	-82,57%
		04162 - General San Martín	0		0		0,00%	50.451.497		0,00%		-100,00%	0	-100,00%
		04201 - La Plata		7.567.341		7.567.341	0,01%		0	0,00%	0,00%		0	
		04258 - Morón		4.605.716		1.605.716	0,00%		551.508	0,00%	34,35%		358.588	
		04288 - Municipio de Pilar		0		0	0,00%		450.000	0,00%			292.588	
		04390 - 25 de Mayo		0		0	0,00%		3.312.280	0,00%			2.153.628	
		04393 - Municipalidad de Vicente Lopez	0	0	0	0	0,00%	35.800.000	4.143.227	0,00%		-88,43%	2.693.906	-92,48%
		04405 - Indeterminado Provincia de Buenos Aires		4.093.838		4.093.838	0,00%		0	0,00%	0,00%		0	
		04498 - Municipio de Rio Cuarto		0		3.500.000	0,00%		3.500.000	0,00%	100,00%		2.275.683	
		04537 - Indeterminado Provincia de Cordoba	8.128.677	3.500.000	8.128.677	3.500.000	0,00%	0	0	0,00%	0,00%		0	
		04823 - San Salvador de Jujuy		0		0	0,00%		143.138	0,00%			93.068	
		05167 - Municipio de San Carlos de Bariloche		0		1.500.000	0,00%		1.500.000	0,00%	100,00%		975.293	
		05398 - Municipalidad de Coronda		0		0	0,00%		150.000.000	0,15%			97.529.259	
		09999 - Sin discriminar	13.525.951.033	6.879.432.167	12.148.179.786	8.342.355.064	7,55%	11.631.667.926	6.094.130.850	6,15%	73,05%	-47,61%	3.962.373.764	-65,93%
	Total 6 - Transferencias a Gobiernos Municipales		**13.626.711.288**	**6.899.199.062**	**12.246.118.863**	**8.372.626.866**	7,58%	**11.749.648.882**	**6.268.664.172**	6,32%	74,87%	-46,65%	4.075.854.468	-65,31%
Total 8 - Transf. a Inst. Prov. y Mun. para Financ. Gastos de Capital			**59.119.773.966**	**36.635.900.519**	**58.106.672.936**	**45.960.845.370**	41,62%	**56.216.922.928**	**39.076.314.407**	39,40%	85,02%	-30,49%	25.407.226.532	-54,81%
9 - Transferencias al Exterior	7 - Transf.a Organismos Internacionales p/Fin. Gastos de Capital	01279 - Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo - Costos	0	0	19.000.000	0	0,00%	18.096.688	0	0,00%		-100,00%	0	-100,00%
		01440 - Organización de Aviación Civil Internacional	0		0		0,00%	0		0,00%			0	
		01445 - Programa Nacional Unidas para el Desarrollo - PNUD	0	0	37.243.855	5.377.892	0,00%	30.153.819	5.377.891	0,01%	100,00%	-82,17%	3.496.678	-88,40%
		01534 - Org. de Estados Iberoam. para la Educ., la Cienc. y la Cult.		0		0	0,00%		0	0,00%			0	
		09999 - Sin discriminar	0	0	6.000.000	2.200.000	0,00%	6.000.000	2.200.000	0,00%	100,00%	-63,33%	1.430.429	-76,16%
	Total 7 - Transf.a Organismos Internacionales p/Fin. Gastos de		**0**	**0**	**62.243.855**	**7.577.892**	0,01%	**54.250.507**	**7.577.891**	0,01%	100,00%	-86,03%	4.927.107	-90,92%
Total 9 - Transferencias al Exterior			**0**	**0**	**62.243.855**	**7.577.892**	0,01%	**54.250.507**	**7.577.891**	0,01%	100,00%	-86,03%	4.927.107	-90,92%
Suma Total			**114.558.735.786**	**84.633.927.369**	**108.642.416.384**	**110.423.947.020**	100,00%	**104.939.360.075**	**99.169.554.107**	100,00%			**64.480.061.766**	

Montos expresados en pesos. Fuente: Base de datos e-SIDIF.

Anexo N°16 Transferencias de Capital

B: Transferencias de Capital Sin Discriminar (TCSD) por SAF y programa

SAF	Servicio Administrativo Financiero Desc.	Pg	Programa Desc.	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Devengado Consumido	%Devengado	%Ejecución
325	Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda (Gastos Propios)	37	Infraestructura Urbana	3.354.376.166	3.429.376.166	2.842.814.418	37,63%	82,90%
325	Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda (Gastos Propios)	38	Acciones de Vivienda y Desarrollo Urbano	995.816.094	868.064.609	852.384.731	11,28%	98,19%
325	Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda (Gastos Propios)	17	Cooperación, Asistencia Técnica y Capacitación a Municipios	184.800.000	1.066.777.250	633.596.217	8,39%	59,39%
325	Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda (Gastos Propios)	86	Apoyo para el Desarrollo de Infraestructura Urbana en Municipios	1.444.396.351	756.339.617	594.783.839	7,87%	78,64%
328	Secretaría de Gobierno de Energía	77	Acciones para la Ampliación de las Redes Eléctricas de Alta Tensión	0	0	388.207.162	5,14%	#¡DIV/0!
336	Secretaría de Gobierno de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva	44	Promoción y Financiamiento de Actividades de Ciencia, Tecnología e Innovación	0	300.000.000	300.000.000	3,97%	100,00%
917	Agencia Nacional de Discapacidad	16	Acciones de Integración de Personas con Discapacidad	0	313.767.729	274.633.550	3,64%	87,53%
363	Secretaría de Gobierno de Agroindustria	42	Políticas para la Gestión del Riesgo Agropecuario	0	263.038.596	263.038.596	3,48%	100,00%
356	Obligaciones a Cargo del Tesoro	98	Asistencia Financiera a Provincias y Municipios	120.000.000	240.000.000	240.000.000	3,18%	100,00%
604	Dirección Nacional de Vialidad	22	Construcciones de Obras Viales fuera de la Red Vial Nacional	0	200.691.291	182.440.351	2,42%	90,91%
325	Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda (Gastos Propios)	72	Formulación, Programación, Ejecución y Control de Obras Públicas	65.963.806	843.773.874	126.572.939	1,68%	15,00%
330	Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología	37	Infraestructura y Equipamiento	140.000.000	137.909.333	89.362.866	1,18%	64,80%
363	Secretaría de Gobierno de Agroindustria	39	Políticas para la Agricultura Familiar	1.407.270	100.639.855	89.286.907	1,18%	88,72%
311	Ministerio de Salud y Desarrollo Social	53	Integración Socio Urbana	142.071.335	96.984.913	86.750.419	1,15%	89,45%
330	Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología	46	Fortalecimiento Edilicio de Jardines Infantiles	0	89.500.790	77.478.641	1,03%	86,57%
341	Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia	47	Promoción y Asistencia a Espacios de Primera Infancia	35.517.834	80.175.516	61.964.000	0,82%	77,29%
103	Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas	18	Promoción, Investigación, Financiamiento, Innovación y Divulgación en Ciencia y Técnica	0	9.320.000	57.916.137	0,77%	621,42%
362	Ministerio de Producción y Trabajo	45	Promoción de la Productividad y Competitividad PyME	0	53.556.217	50.734.712	0,67%	94,73%
325	Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda (Gastos Propios)	73	Recursos Hídricos	0	48.094.713	42.976.695	0,57%	89,36%
613	Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento	20	Asistencia Técnico - Financiera y Desarrollo de Infraestructura para el Saneamiento	73.552.402	109.931.797	42.960.232	0,57%	39,08%
103	Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas	19	Investigaciones en Ciencia y Técnica en el Atlántico Sur: Pampa Azul	19.000.000	39.395.489	39.395.489	0,52%	100,00%
322	Secretaría de Gobierno de Turismo	1	Actividades Centrales	73.841.066	24.837.611	24.178.662	0,32%	97,35%
350	Secretaría de Gobierno de Trabajo y Empleo	16	Acciones de Empleo	35.327.665	26.727.665	23.685.012	0,31%	88,62%
350	Secretaría de Gobierno de Trabajo y Empleo	23	Acciones de Capacitación Laboral	116.378.665	102.378.665	23.296.279	0,31%	22,76%
311	Ministerio de Salud y Desarrollo Social	52	Apoyo al Plan Nacional de Primera Infancia	0	23.000.000	15.421.938	0,20%	67,05%
303	Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina (SEDRONAR)	17	Diseño, Monitoreo y Abordaje Territorial	65.212.443	15.251.430	15.251.430	0,20%	100,00%
337	Secretaría de Gobierno de Cultura	40	Fomento y Apoyo Económico a Bibliotecas Populares	4.000.000	11.000.000	10.633.057	0,14%	96,66%
363	Secretaría de Gobierno de Agroindustria	41	Programa de Servicios Agrícolas Provinciales	0	12.176.245	10.265.322	0,14%	84,31%
330	Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología	30	Cooperación e Integración Educativa Internacional	11.478.000	11.478.000	10.194.191	0,13%	88,82%
328	Secretaría de Gobierno de Energía	74	Formulación y Ejecución de la Política de Energía Eléctrica	1.314.865.709	804.937.427	9.968.760	0,13%	1,24%
802	Fondo Nacional de las Artes	16	Financiamiento para el Fomento de las Artes	8.000.000	9.019.730	9.019.730	0,12%	100,00%
363	Secretaría de Gobierno de Agroindustria	36	Políticas para el Aumento de la Producción y Productividad en las Cadenas Agroindustriales en Forma Sostenible	0	4.735.949	8.966.772	0,12%	189,33%
341	Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia	44	Acciones para la Promoción y Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes	14.856.954	10.456.954	8.741.465	0,12%	83,59%
322	Secretaría de Gobierno de Turismo	16	Desarrollo y Promoción del Turismo Nacional	0	9.372.114	8.447.765	0,11%	90,14%
918	Instituto Nacional de las Mujeres (INAM)	17	Formulación e Implementación de Políticas Públicas de la Mujer	30.000.000	4.500.000	6.986.755	0,09%	155,26%
337	Secretaría de Gobierno de Cultura	16	Promoción e Integración Cultural Nacional e Internacional	24.600.000	12.950.000	6.300.000	0,08%	48,65%
341	Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia	46	Promoción y Protección de los Derechos de Adultos Mayores	6.893.334	5.347.334	5.159.896	0,07%	96,49%
330	Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología	26	Desarrollo de la Educación Superior	0	7.500.000	5.100.000	0,07%	68,00%
328	Secretaría de Gobierno de Energía	73	Formulación y Ejecución de Política de Hidrocarburos	196.269.814	10.329.814	2.949.958	0,04%	28,56%
310	Secretaría de Gobierno de Salud	39	Desarrollo de Estrategias en Salud Familiar y Comunitaria	0	3.038.508	2.800.000	0,04%	92,15%
330	Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología	48	Fortalecimiento Territorial y Acompañamiento de Organizaciones Educativas	0	2.800.000	2.790.000	0,04%	99,64%
363	Secretaría de Gobierno de Agroindustria	44	Políticas para Incrementar el Agregado de Valor en las Cadenas Agroindustriales	0	2.673.255	1.761.870	0,02%	65,91%
311	Ministerio de Salud y Desarrollo Social	99	Transferencias Varias	0	1.694.800	1.694.800	0,02%	100,00%
341	Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia	45	Políticas Federales para la Promoción de los Derechos de Niños y Adolescentes	15.905.197	2.143.515	1.549.842	0,02%	72,30%
117	Instituto Nacional del Teatro	16	Fomento, Producción y Difusión del Teatro	0	1.450.000	1.323.000	0,02%	91,24%
310	Secretaría de Gobierno de Salud	42	Prevención y Tratamiento de Patologías Específicas	0	1.849.463	550.000	0,01%	29,74%
350	Secretaría de Gobierno de Trabajo y Empleo	24	Sistema Federal de Empleo	0	500.000	22.300	0,00%	4,46%
120	Agencia de Deporte Nacional	39	Promoción del Deporte	0	8.860.091	0	0,00%	0,00%
301	Secretaría General de la Presidencia de la Nación	37	Desarrollo del Deporte y del Alto Rendimiento Deportivo	23.860.091	0	0	0,00%	#¡DIV/0!
303	Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina (SEDRONAR)	16	Prevención, Asistencia, Control y Lucha Contra la Drogadicción	505.759	0	0	0,00%	#¡DIV/0!
310	Secretaría de Gobierno de Salud	99	Transferencias Varias	0	550.000	0	0,00%	0,00%
311	Ministerio de Salud y Desarrollo Social	20	Abordaje Territorial	3.188.616	0	0	0,00%	#¡DIV/0!
317	Secretaría Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable	65	Sustentabilidad Ambiental	0	1.489.790	0	0,00%	0,00%
322	Secretaría de Gobierno de Turismo	24	Innovación, Tecnología, Calidad y Comunicación Turística	0	160.000	0	0,00%	0,00%
325	Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda (Gastos Propios)	44	Desarrollo Sustentable de la Cuenca Matanza - Riachuelo	0	50.000	0	0,00%	0,00%
327	Ministerio de Transporte (Gastos Propios)	61	Coordinación de Políticas de Transporte Vial	0	5.500.000	0	0,00%	0,00%
327	Ministerio de Transporte (Gastos Propios)	66	Infraestructura de Obras de Transporte	200.000.000	187.000.000	0	0,00%	0,00%
327	Ministerio de Transporte (Gastos Propios)	91	Coordinación de Políticas de Transporte Fluvial y Marítimo	1.120.000	1.119.715	0	0,00%	0,00%
	Totales Generales			8.723.204.571	10.374.215.830	7.554.356.702	100,00%	72,82%

Montos expresados en pesos. Fuente: Base de datos e-SIDIF.

Anexo N°17: Actos Administrativos.

Transferencias de Capital

Tipo Acto Adm.	Nro.Acto Adm.	F. Acto Adm	Importe Propuesta Crédito	Importe Solicitud Crédito
DEA	288	15/04/19	14.004.381.701	0
DEA	847	15/10/19	4.435.020.567	0
DEA	732	28/08/19	4.185.508.182	0
DEA	398	17/05/19	3.593.317.927	0
DEA	961	27/11/19	2.396.900.920	0
DIS	128	26/02/19	2.175.000.000	2.175.000.000
RES	48	22/03/19	2.000.000.000	0
DEA	194	19/03/19	1.943.656.165	0
DIS	399	22/05/19	565.101.200	565.101.200
DIS	45	06/02/19	550.336.305	550.336.305
DEA	567	03/07/19	549.924.472	0
DIS	1280	05/12/19	465.391.838	465.391.838
DIS	797	03/09/19	300.000.000	300.000.000
DIS	1093	06/11/19	300.000.000	300.000.000
RES	134	26/08/19	278.647.000	0
DIS	785	02/09/19	250.000.000	250.000.000
DIS	1247	03/12/19	223.513.850	223.513.850
RES	1328	15/05/19	209.436.284	209.436.284
DIS	956	08/10/19	200.000.000	200.000.000
DIS	881	18/09/19	160.272.788	160.272.788
DIS	276	23/04/19	150.000.000	150.000.000
DIS	678	01/08/19	150.000.000	150.000.000
RES	45	20/03/19	120.000.000	0
DIS	1307	07/12/19	110.000.000	110.000.000
RES	121	31/07/19	95.000.000	0
DIS	510	12/06/19	90.000.000	90.000.000
DIS	121	25/02/19	79.178.516	79.178.516
DIS	272	22/04/19	60.904.310	60.904.310
DIS	1118	09/11/19	54.482.821	54.482.821
DIS	689	02/08/19	37.165.331	37.165.331
DIS	942	27/09/19	37.000.000	37.000.000
RES	1674	19/06/19	35.936.500	35.936.500
RES	4151	02/12/19	34.876.659	34.876.659
DIS	1041	30/10/19	27.253.291	27.253.291
RES	3354	11/10/19	21.587.987	21.587.987
RES	2457	22/08/19	20.487.800	20.487.800
RES	1082	09/10/19	19.492.109	19.492.109
RES	2234	09/08/19	17.548.582	17.548.582
DIS	989	22/10/19	17.137.826	17.137.826
DIS	34	04/02/19	17.000.000	17.000.000
DIS	867	17/09/19	15.800.000	15.800.000
DIS	991	22/10/19	15.300.804	15.300.804
DIS	570	27/06/19	15.146.000	15.146.000
DIS	722	19/08/19	15.000.000	15.000.000
RES	578	04/04/19	12.000.000	12.000.000
RES	3875	19/11/19	9.333.333	9.333.333
RES	6	27/12/19	7.260.000	7.260.000
DIS	1149	15/11/19	7.000.000	7.000.000
DIS	902	19/09/19	6.000.000	6.000.000
DIS	131	26/02/19	5.718.000	5.718.000
DIS	873	17/09/19	5.500.000	5.500.000
DIS	784	01/09/19	5.018.300	5.018.300
DIS	1188	23/11/19	5.000.000	5.000.000
RES	1025	27/03/19	4.573.338	4.573.338
RES	2879	17/09/19	4.232.000	4.232.000
DIS	566	26/06/19	4.108.300	4.108.300
DIS	822	06/09/19	3.426.294	3.426.294
RES	101	24/10/19	3.138.783	3.138.783
DIS	1115	09/11/19	2.479.714	2.479.714
DIS	393	20/05/19	2.000.000	2.000.000
DIS	582	09/07/19	2.000.000	2.000.000
RES	690	19/07/19	2.000.000	2.000.000
DIS	1073	04/11/19	2.000.000	2.000.000
DIS	914	24/09/19	1.924.000	1.924.000
RES	218	28/03/19	1.694.800	1.694.800
DIS	84	18/02/19	1.688.508	1.688.508
	Resto		-14.350.783.454	-3.288.038.234
TOTAL			**25.790.019.651**	**3.250.407.937**

DEA: Decisión Administrativa.
DIS: Disposición Administrativa.
DNU: Decreto de Necesidad y Urgencia.
Montos expresados en pesos. Fuente: Base de datos e-SIDIF.

Anexo Nº17-Actos Administrativos

Inversión Real Directa:

Tipo Acto Adm.	Nro.Acto Adm.	F. Acto Adm	Importe Propuesta Crédito	Importe Solicitud Crédito
DEA	194	19/3/2019	-1.866.587.443	0
DEA	288	15/4/2019	-968.209.392	0
DEA	398	17/5/2019	5.637.288.746	0
DEA	567	3/7/2019	8.863.951.849	0
DEA	847	15/10/2019	2.857.841.747	0
DEA	961	27/11/2019	1.238.760.401	0
DIS	27	1/2/2019	490.000.000	490000000
DIS	128	26/2/2019	-2.175.000.000	-2175000000
DIS	232	29/3/2019	55.423.982	55423981
DIS	249	8/4/2019	200.000.000	200000000
DIS	277	23/4/2019	164.293.965	164293965
DIS	312	2/5/2019	64.045.074	64045074
DIS	357	21/1/2019	100.286.437	100286437
DIS	403	22/5/2019	70.400.000	70400000
DIS	435	30/5/2019	1.365.054.062	1365054062
DIS	571	27/6/2019	106.491.813	106491813
DIS	670	30/7/2019	308.610.000	308610000
DIS	832	11/9/2019	168.190.864	168190864
DNU	193	14/3/2019	100.850.000	0
DNU	740	28/10/2019	79.003.194.970	0
RES	656	16/4/2019	68.500.000	68500000
Totales Generales			**92.414.924.032**	**-2.038.193.957**

DEA: Decisión Administrativa. DIS: Disposición Administrativa.

DNU: Decreto de Necesidad y Urgencia.

Montos expresados en pesos. Fuente: Base de datos e-SIDIF.

Anexo N°18: Programas con una variación 100% de su crédito asignado en IRD y TC.

INVERSIÓN REAL DIRECTA

Cod. y Desc. Servicio	Cod. y Desc. Programa	$ Cred. Inicial	$ Cred. Vigente	$ Devengado
106 - Comisión Nacional de Actividades Espaciales	02 - Actividades Comunes a los Programas 16 y 17	513.622	0	0
301 - Secretaría General de la Presidencia de la Nación	06 - Actividades Comunes a la Secretaría de Deportes, Educación Física y Recreación	11.664.718	0	0
	37 - Desarrollo del Deporte y del Alto Rendimiento Deportivo	38.676.124	0	0
310 - Secretaría de Gobierno de Salud	44 - Investigación para la Prevención y Control de Enfermedades Tropicales y Subtropicales	26.336.611	0	0
311 - Ministerio de Salud y Desarrollo Social	43 - Fortalecimiento de Acciones Juveniles	37.089.053	0	0
316 - Ayuda Social Personal del Congreso de la Nación	20 - Asistencia Social Integral al Personal del Congreso de la Nación	20.015.466	0	0
320 - Consejo de la Magistratura	23 - Justicia Ordinaria de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires	8.089.518	0	0
332 - Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Gastos Propios)	18 - Política e Infraestructura Penitenciaria - Justicia 2020	1.004.063.046	0	0
604 - Dirección Nacional de Vialidad	43 - Construcción de Rutas Seguras	141.127.586	0	0
	Programas con variación del 100% de su crédito asignado	1.287.575.744		

Montos expresados en pesos. Fuente: Base de datos e-SIDIF.

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

Cod. y Desc. Servicio	Cod. y Desc. Programa	$ Cred. Inicial	$ Cred. Vigente	$ Devengado
301 - Secretaría General de la Presidencia de la Nación	37 - Desarrollo del Deporte y del Alto Rendimiento Deportivo	61.912.780		
303 - Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina (SEDRONAR)	16 - Prevención, Asistencia, Control y Lucha Contra la Drogadicción	505.759		
311 - Ministerio de Salud y Desarrollo Social	20 - Abordaje Territorial	3.188.616		
332 - Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Gastos Propios)	18 - Política e Infraestructura Penitenciaria - Justicia 2020	143.162.901		
	Programas con variación del 100% de su crédito asignado	208.770.056		

Montos expresados en pesos. Fuente: Base de datos e-SIDIF.

Anexo N°19: Ejecución financiera de la Inversión Pública por SAF.

INVERSIÓN REAL DIRECTA

INVERSION REAL DIRECTA							
Cod. y Ult. Desc. Servicio	$ Cred. Inicial		$ Cred. Vigente		$ Devengado		
	2.018	2.019	2.018	2.019	2.018	2.019	%Ejecución
316 - Ayuda Social Personal del Congreso de la Nación	17.260.000	20.015.466	54.608.900	0	54.608.900	0	
367 - Ministerio de Finanzas	57.377.554		56.553.954		35.620.473		
372 - Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas de las Fuerzas Armadas	132.608.677		44.329.903		21.942.459		
451 - Dirección General de Fabricaciones Militares	524.197.620		160.279.689		119.115.247		
916 - Agencia Nacional de Laboratorios Públicos (ANLAP)	0		1.565.800		233.168		
121 - Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG)		0		1.622.853		0	0,00%
118 - Instituto Nacional de Asuntos Indígenas	903.700	753.000	903.700	753.000	69.520	0	0,00%
915 - Instituto Nacional del Cáncer (INC)	2.955.200	0	2.955.200	1.500.000	156.362	2.144	0,14%
323 - Comisión Nacional de Comercio Exterior		3.528.622		2.767.334		7.334	0,27%
652 - Ente Nacional Regulador de la Electricidad	26.385.005	14.160.584	26.385.005	14.160.584	8.651.087	289.088	2,04%
202 - Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo	2.385.180	2.883.424	2.385.180	2.883.424	1.806.617	109.138	3,79%
917 - Agencia Nacional de Discapacidad	3.147.431	14.575.236	25.047.431	27.077.930	14.582.019	1.119.923	4,14%
208 - Agencia Nacional de Materiales Controlados	1.700.000	795.000	1.700.000	795.000	341.340	72.846	9,16%
116 - Biblioteca Nacional	27.117.809	4.294.525	27.349.371	97.873.593	9.783.537	10.788.744	11,02%
207 - Ente Nacional de Comunicaciones	145.695.549	40.812.797	27.422.313	29.084.344	24.484.011	3.620.469	12,45%
470 - Instituto de Ayuda Financiera para Pago de Retiros y Pensiones Militares	8.420.232	8.420.000	8.420.232	8.420.000	8.420.231	1.246.770	14,81%
670 - Unidad de Información Financiera	0	36.859.679	87.624.433	21.859.679	41.937.256	3.718.859	17,01%
345 - Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales	24.212.847	50.505.936	24.212.847	42.752.825	13.454.522	7.613.523	17,81%
338 - Secretaría Legal y Técnica	18.457.390	25.426.332	59.308.973	22.226.332	20.017.757	4.341.408	19,53%
103 - Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas	15.000.000	27.079.564	15.000.000	17.819.564	6.377.875	3.852.536	21,62%
332 - Ministerio de Justicia y Derechos Humanos	837.035.586	1.075.463.046	193.960.239	54.200.000	184.169.849	11.724.706	21,63%
303 - Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina (SEDRONAR)	3.880.000	6.014.173	6.722.400	3.680.255	5.042.343	819.894	22,28%
350 - Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social	244.124.299	192.938.623	118.474.300	372.938.623	58.998.298	85.374.628	22,89%
603 - Superintendencia de Seguros de la Nación	0	64.142.726	75.040.000	64.142.726	39.495.153	15.731.731	24,53%
120 - Agencia de Deporte Nacional		0		10.323.567		2.697.724	26,13%
112 - Autoridad Regulatoria Nuclear	38.986.837	30.456.831	21.927.696	21.356.831	10.671.917	5.915.842	27,70%
205 - Agencia de Administración de Bienes del Estado	31.886.141	135.181.670	31.886.141	112.181.670	22.132.882	33.151.066	29,55%
250 - Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal Argentina	0	7.732.871	15.700.023	28.447.282	6.272.399	8.562.422	30,10%
918 - Instituto Nacional de las Mujeres (INAM)	3.766.292	2.262.500	3.766.292	2.262.500	1.809.618	699.501	30,92%
903 - Hospital Nacional Dr. Baldomero Sommer	11.766.367	0	41.055.867	29.629.400	29.651.887	10.508.149	35,47%
337 - Ministerio de Cultura	220.020.983	233.367.740	35.788.609	52.910.253	12.863.024	19.813.462	37,45%
910 - Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur Dr. Juan Otimio Tesone	4.931.113	0	4.931.113	5.456.590	2.646.385	2.145.272	39,32%
371 - Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas	1.064.757	0	105.121.934	69.594.297	74.548.442	27.983.909	40,21%
305 - Jefatura de Gabinete de Ministros	43.162.100	76.908.680	54.067.100	83.363.659	13.923.453	34.837.015	41,79%
334 - Ente de Cooperación Técnica y Financiera del Servicio Penitenciario Federal	7.976.754	14.456.925	7.976.754	14.456.925	2.569.057	6.106.050	42,24%
335 - Corte Suprema de Justicia de la Nación	204.000.000	207.431.813	266.997.633	247.310.688	71.496.769	105.623.849	42,71%
311 - Ministerio de Desarrollo Social	52.282.113	263.220.335	84.732.812	261.915.746	53.904.720	115.238.965	44,00%
109 - Sindicatura General de la Nación	8.328.007	6.266.067	8.328.007	7.876.867	4.510.683	3.573.254	45,36%
664 - Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos	1.000.000	3.450.000	700.000	3.450.000	501.166	1.575.614	45,67%
331 - Servicio Penitenciario Federal	87.344.090	147.246.644	87.695.540	63.515.946	51.368.907	29.943.011	47,14%
343 - Ministerio de Seguridad	2.040.683.911	806.308.109	2.621.196.784	1.596.375.133	2.289.525.845	767.836.951	48,10%
380 - Prefectura Naval Argentina	316.884.418	320.646.525	276.884.418	409.253.610	207.839.108	198.313.090	48,46%
661 - Comisión Nacional de Regulación del Transporte	40.000.000	25.000.000	40.000.000	36.700.000	38.944.301	17.878.178	48,71%
326 - Policía Federal Argentina	165.433.800	124.442.751	200.522.400	128.042.751	151.349.054	63.745.843	49,78%
114 - Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social	4.031.530	5.319.991	4.031.530	5.306.754	776.780	2.703.130	50,94%
Resto con Ejecución mayor al 50%	56.868.812.286	82.971.130.395	66.980.378.107	175.408.134.077	62.066.881.649	153.945.363.745	87,76%
Total	**62.245.225.578**	**86.969.498.580**	**71.913.938.630**	**179.384.422.612**	**65.783.496.065**	**155.554.649.783**	86,72%

Montos expresados en pesos. Fuente: Base de datos e-SIDIF.

Anexo N°20: Ejecución financiera de la IRD por Programas.

Pg	Programa Desc.	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Devengado Consumido
2	Actividades Comunes a los Programas 16 y 17	513.622	0	0
2	Actividades Comunes a los Programas 61 y 62	3.900.000	3.900.000	0
4	Mandamientos y Notificaciones	6.195	1.591.195	0
6	Actividades Comunes a la Secretaría de Deportes, Educación Física y Recreación	11.664.718	0	0
7	Archivo General	29.044	29.044	0
16	Acciones del Banco Nacional de Datos Genéticos	0	1.622.853	0
16	Atención y Desarrollo de Poblaciones Indígenas	753.000	753.000	0
17	Fuerzas de Paz	0	31.885.805	0
18	Comisión Cascos Blancos	1.651.249	51.249	0
18	Política e Infraestructura Penitenciaria - Justicia 2020	1.004.063.046	0	0
20	Asistencia Social Integral al Personal del Congreso de la Nación	20.015.466	0	0
20	Control de Servicios Postales	0	30.000	0
22	Justicia de Casación	1.092.731	11.150	0
23	Justicia Ordinaria de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires	8.089.518	0	0
24	Sistema Federal de Empleo	10.718.370	10.718.370	0
27	Administración de Ingresos Públicos y Política Tributaria	86.972.952	86.972.952	0
37	Desarrollo del Deporte y del Alto Rendimiento Deportivo	38.676.124	0	0
37	Infraestructura y Equipamiento	0	7.330.260	0
39	Políticas para la Agricultura Familiar	0	200.000	0
40	Mejoramiento del Sistema de Justicia - Justicia 2020	0	37.800.000	0
43	Administración y Control Comercial Agropecuario	0	20.000	0
43	Construcción de Rutas Seguras	141.127.586	0	0
43	Fortalecimiento de Acciones Juveniles	37.089.053	0	0
44	Investigación para la Prevención y Control de Enfermedades Tropicales y Subtropicales	26.336.611	0	0
47	Conservación y Promoción del Área Marina Protegida Namuncurá-Banco Burdwood-Programa Namuncurá	22.926.654	1.381.633	0
48	Fortalecimiento Territorial y Acompañamiento de Organizaciones Educativas	43.977.276	1.243.606	0
52	Argentina 2030-"Pensando en Nuestro Futuro"	85.173	85.173	0
56	Análisis y Formulación de la Política de Seguridad Social	3.870.000	3.870.000	0
61	Coordinación de Políticas de Transporte Vial	1.500.000	1.200.000	0
61	Mitigación y Adaptación al Cambio Climático	0	122.000	0
62	Modernización de la Red de Transporte Ferroviario	25.500.000	417.500.000	0
75	Acciones para el Uso Racional y Eficiente de la Energía	0	10.000	0
Totales General IRD		**86.969.498.580**	**179.384.422.612**	**155.554.649.783**
Total Programas Sin ejecución		**1.490.558.388**	**608.328.290**	**0**

Montos expresados en pesos. Fuente: Base de datos e-SIDIF.

Anexo N°21: Ejecución financiera de la IRD según cantidad de obras sin ejecución.

A: Obras sin ejecución financiera por Función.

FUNCION	CREDITO VIGENTE	QSE	%QSE
Administración Fiscal	86.972.952	1	0,17%
Agua Potable y Alcantarillado	1.000.000	4	0,67%
Ciencia y Técnica	9.926.624	12	2,01%
Comercio, Turismo y Otros Servicios	93.610.426	22	3,69%
Comunicaciones	0	2	0,34%
Defensa	2.597.124	2	0,34%
Dirección Superior Ejecutiva	14.869.703	8	1,34%
Ecología y Medio Ambiente	25.617.830	19	3,18%
Educación y Cultura	142.488.129	126	21,11%
Energía, Combustibles y Minería	0	2	0,34%
Judicial	41.478.690	69	11,56%
Legislativa	0	1	0,17%
Promoción y Asistencia Social	5.899.803	3	0,50%
Relaciones Exteriores	0	3	0,50%
Salud	860.000	2	0,34%
Seguridad Interior	7.587.231	6	1,01%
Seguridad Social	1.889.300	6	1,01%
Seguros y Finanzas	12.000.000	1	0,17%
Sistema Penal	22.716.355	5	0,84%
Trabajo	10.718.370	1	0,17%
Transporte	515.843.203	302	50,59%
Total general	996.075.740	597	100,00%

Montos expresados en pesos. Fuente: Base de datos e-SIDIF. QSE: Cantidad de obras sin ejecución financiera.

Anexo Nº21: Ejecución financiera de IRD según cantidad de obras sin ejecución.

B: Obras sin ejecución por SAF.

SAF	DETALLE	CREDITO VIGENTE	CANTIDAD DE OBRAS
101	Fundación Miguel Lillo	736603	1
105	Comisión Nacional de Energía Atómica	9190021	9
107	Administración de Parques Nacionales	11560254	11
108	Instituto Nacional del Agua	0	1
113	Teatro Nacional Cervantes	0	1
116	Biblioteca Nacional	70955743	1
120	Agencia de Deporte Nacional	1026124	1
301	Secretaría General de la Presidencia de la Nación	0	5
307	Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto	0	3
310	Secretaría de Gobierno de Salud	0	1
313	Cámara de Diputados	0	1
317	Secretaría Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable	7694856	7
320	Consejo de la Magistratura	6952269	18
322	Secretaría de Gobierno de Turismo	88610426	19
325	Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda (Gastos Propios)	75476468	14
327	Ministerio de Transporte (Gastos Propios)	350122152	9
328	Secretaría de Gobierno de Energía	0	1
330	Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología	13428518	112
332	Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Gastos Propios)	0	2
335	Corte Suprema de Justicia de la Nación	34515469	41
337	Secretaría de Gobierno de Cultura	10000000	3
341	Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia	5327675	2
347	Secretaría de Gobierno del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos	0	2
350	Secretaría de Gobierno de Trabajo y Empleo	10718370	1
357	Ministerio de Hacienda	101842655	5
360	Procuración General de la Nación	2	2
361	Defensoría General de la Nación	10950	8
370	Ministerio de Defensa (Gastos Propios)	0	1
379	Estado Mayor General de la Armada	8849603	2
380	Prefectura Naval Argentina	7587231	2
382	Policía de Seguridad Aeroportuaria	0	7
603	Superintendencia de Seguros de la Nación	12000000	1
604	Dirección Nacional de Vialidad	165721051	293
606	Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria	0	1
613	Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento	1000000	3
656	Organismo Regulador de Seguridad de Presas	0	1
850	Administración Nacional de la Seguridad Social	1889300	6
903	Hospital Nacional Dr. Baldomero Sommer	860000	1
Total general		996075740	599

Montos expresados en pesos. Fuente: Base de datos e-SIDIF.

Anexo N°22: Ejecución financiera de la TC según SAF.

Cod. y Ult. Desc. Servicio	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
	$ Cred. Inicial		$ Cred. Vigente		$ Devengado		
	2.018	2.019	2.018	2.019	2.018	2.019	%Devengado
118 - Instituto Nacional de Asuntos Indígenas		0		11.912.780		0	0,00%
357 - Ministerio de Economía		0		200.000.000		0	0,00%
301 - Secretaría General de la Presidencia de la Nación	100.000.000	61.912.780	63.099.150	0	44.919.150	0	
317 - Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible	1.392.552.487	0	2.790.872.670	2.289.790	2.769.386.643	551.508	24,09%
350 - Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social	51.213.993	154.148.372	71.226.315	131.948.372	24.412.886	47.003.590	35,62%
918 - Instituto Nacional de las Mujeres (INAM)	30.000.000	59.836.895	10.088.279	17.336.895	8.754.606	7.228.440	41,69%
203 - Agencia Nacional de Seguridad Vial	30.000.000	0	9.500.000	5.500.000	8.919.766	2.750.000	50,00%
114 - Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social	296.330.888	322.754.109	241.330.888	322.754.109	201.768.613	166.207.567	51,50%
337 - Ministerio de Cultura	4.000.000	28.600.000	43.743.252	23.950.000	10.292.200	16.933.057	70,70%
341 - Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia	123.935.000	117.493.364	197.956.615	125.443.364	161.739.399	89.131.470	71,05%
328 - Secretaría de Energía	3.646.203.574	2.489.904.105	4.925.283.927	10.291.426.720	4.448.353.175	7.557.180.017	73,43%
105 - Comisión Nacional de Energía Atómica	4.500.000	15.862.539	8.697.695	15.862.539	8.697.694	13.432.484	84,68%
311 - Ministerio de Desarrollo Social	5.620.062	145.259.951	73.026.497	121.679.713	70.918.303	103.867.157	85,36%
327 - Ministerio de Transporte	3.469.946.693	4.942.627.005	2.427.643.514	3.338.437.654	2.418.019.740	2.867.593.145	85,90%
917 - Agencia Nacional de Discapacidad	0	71.737.090	524.139.943	383.955.090	248.166.558	332.588.560	86,62%
325 - Ministerio del Interior	41.134.655.618	35.364.902.832	47.971.806.914	53.496.809.009	47.395.216.800	47.253.780.007	88,33%
322 - Ministerio de Turismo y Deportes	55.600.000	141.629.411	164.935.411	116.542.529	99.282.663	103.018.644	88,40%
604 - Dirección Nacional de Vialidad	2.133.939.054	288.876.758	5.230.230.336	2.437.744.186	5.179.818.750	2.210.288.703	90,67%
330 - Ministerio de Educación	18.793.323.425	5.392.854.957	6.986.195.781	7.048.397.051	5.457.638.699	6.471.423.230	91,81%
613 - Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento	2.555.308.406	4.769.168.574	2.176.956.900	3.378.357.260	2.153.045.670	3.187.892.631	94,36%
207 - Ente Nacional de Comunicaciones	166.304.401	39.186.374	11.189.727	39.186.374	11.135.375	37.150.160	94,80%
362 - Ministerio de Desarrollo Productivo	634.209.132	0	363.605.739	58.934.109	219.218.219	56.255.741	95,46%
363 - Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca	1.078.657.512	248.422.405	1.229.916.357	888.632.975	1.082.087.167	861.851.367	96,99%
117 - Instituto Nacional del Teatro	53.000.000	40.258.450	45.000.000	70.258.450	32.397.625	68.488.990	97,48%
310 - Ministerio de Salud	382.250.425	481.431.640	665.971.389	479.981.064	610.546.354	469.165.025	97,75%
356 - Obligaciones a Cargo del Tesoro	37.422.347.362	28.488.917.037	31.045.641.862	26.287.857.232	30.978.430.768	26.117.026.462	99,35%
608 - Instituto Nacional de Tecnología Industrial	0	7.305.717	368.680.214	7.305.717	368.680.214	7.302.116	99,95%
103 - Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas	295.140.000	234.533.040	312.625.000	264.248.529	312.264.990	264.248.529	100,00%
303 - Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina (SEDRONAR)	64.260.000	65.718.202	18.831.508	15.251.430	10.424.570	15.251.430	100,00%
326 - Policía Federal Argentina		0		1.000.000		1.000.000	100,00%
332 - Ministerio de Justicia y Derechos Humanos	30.202.954	143.162.901	0	500.000	0	500.000	100,00%
336 - Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación		0		300.000.000		300.000.000	100,00%
343 - Ministerio de Seguridad	88.966.800	0	98.416.800	15.600.788	70.580.000	15.600.788	100,00%
366 - Secretaría de Innovación Pública	473.000.000	509.422.861	473.000.000	509.422.861	473.000.000	509.422.861	100,00%
802 - Fondo Nacional de las Artes	5.678.000	8.000.000	9.678.000	9.019.730	9.551.090	9.019.730	100,00%
905 - Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante	0	0	2.100.600	6.400.700	2.100.599	6.400.700	100,00%
Total	**114.558.735.786**	**84.633.927.369**	**108.642.416.384**	**110.423.947.020**	**104.939.360.075**	**99.169.554.107**	89,81%

Montos expresados en pesos. Fuente: Base de datos e-SIDIF.

Anexo N°23: Transferencias de Capital -Programas sin Ejecución Financiera.

SAF	Servicio Administrativo Financiero Desc.	Pg	Programa Desc.	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Devengado Consumido
105	Comisión Nacional de Energía Atómica	1	Actividades Centrales	0	0	0
120	Agencia de Deporte Nacional	39	Promoción del Deporte	0	11.912.780	0
301	Secretaría General de la Presidencia de la Nación	37	Desarrollo del Deporte y del Alto Rendimiento Deportivo	61.912.780	0	0
301	Secretaría General de la Presidencia de la Nación	39	Promoción del Deporte	0	0	0
303	Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina (SEDRONAR)	16	Prevención, Asistencia, Control y Lucha Contra la Drogadicción	505.759	0	0
307	Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto	20	Desarrollo del Plan Antártico	0	0	0
310	Secretaría de Gobierno de Salud	5	Actividades Comunes de Programas de Regulación y Gestión Sanitaria	2.000.000	448.815	0
310	Secretaría de Gobierno de Salud	25	Desarrollo de la Salud Sexual y la Procreación Responsable	0	134.000	0
310	Secretaría de Gobierno de Salud	99	Transferencias Varias	314.999.510	550.000	0
311	Ministerio de Salud y Desarrollo Social	20	Abordaje Territorial	3.188.616	0	0
317	Secretaría Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable	62	Coordinación Interjurisdiccional e Interinstitucional	0	800.000	0
322	Secretaría de Gobierno de Turismo	24	Innovación, Tecnología, Calidad y Comunicación Turística	0	160.000	0
327	Ministerio de Transporte (Gastos Propios)	61	Coordinación de Políticas de Transporte Vial	0	5.500.000	0
330	Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología	47	Implementación del Plan Nacional de Educación Digital	0	0	0
332	Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Gastos Propios)	18	Política e Infraestructura Penitenciaria - Justicia 2020	143.162.901	0	0
357	Ministerio de Hacienda	93	Transferencias Varias	0	200.000.000	0
608	Instituto Nacional de Tecnología Industrial	1	Actividades Centrales	0	0	0
	total			525.769.566	219.505.595	

Montos expresados en pesos. Fuente: Base de datos e-SIDIF.

Anexo N°24: SAF Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda.

A.SAF 325 Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda por Programas

Pg	Programa Desc.	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Devengado Consumido	%Devengado	%Ejecución
17	Cooperación, Asistencia Técnica y Capacitación a Municipios	184.800.000	1.066.777.250	633.596.217	1,34%	59,39%
19	Relaciones con las Provincias y Desarrollo Regional	0	898.533.286	761.903.438	1,61%	84,79%
20	Planificación Territorial de la Inversión Pública	0	14.874.997	8.980.960	0,02%	60,38%
37	Infraestructura Urbana	6.476.728.464	8.379.456.308	7.691.654.703	16,28%	91,79%
38	Acciones de Vivienda y Desarrollo Urbano	18.213.087.733	20.834.186.248	19.743.047.601	41,78%	94,76%
44	Desarrollo Sustentable de la Cuenca Matanza - Riachuelo	2.296.396.871	8.561.788.709	8.561.351.243	18,12%	99,99%
72	Formulación, Programación, Ejecución y Control de Obras Públicas	103.912.674	3.325.655.786	1.485.452.894	3,14%	44,67%
73	Recursos Hídricos	3.757.069.261	3.685.702.139	2.791.654.384	5,91%	75,74%
86	Apoyo para el Desarrollo de Infraestructura Urbana en Municipios	1.444.396.351	785.339.617	594.783.839	1,26%	75,74%
87	Apoyo para el Desarrollo de la Infraestructura Educativa (CAF N° 8673, CAF N° 8945, BID Nº 2940/OC-AR, CAF Nº 7908)	0	822.494.669	740.139.728	1,57%	89,99%
94	Asistencia Financiera a Empresas Públicas	2.888.511.478	5.122.000.000	4.241.215.000	8,98%	82,80%
	Totales Generales	35.364.902.832	53.496.809.009	47.253.780.007	100,00%	88,33%

Montos expresados en pesos. Fuente: Base de datos e-SIDIF.

B. Programa 38 Acciones Vivienda y Desarrollo Urbano-Beneficiarios

Leyenda	ID Benef	Devengado	%Devengado	Pagado
FIDEICOMISO PROCREAR	CUI-30712386343	5.218.960.915,00	26,43%	2.950.000.000,00
FIDECOMISO FONDO FIDUCIARIO PARA LA VIVIENDA SOCIAL	CUI-30715821199	4.637.062.809,00	23,49%	1.946.810.719,57
SIN DETALLE BENEFICIARIO		4.508.952.414,67	22,84%	4.508.952.414,67
INST. VIV. SUBSECRET DESARROLLO Y VIVIENDA	CUI-30999106753	671.497.604,35	3,40%	665.704.062,77
AGENCIA DE DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE / ADUS	CUI-30709110019	552.700.204,07	2,80%	527.411.015,23
INVICO-PROGRAMA PLURIANUAL DE CONSTRUUCCION DE VIVIENDAS	CUI-30632351514	541.049.145,13	2,74%	540.815.631,25
INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA DE CATAMARCA-PROG.DE EMERGENCIA HABITACIONAL-	CUI-33999010119	339.176.669,91	1,72%	323.790.458,40
INSTITUTO PROVINCIAL DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA- PROG FEDERAL-CONSTRUCCION D VIVIENDA	CUI-30999013321	308.079.109,05	1,56%	257.195.135,68
PROG.FEDERAL.DE REACTIV.OBRAS FONAVI	CUI-30999176905	243.245.227,71	1,23%	243.245.227,71
IPV PROGRAMAS FEDERALES DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	CUI-30999060303	217.768.177,67	1,10%	112.807.293,29
INST.PROV.VIVIEN.Y URB.JUJUY-PLAN EMERGENCIA HABITACIONAL	CUI-30999204925	200.715.968,28	1,02%	200.715.968,28
INFERIORES AL 1%		2.303.839.355,82	11,67%	1.846.204.675,94
TOTAL PROGRAMA 38		19.743.047.600,66	100,00%	14.123.652.602,79

Montos expresados en pesos. Fuente: Base de datos e-SIDIF.

Anexo N°25: Obligaciones a Cargo del Tesoro

A-SAF 356 Por Programas Ejecución

Pg	Programa Desc.	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Devengado Consumido	%Devengado	%Ejecución
81	Asistencia Financiera a Empresas Públicas y Otros Entes del Ministerio de Educación, Ciencia, Tecnología y Cultura	0	191.121.858	191.121.000	0,73%	100,00%
83	Asistencia Financiera a Empresas Públicas y Otros Entes del Ministerio de Defensa	0	95.000.000	95.000.000	0,36%	100,00%
84	Asistencia Financiera a Empresas Públicas y Otros Entes del Ministerio de Interior, Obras Públicas y Vivienda	0	9.920.817.733	9.920.817.733	37,99%	100,00%
85	Asistencia Financiera a Empresas y Otros Entes de la Secretaría de Gobierno del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos	400.461.588	330.461.588	301.477.630	1,15%	91,23%
87	Asistencia Financiera a Empresas Públicas y Otros Entes del Ministerio de Transporte	13.570.545.709	8.490.545.709	8.440.545.709	32,32%	99,41%
88	Asistencia Financiera a Empresas Públicas y Otros Entes de la Secretaría de Gobierno de Energía y Combustibles	549.390.774	1.549.695.344	1.530.857.390	5,86%	98,78%
95	Otras Asistencias Financieras a Empresas Públicas y Otros Entes	10.550.581.966	690.631.000	690.631.000	2,64%	100,00%
98	Asistencia Financiera a Provincias y Municipios	3.407.937.000	5.006.584.000	4.933.576.000	18,89%	98,54%
99	Otras Asistencias Financieras	10.000.000	13.000.000	13.000.000	0,05%	100,00%
	Totales Generales	28.488.917.037	26.287.857.232	26.117.026.462	100,00%	99,35%

Montos expresados en pesos. Fuente: Base de datos e-SIDIF.

Anexo Nº25: Obligaciones a cargo del Tesoro

B-SAF 356 con detalle de programas y beneficiarios

Pg	Detalle	Cta. Beneficiario	Leyenda	Cod. Benef.	Leyenda	Importe Devengado	%Devengado	Importe Pagado
81	Asistencia Financiera a Empresas Públicas y Otros Entes del Ministerio de Educación, Ciencia, Tecnología y Cultura	11-85-3484/15	EDUC.AR S.E.	162163	EDUC. AR SOCIEDAD DEL ESTADO	191.121.000,00	0,73%	70.716.000,00
83	Asistencia Financiera a Empresas Públicas y Otros Entes del Ministerio de Defensa	11-1183-14700066/64	FABRICA ARGENTINA DE AVIONES BRIG. SAN MARTIN S.A.	3578	FABRICA ARGENTINA DE AVIONES BRIG. SAN MARTIN S.A.	95.000.000,00	0,36%	95.000.000,00
84	Asistencia Financiera a Empresas Públicas y Otros Entes del Ministerio de Interior, Obras Públicas y Vivienda	14-1000-1000552707	FIDEICOMISO FONDO DE COMPENSACION AMBIENTAL	406598	FIDEICOMISO FONDO DE COMPENSACION AMBIENTAL ACUMAR	430.000.000,00	1,65%	250.000.000,00
		150-54-300-3-60839-4	AGUA Y SANEAMIENTOS ARGENTINOS S.A. - Fuente 11 - Inversiones	250244	AGUA Y SANEAMIENTOS ARGENTINOS S.A.	9.490.817.733,00	36,34%	9.490.817.733,00
85	Asistencia Financiera a Empresas y Otros Entes de la Secretaría de Gobierno del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos	11-85-51520/69	TELAM S.E.	179492	TELAM S.E.	438.020,00	0,00%	438.020,00
		11-85-53376/20	RADIO Y TELEVISION ARGENTINA S.E.	362521	RADIO Y TELEVISION ARGENTINA S.E.	51.407.000,00	0,20%	38.555.000,00
		11-85-55142/69	CONTENIDOS PUBLICOS SE	625040	CONTENIDOS PUBLICOS SOCIEDAD DEL ESTADO	249.632.610,00	0,96%	223.360.794,00
87	Asistencia Financiera a Empresas Públicas y Otros Entes del Ministerio de Transporte	11-1387-60800184/69	OPERADORA FERROVIARIA SOC. DEL ESTADO	322109	OPERADORA FERROVIARIA SOC. DEL ESTADO	1.500.000.000,00	5,74%	0,00
		11-74-1800517/44	BELGRANO CARGAS Y LOGISTICA SA	493061	BELGRANO CARGAS Y LOGISTICA SA	500.000.000,00	1,91%	0,00
		17-178-000000000000020952	ADM. DE INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA S.E.	331315	ADMINISTRACION DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS SOCIEDAD DEL ESTADO	6.440.545.709,00	24,66%	3.862.232.747,42
88	Asistencia Financiera a Empresas Públicas y Otros Entes de la Secretaría de Gobierno de Energía y Combustibles	11-85-408/52	NUCLEOELECTRICA ARGENTINA S.A.	82756	NUCLEOELECTRICA ARGENTINA SA	1.100.304.570,00	4,21%	1.100.304.570,00
		34-30-100550076000020080	DIOXITEK S.A.	78580	DIOXITEK S.A.	430.552.820,00	1,65%	347.094.000,00
95	Otras Asistencias Financieras a Empresas Públicas y Otros Entes	150-54-300-3-60839-4	AGUA Y SANEAMIENTOS ARGENTINOS S.A. - Fuente 11 - Inversiones	250244	AGUA Y SANEAMIENTOS ARGENTINOS S.A.	690.631.000,00	2,64%	690.631.000,00
98	Asistencia Financiera a Provincias y Municipios	11-1035-326550/19	MUNICIPALIDAD DEL DEPARTAMENTO AIMOGASTA-PROPASA	12474	MUNICIPALIDAD DEL DEPARTAMENTO ARAUCO	11.014.542,00	0,04%	8.260.902,00
		11-1065-326800/95	MUNICIP.DPTO CASTRO BARROS-LA RIOJA	7310	MUNICIPALIDAD DEL DPTO DE CASTRO BARROS	2.185.641,00	0,01%	1.639.233,00
		11-1425-59200085/73	MUNICIPALIDAD DEL DEPARTAMENTO CHAMICAL-FONDOS ESP. CTROS.COMINUTARIOS ADOL.E INT.SOC.	7656	MUNICIPALIDAD DEL DEPARTAMENTO CHAMICAL	10.904.111,00	0,04%	8.178.084,00
		11-1425-59200109/20	MUNICIPALIDAD DEL DPTO. ANGEL V. PEÑALOZA	8033	MUNICIPALIDAD DEL DPTO. ANGEL V. PEÑALOZA	2.546.506,00	0,01%	1.909.881,00
		11-1453-23200097/43	MUNICIPALIDAD DEL DEPARTAMENTO ROSARIO VERA PE%ALOZA-EMPRENDIMIENTOS PROD.ASOCIADOS	7467	MUNICIPALIDAD DEL DEPARTAMENTO ROSARIO VERA PEÑALOZA	12.664.839,00	0,05%	9.498.627,00
		11-1453-23270212/91	MUNICIPALIDAD GRAL. SAN MARTIN PARTIDAS ESPECIALES	7305	MUNICIPALIDAD DEL DPTO GRAL SAN MARTIN	5.059.596,00	0,02%	3.794.697,00
		11-1453-23270217/06	MUNICIP.DPTO. JUAN FACUNDO QUIROGA	7645	MUNICIPALIDAD DEL DPTO. JUAN FACUNDO QUIROGA	4.095.725,00	0,02%	3.071.790,00
		11-1460-233112075/2	MUNICIPALIDAD DE DEP.CHILECITO-P.N.O.M.	12992	MUNICIPALIDAD DEL DEPARTAMENTO DE CHILECITO	34.886.516,00	0,13%	26.164.890,00
		11-1705-324795/82	MUNICIPALIDAD GENERAL ORTIZ DE OCAMPO	7653	MUNICIPALIDAD DPTO. GENERAL ORTIZ DE OCAMPO	6.215.069,00	0,02%	4.661.298,00
		11-1758-59400015/28	MUNICIPALIDAD DEL DTO DE FAMATINA	7626	MUNICIPALIDAD DEL DTO.DE FAMATINA	5.182.240,00	0,02%	3.886.677,00
		11-2200-32500257/42	MUNICIPALIDAD DE LA RIOJA- FONDOS PRESUPUESTARIOS II	7531	MUNICIPALIDAD DE LA RIOJA	120.000.000,00	0,46%	120.000.000,00
		11-2200-32500295/72	PLAN NACIONAL DE OBRAS MUNICIPALES-MUN. DE DP. INDEPENDENCIA	7302	MUNICIPALIDAD DEL DPTO INDEPENDENCIA	2.735.450,00	0,01%	2.051.586,00
		11-2200-32500347/40	CENTRO DE ACT.MUNICIP.SANAGASTA	8241	MUNICIPALIDAD DEL DEPARTAMENTO SANAGASTA	2.091.843,00	0,01%	1.568.880,00
		11-2621-325490/47	MUNICIP.DPTO.GRAL.BELGRANO	7357	MUNICIPALIDAD DEL DEPARTAMENTO GRAL BELGRANO	6.511.563,00	0,02%	4.883.670,00
		11-3065-322650/22	MUNICIPALIDAD DEL DTO.SAN BLAS DE LOS SAUCES-	176479	MUNICIPALIDAD DEL DTO.SAN BLAS DE LOS SAUCES	3.100.196,00	0,01%	2.325.150,00
		11-3831-59701446/57	MUNICIPALIDAD DEL DPTO VINCHINA	7363	MUNICIPALIDAD DEL DEPARTAMENTO VINCHINA	1.856.785,00	0,01%	1.392.588,00
		11-3832-327690/63	MUNICIPALIDAD DTO CNEL FELIPE VARELA	7364	MUNICIPALIDAD DPTO CNEL FELIPE VARELA	7.845.704,00	0,03%	5.884.281,00
		11-3832-5980012786	MUNICIPALIDAD DEL DPTO. GRAL LAMADIRD-FONDOS NACIONALES	8489	MUNICIPALIDAD DEL DPTO. GRAL LA MADRID	275.917,00	0,00%	0,00
		11-3832-598013928/9	MUNICIPALIDAD DEL DPTO. GRAL LA MADRID	8489	MUNICIPALIDAD DEL DPTO. GRAL LA MADRID	827.757,00	0,00%	827.757,00
		11-85-49192/15	NUEVO BANCO DE LA RIOJA S.A.	6766	TESORERIA GENERAL DE LA PROVINCIA DE LA RIOJA	4.000.000.000,00	15,32%	3.333.333.333,00
		45-600-000001806002026673	GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SAN JUAN-INGRESOS NACIONALES	4032	GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SAN JUAN ADMINISTRACION CENTRAL	693.576.000,00	2,66%	693.576.000,00
99	Otras Asistencias Financieras	14-1000-1000552707	FIDEICOMISO FONDO DE COMPENSACION AMBIENTAL	406598	FIDEICOMISO FONDO DE COMPENSACION AMBIENTAL ACUMAR	10.000.000,00	0,04%	10.000.000,00
		72-428-428-000001102	CONGREGACION ISRAELITA DE LA REPUBLICA ARGENTINA	646333	CONGREGACION ISRAELITA DE LA REPUBLICA ARGENTINA	3.000.000,00	0,01%	3.000.000,00
					Totales Generales	**26.117.026.462,00**	100,00%	**20.419.059.188,42**

Montos expresados en pesos. Fuente: Base de datos e-SIDIF

Anexo N°26: Proyectos bajo seguimiento-Participación Público Privada SAF 604 Dirección Nacional de Vialidad- PG 40-Ejecución de Obras, Operación y Mantenimiento en Corredores Viales-Subprograma Obras en Corredores Viales con Participación Público Privada (PPP).

Jur	Jurisdicción Desc.	SAF	Servicio Administrativo Financiero Desc.	Pg	Programa Desc.	Sp	Subprograma Desc.	Py	Proyecto Desc.	Ob	Obra Desc.	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Devengado Consumido	%Ejecución	DICTAMEN	Numero bapin
57	Ministerio de Transporte	604	Dirección Nacional de Vialidad	40	Ejecución de Obras, Operación y Mantenimiento en Corredores Viales	11	Obras en Corredores Viales con Participación Público Privada (PPP)	1	Construcción de Autopistas, Rutas Seguras, Rehabilitación, Mantenimiento, Operación y Financiación de Rutas Nacionales N°3 y 226 - Corredor A	51	Construcción de Autopistas, Rutas Seguras, Rehabilitación, Mantenimiento, Operación y Financiación de Rutas Nacionales N°3 y 226 - Corredor A	89.090.000	66.121.710	65.199.200	98,60%	NND	108822
57	Ministerio de Transporte	604	Dirección Nacional de Vialidad	40	Ejecución de Obras, Operación y Mantenimiento en Corredores Viales	11	Obras en Corredores Viales con Participación Público Privada (PPP)	2	Construcción de Autopistas, Rutas Seguras, Rehabilitación, Mantenimiento, Operación y Financiación de Ruta Nacional N°5 - Corredor B	51	Construcción de Autopistas, Rutas Seguras, Rehabilitación, Mantenimiento, Operación y Financiación de Ruta Nacional N°5 - Corredor B	99.090.000	8.510.896	2.953.500	34,70%	NND	108823
57	Ministerio de Transporte	604	Dirección Nacional de Vialidad	40	Ejecución de Obras, Operación y Mantenimiento en Corredores Viales	11	Obras en Corredores Viales con Participación Público Privada (PPP)	3	Construcción de Autopistas, Rutas Seguras, Rehabilitación, Mantenimiento, Operación y Financiación de Ruta Nacional N°7 - Corredor C	51	Construcción de Autopistas, Rutas Seguras, Rehabilitación, Mantenimiento, Operación y Financiación de Ruta Nacional N°7 - Corredor C	56.460.000	22.500.000	3.327.610	14,79%	NND	108824
57	Ministerio de Transporte	604	Dirección Nacional de Vialidad	40	Ejecución de Obras, Operación y Mantenimiento en Corredores Viales	11	Obras en Corredores Viales con Participación Público Privada (PPP)	4	Construcción de Autopistas, Rutas Seguras, Rehabilitación, Mantenimiento, Operación y Financiación de Rutas Nacionales N°8, 36, 158 y A005 - Corredor D	51	Construcción de Autopistas, Rutas Seguras, Rehabilitación, Mantenimiento, Operación y Financiación de Rutas Nacionales N°8, 36, 158 y A005 - Corredor D	46.460.000	0	0		SDF	108825
57	Ministerio de Transporte	604	Dirección Nacional de Vialidad	40	Ejecución de Obras, Operación y Mantenimiento en Corredores Viales	11	Obras en Corredores Viales con Participación Público Privada (PPP)	5	Construcción de Autopistas, Rutas Seguras, Rehabilitación, Mantenimiento, Operación y Financiación de Rutas Nacionales N°9, A008, A012, 1V11, 34, 11 y 193 - Corredor E	51	Construcción de Autopistas, Rutas Seguras, Rehabilitación, Mantenimiento, Operación y Financiación de Rutas Nacionales N°9, A008, A012, 1V11, 34, 11 y 193 - Corredor E	205.220.000	0	0		NND	108826
57	Ministerio de Transporte	604	Dirección Nacional de Vialidad	40	Ejecución de Obras, Operación y Mantenimiento en Corredores Viales	11	Obras en Corredores Viales con Participación Público Privada (PPP)	6	Construcción de Autopistas, Rutas Seguras, Rehabilitación, Mantenimiento, Operación y Financiación de Rutas Nacionales N°9 y 33 - Corredor F	51	Construcción de Autopistas, Rutas Seguras, Rehabilitación, Mantenimiento, Operación y Financiación de Rutas Nacionales N°9 y 33 - Corredor F	44.990.000	0	0		NND	108827
57	Ministerio de Transporte	604	Dirección Nacional de Vialidad	40	Ejecución de Obras, Operación y Mantenimiento en Corredores Viales	11	Obras en Corredores Viales con Participación Público Privada (PPP)	7	Construcción de Autopistas, Rutas Seguras, Rehabilitación, Mantenimiento, Operación y Financiación de Rutas Nacionales N°12 y 16 - Corredor G	51	Construcción de Autopistas, Rutas Seguras, Rehabilitación, Mantenimiento, Operación y Financiación de Rutas Nacionales N°12 y 16 - Corredor G	59.690.000	0	0		SDF	108828
57	Ministerio de Transporte	604	Dirección Nacional de Vialidad	40	Ejecución de Obras, Operación y Mantenimiento en Corredores Viales	11	Obras en Corredores Viales con Participación Público Privada (PPP)	8	Construcción de Autopistas, Rutas Seguras, Rehabilitación, Mantenimiento, Operación y Financiación de Rutas Nacionales N°9, 34, 38, 66, 1V66 y A016 - Corredor H	51	Construcción de Autopistas, Rutas Seguras, Rehabilitación, Mantenimiento, Operación y Financiación de Rutas Nacionales N°9, 34, 38, 66, 1V66 y A016 - Corredor H	46.460.000	5.795.258	0	0,00%	NND	108829
57	Ministerio de Transporte	604	Dirección Nacional de Vialidad	40	Ejecución de Obras, Operación y Mantenimiento en Corredores Viales	11	Obras en Corredores Viales con Participación Público Privada (PPP)	9	Construcción de Autopistas, Rutas Seguras, Rehabilitación, Mantenimiento, Operación y Financiación de Rutas Nacionales N°3, 33, 229 y 252 - Red de Accesos a Bahía Blanca	51	Construcción de Autopistas, Rutas Seguras, Rehabilitación, Mantenimiento, Operación y Financiación de Rutas Nacionales N°3, 33, 229 y 252 - Red de Accesos a Bahía Blanca	50.870.000	5.861.366	0	0,00%	NND	108830
57	Ministerio de Transporte	604	Dirección Nacional de Vialidad	40	Ejecución de Obras, Operación y Mantenimiento en Corredores Viales	11	Obras en Corredores Viales con Participación Público Privada (PPP)	10	Construcción de Autopistas, Rutas Seguras, Rehabilitación, Mantenimiento, Operación y Financiación de Rutas Nacionales N°34 y 19 - Corredor I	51	Construcción de Autopistas, Rutas Seguras, Rehabilitación, Mantenimiento, Operación y Financiación de Rutas Nacionales N°34 y 19 - Corredor I	20.000.000	0	0		SDF	108831
57	Ministerio de Transporte	604	Dirección Nacional de Vialidad	40	Ejecución de Obras, Operación y Mantenimiento en Corredores Viales	11	Obras en Corredores Viales con Participación Público Privada (PPP)	11	Construcción de Autopistas, Rutas Seguras, Rehabilitación, Mantenimiento, Operación y Financiación de Rutas Nacionales N°205, A002 y Autopista Buen Ayre -Accesos Sur a Buenos Aires	51	Construcción de Autopistas, Rutas Seguras, Rehabilitación, Mantenimiento, Operación y Financiación de Rutas Nacionales N°205, A002 y Autopista Buen Ayre -Accesos Sur a Buenos Aires	20.000.000	0	0		SDF	108832
57	Ministerio de Transporte	604	Dirección Nacional de Vialidad	40	Ejecución de Obras, Operación y Mantenimiento en Corredores Viales	11	Obras en Corredores Viales con Participación Público Privada (PPP)	12	Construcción de Autopistas, Rutas Seguras, Rehabilitación, Mantenimiento, Operación y Financiamiento de Rutas Nacionales N° 40,7 y 20 - Corredor Cuyo	51	Construcción de Autopistas, Rutas Seguras, Rehabilitación, Mantenimiento, Operación y Financiamiento de Rutas Nacionales N° 40,7 y 20 - Corredor Cuyo	20.000.000	0	0		SDF	108835
57	Ministerio de Transporte	604	Dirección Nacional de Vialidad	40	Ejecución de Obras, Operación y Mantenimiento en Corredores Viales	11	Obras en Corredores Viales con Participación Público Privada (PPP)	13	Construcción de Autopistas, Rutas Seguras, Rehabilitación, Mantenimiento, Operación y Financiación de Ruta Nacional N° 205 y 3 - Corredor J	51	Construcción de Autopistas, Rutas Seguras, Rehabilitación, Mantenimiento, Operación y Financiación de Ruta Nacional N° 205 y 3 - Corredor J	90.000.000	0	0		SDF	108836
57	Ministerio de Transporte	604	Dirección Nacional de Vialidad	40	Ejecución de Obras, Operación y Mantenimiento en Corredores Viales	11	Obras en Corredores Viales con Participación Público Privada (PPP)	14	Construcción de Autopistas, Rutas Seguras, Rehabilitación, Mantenimiento, Operación y Financiación de Ruta Nacional N° 34 y 9 - Corredor J	51	Construcción de Autopistas, Rutas Seguras, Rehabilitación, Mantenimiento, Operación y Financiación de Ruta Nacional N° 34 y 9 - Corredor J	20.000.000	0	0		SDF	112741
57	Ministerio de Transporte	604	Dirección Nacional de Vialidad	40	Ejecución de Obras, Operación y Mantenimiento en Corredores Viales	11	Obras en Corredores Viales con Participación Público Privada (PPP)	15	Construcción de Autopistas, Rutas Seguras, Rehabilitación, Mantenimiento, Operación y Financiación de Rutas Nacionales N° 12, 14 y 105 - Corredor L	51	Construcción de Autopistas, Rutas Seguras, Rehabilitación, Mantenimiento, Operación y Financiación de Rutas Nacionales N° 12, 14 y 105 - Corredor L	20.000.000	0	0		SDF	112742
57	Ministerio de Transporte	604	Dirección Nacional de Vialidad	40	Ejecución de Obras, Operación y Mantenimiento en Corredores Viales	11	Obras en Corredores Viales con Participación Público Privada (PPP)	16	Construcción de Autopistas, Rutas Seguras, Rehabilitación, Mantenimiento, Operación y Financiación de Autopista Circunvalación	51	Construcción de Autopistas, Rutas Seguras, Rehabilitación, Mantenimiento, Operación y Financiación de Autopista Circunvalación	20.000.000	0	0		SDF	112743
												908.330.000	108.789.230	71.480.310	65,71%		

NND:NO NECESITA DICTAMEN, SDF: SIN DICTAMEN FINAL Montos expresados en pesos. Fuente: Base de datos e-SIDIF.

Anexo N°27: Obras ejecutadas con Adelantos a Proveedores a Largo Plazo

A- Gastos de Inversión activados (P.I.P) según DNU N°740/19 Detalle por SAF, programas y fuente de financiamiento.

ORGANISMO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	Programa	Gastos de Capital	%
327 - Ministerio de Transporte (Gastos Propios)	1.1 - Tesoro Nacional	66 - Infraestructura de Obras de Transporte	4.528.505.363	6,73%
327 - Ministerio de Transporte (Gastos Propios)	1.3 - Recursos con Afectación Específica	66 - Infraestructura de Obras de Transporte	2.561.482.000	3,81%
327 - Ministerio de Transporte (Gastos Propios)	1.4 - Transferencias Internas	66 - Infraestructura de Obras de Transporte	9.272.585.186	13,78%
327 - Ministerio de Transporte (Gastos Propios)	1.5 - Crédito Interno	66 - Infraestructura de Obras de Transporte	1.934.860.231	2,88%
327 - Ministerio de Transporte (Gastos Propios)	2.2 - Crédito Externo	66 - Infraestructura de Obras de Transporte	27.013.838.069	40,15%
Total 327 - Ministerio de Transporte (Gastos Propios)			**45.311.270.849**	67,35%
604 - Dirección Nacional de Vialidad	1.1 - Tesoro Nacional	26 - Ejecución Obras de Rehabilitación y Mantenimiento en Red por Sistema de Gestión Integral	296.245.617	0,44%
604 - Dirección Nacional de Vialidad	1.1 - Tesoro Nacional	40 - Ejecución de Obras, Operación y Mantenimiento en Corredores Viales	31.270.976	0,05%
604 - Dirección Nacional de Vialidad	1.1 - Tesoro Nacional	42 - Construcción de Autopistas y Autovías	943.029.153	1,40%
604 - Dirección Nacional de Vialidad	1.1 - Tesoro Nacional	44 - Construcción de Túneles y Puentes Grandes	20.965.503	0,03%
604 - Dirección Nacional de Vialidad	1.1 - Tesoro Nacional	50 - Repavimentación de Rutas Nacionales	8.322.746	0,01%
604 - Dirección Nacional de Vialidad	1.4 - Transferencias Internas	26 - Ejecución Obras de Rehabilitación y Mantenimiento en Red por Sistema de Gestión Integral	1.204.111.233	1,79%
604 - Dirección Nacional de Vialidad	1.4 - Transferencias Internas	40 - Ejecución de Obras, Operación y Mantenimiento en Corredores Viales	5.273.971.824	7,84%
604 - Dirección Nacional de Vialidad	1.4 - Transferencias Internas	42 - Construcción de Autopistas y Autovías	5.354.841.096	7,96%
604 - Dirección Nacional de Vialidad	1.4 - Transferencias Internas	44 - Construcción de Túneles y Puentes Grandes	1.495.225	0,00%
604 - Dirección Nacional de Vialidad	1.4 - Transferencias Internas	50 - Repavimentación de Rutas Nacionales	628.364.606	0,93%
604 - Dirección Nacional de Vialidad	1.5 - Crédito Interno	26 - Ejecución Obras de Rehabilitación y Mantenimiento en Red por Sistema de Gestión Integral	64.685.582	0,10%
604 - Dirección Nacional de Vialidad	1.5 - Crédito Interno	40 - Ejecución de Obras, Operación y Mantenimiento en Corredores Viales	857.347.713	1,27%
604 - Dirección Nacional de Vialidad	1.5 - Crédito Interno	42 - Construcción de Autopistas y Autovías	3.644.224.024	5,42%
604 - Dirección Nacional de Vialidad	1.5 - Crédito Interno	44 - Construcción de Túneles y Puentes Grandes	65.938.916	0,10%
604 - Dirección Nacional de Vialidad	1.5 - Crédito Interno	50 - Repavimentación de Rutas Nacionales	229.429.782	0,34%
604 - Dirección Nacional de Vialidad	2.2 - Crédito Externo	42 - Construcción de Autopistas y Autovías	3.340.515.203	4,97%
Total 604 - Dirección Nacional de Vialidad			**21.964.759.199**	32,65%
Suma Total			**67.276.030.048**	100,00%

Montos expresados en pesos. Fuente: Base de datos e-SIDIF e información suministrada por la ONP Nota 134/2020.

Anexo N°27: Obras ejecutadas con Adelantos a Proveedores a Largo Plazo

B Gastos de Inversión activados (P.I.P) según DNU N°740/19-Detalle por obras

Detalle de obra	Monto activado	PIP según DNU
Adecuación de Estaciones y Material Rodante (BID N°2982/OC-AR)		499.062.072
Autopista Balbín		14.357.959
Autopista Camino del Buen Ayre		2.022.292.735
Autopista Ruta Nacional Nº 12 Posadas - San Ignacio		354.975.323
Autopista Ruta Nacional Nº 16 Resistencia - Roque Sáenz Peña		55.487.607
Autopista Ruta Nacional Nº 19 San Francisco - Córdoba (BID 3836 OC-AR)		3.271.530.736
Autopista Ruta Nacional Nº 22 Chichinales - Arroyito		316.329.569
Autopista Ruta Nacional Nº 22 Neuquén - Arroyito		65.128.737
Autopista Ruta Nacional Nº 3 Comodoro Rivadavia - Caleta Olivia		22.086.261
Autopista Ruta Nacional Nº 33 El Cholo - Tornquist		84.170.195
Autopista Ruta Nacional Nº 40 Acceso Sur San Juan		248.778.182
Autopista Ruta Nacional Nº 40 Mendoza - San Juan: Tres Esquinas - Calle 8 (BID 4418 OC-AR)		99.892.580
Autopista Ruta Nacional Nº 7 Luján - Junín		1.586.982.552
Autopista Ruta Nacional Nº 8 Pilar - Pergamino		2.975.842.395
Autopista Ruta Nacional Nº A019 Circunvalación a Córdoba		136.442.574
Autovía Ruta Nacional Nº 11 Tatane - Formosa		617.105.100
Autovía Ruta Nacional Nº 11 Travesía Urbana Resistencia		148.287.084
Corredor NOA: Autopista Rutas Nacionales Nº 34, 66 y 1V66 Acceso a Salta - San Pedro de Jujuy - Sección IV (BIRF 8810)		261.592.494
Corredor Ruta Nacional Nº 18 Paraná - Concordia		565.040.732
Crema MALLA 439 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional Nº0081 - Provincia de Salta (BID 3050)		71.058.458
Crema Malla 507 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional Nº0123 - Provincia de Corrientes (BID 3050)		49.213.437
Crema Malla 534 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional Nº0014 - Provincia de Corrientes (BID 3050)		34.740.743
Crema Malla 536 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional Nº0089 - Provincia de Chaco (BID 3050)		29.768.721
Crema MALLA 540 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional Nº0081 - Provincia de Formosa (BID 3050)		48.563.104
Crema Malla 545 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional Nº0011 - Provincias de Chaco y Formosa (BID 3050)		33.145.808
Desarrollo del Sistema de Ómnibus de Tránsito Rápido y Carriles Exclusivos - Metrobus AMBA		59.950.000
Desarrollo del Sistema de Ómnibus de Tránsito Rápido y Carriles Exclusivos - Metrobus Neuquén - Provincia de Neuquén		16.645.981
Desarrollo del Sistema de Ómnibus de Tránsito Rápido y Carriles Exclusivos - VAP II		164.259.158
Desarrollo del Sistema de Ómnibus de Tránsito Rápido y Carriles Exclusivos Metrobus Mar del Plata		5.443.301
Electrificación Ferrocarril San Martín (BID N°4265/OC-AR)		500.000
Elevación de Viaducto, Prolongación de Tendido Ferroviario y Construcción Nueva Estación Terminal Constitución - Belgrano Sur (C		1.715.628
Ensanche Ruta Nacional Nº A008 Circunvalación Rosario		144.597.996
Malla 106		6.132.036
Malla 107B - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0026 Tramo Empalme Ruta Nacional Nº3 - Colonia Sarmiento,		21.203.160
Malla 109 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0237 / Nacional N° 0040 / Nacional N° 0231 - Provincia de		19.592.629
Malla 116 A Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta R.N.Nº 0035 - Provincia de Buenos Aires (FONPLATA ARG-44/2019)		34.871.438
Malla 123B - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0250 - Provincia de Río Negro		53.367.041
Malla 129 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0188 - Provincia de La Pampa (FONPLATA ARG-44/2018)		84.121.856
Malla 201A - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0226 - Provincia de Buenos Aires		25.092.271
Malla 201B - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0226 - Provincia de Buenos Aires		70.731.697
Malla 207 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0038 - Provincia de Córdoba (FONPLATA ARG-44/2019)		22.498.737
Malla 211 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0228 - Provincia de Buenos Aires		9.121.746
Malla 212 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0035 - Provincia de Córdoba (FONPLATA ARG-44/2019)		3.849.365
Malla 238 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0033 - Provincia de Buenos Aires (FONPLATA ARG-44/2019)		19.401.897
Malla 301 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0146 / Nacional N° 0147 - Provincia de San Luis		86.411.518
Malla 303 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0038 - Provincia de La Rioja (FONPLATA ARG-44/2019)		49.030.921
Malla 307 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0020 - Provincia de San Luis (FONPLATA ARG-44/2019)		37.146.887
Malla 309 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0074 - Provincia de La Rioja (FONPLATA ARG-44/2019)		204.613.599
Malla 312 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0143 / Nacional N° 0144 / Nacional N° 0146 - Provincia de		89.637.965
Malla 339 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0040 - Provincia de San Juan		27.494.333
Malla 402 - A		4.107.918
Malla 407		87.311.349
Malla 408 B		8.223.993
Malla 501		53.396.005
Malla 506 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0127 - Provincia de Entre Ríos (FONPLATA ARG-44/2019)		55.195.805
Malla 509		50.458.014
Malla 532 - Obras Rec.y Mant. en RN Nº 0119 - T.: Emp. RN Nº14 - Emp. RN Nº 123 - P. de Corrientes (BID 3050)		40.207.293
Malla 541		85.342.550
Malla 603 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0003 Tramo San Sebastián - Tolhuin, Provincia de Tierra d		24.360.924
Malla 635 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0040 - Provincia de Chubut (FONPLATA ARG-44/2019)		25.629.214
Mejora del Transporte en el Área Metropolitana - Autopista del Bicentenario - Paseo del Bajo (CAF N°9710)		7.759.260.000
Obra de Infraestructura Centro de Transbordo Estación Sáenz (BIRF N° 8700 / BIRF N°7794)		437.098.180
Obras de Mantenimiento en el Corredor Vial N° 2		586.786.867
Obras de Mantenimiento en el Corredor Vial N° 3		336.529.009
Obras de Mantenimiento en el Corredor Vial N° 4		536.808.484
Obras de Mantenimiento en el Corredor Vial N° 6		910.351.216
Obras de Mantenimiento y Servicios de Apoyo (OMSA) en el Corredor Vial 1		1.144.103.652
Obras de Mantenimiento y Servicios de Apoyo (OMSA) en el Corredor Vial 5		688.454.652
Obras de Mantenimiento y Servicios de Apoyo (OMSA) en el Corredor Vial 7		984.033.663
Obras de Mantenimiento y Servicios de Apoyo (OMSA) en el Corredor Vial 8		710.720.531
Obras de Mantenimiento y Servicios de Apoyo (OMSA) en el Corredor Vial H5		264.802.439
Pasos Bajo Nivel (BID N°2982/OC-AR)		43.854.938
Recuperación y Mantenimiento del Ferrocarril General Belgrano - (CAF 7351)		1.135.000.000
Renovación de Vías y Corredor del Ferrocarril General Belgrano Cargas (CDB S/N)		22.755.045.193
Renovación, Mejoramiento de Vías y Aparatos de Vías (BID N°2982/OC-AR)		95.000.000
Repavimentación Corredor 1 (Rutas Nacionales Nº 3, 205, 226) - Buenos Aires		271.964.399
Repavimentación Corredor 2 (Rutas Nacionales Nº 5, 188) - Buenos Aires		45.789.671
Repavimentación Corredor 3 (Ruta Nacional Nº 7) - Santa Fe		19.988.721
Repavimentación Corredor 4 (Rutas Nacionales Nº 18, 19, 34) - Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos (FONPLATA ARG-44/2019)		96.837.846
Repavimentación Corredor 5 (Rutas Nacionales Nº 9, 11, A012, 193) - Buenos Aires		257.366.146
Repavimentación Corredor 5 (Rutas Nacionales Nº 9, 11, A012, 193) - Santa Fe (FONPLATA ARG-44/2019)		4.744.639
Repavimentación Corredor H5 (Ruta Nacional Nº 5) - Buenos Aires (FONPLATA ARG-44/2019)		169.425.712
Ruta Nacional Nº50 Tramo Pichanal San Román de la Nueva Orán		46.030.376
Ruta Nacional Nº9 Avenida Circunvalación - Canal San Cayetano y Avenida del Campo km. 1288,15-km. 1300,05		29.455.617
Ruta Segura Ruta Nacional Nº 40 Circunvalación a Villa La Angostura		88.399.644
Señalamiento y Telecomunicaciones (BID N°2982/OC-AR)		702.466.684
Sistema Cristo Redentor: Autopista Ruta Nacional Nº 7 Variante Palmira - Luján de Cuyo (BID 4418 OC-AR)		202.149.273
Soterramiento Ferrocarril Sarmiento		9.272.585.186
Subestación Transformadora (BID N°2982/OC-AR)		636.083.243
Talleres y Depósitos Ferroviarios (BID N°2982/OC-AR)		1.313.369.399
Tendido de Catenarias y Viaducto Ringuelet - Provincia de Buenos Aires (BID N°2982/OC-AR)		413.931.886
Travesía Urbana Corrientes		14.053.399
Total general		**67.276.030.048**

Montos expresados en pesos. Fuente: Base de datos e-SIDIF e información suministrada por la ONP Nota 134/2020.

Anexo Nº27: Obras ejecutadas con Adelantos a Largo Plazo

C Adelantos a Proveedores a Largo Plazo-Detalle de los beneficiaros de los Adelantos a Largo Plazo

Cta. Beneficiario	Leyenda	Importe Devengado MCL	%Devengado	Importe Pagado MCL
	SIN DETALLE	12.960.436.827,19	84,26%	12.624.015.014,46
7-31-0-000004-8-031-2	INVAP S.E.	1.267.350.757,55	8,24%	772.914.679,90
11-46-1000303/37	CONSTRUMEX S.A.	194.393.942,73	1,26%	194.393.942,73
11-2709-0830052551	VIAL-TEC S.A. - RICAVIAL S.A.	121.499.790,46	0,79%	121.499.790,46
7-999-0-052326-6-999-5	YPF S.A.	119.326.004,94	0,78%	0,00
191-153-00019115300132359CC	TEXIMCO SA - TECNOVIAS SRL - UNION TRANSITORIA DE EMPRESAS	116.554.345,06	0,76%	116.554.345,06
7-16-0-003028-7-016-3	MARCALBA S.A.	110.659.586,47	0,72%	110.659.586,47
191-439-0001914390209733CC	POSE S.A.	107.262.159,39	0,70%	107.262.159,39
11-85-30241/62	NACION SEGUROS S.A.	100.000.000,00	0,65%	100.000.000,00
11-2385-6430017752	AEROTEC ARGENTINA S.A.	74.692.799,86	0,49%	64.000.000,00
191-69-0001910690060504CC	INGEVIAL SA-MARTELLI	60.633.528,64	0,39%	60.633.528,64
11-1183-14700066/64	FABRICA ARGENTINA DE AVIONES BRIG. SAN MARTIN S.A.	52.670.700,44	0,34%	0,00
14-1000-1000837846	IGARRETA SACI	41.284.800,00	0,27%	0,00
11-2432-0500030262	DIVISION TURBOS S.R.L	36.287.128,13	0,24%	0,00
191-119-0001911190074370CC	BUSWAGEN S.A.	12.615.000,00	0,08%	0,00
29-56-000560200000019190	VEMERKIPER SRL	5.047.795,08	0,03%	0,00
94-99-000130868044	FONDO FEDERAL SOLIDARIO - DTO. NACIONAL 206/2009	1.513.923,66	0,01%	0,00
	Totales Generales	**15.382.229.089,60**	100,00%	**14.271.933.047,11**

Montos expresados en pesos. Fuente: Base de datos e-SIDIF

Anexo N°28: Plan Belgrano Norte

SAF	Detalle	Pg	Programa Desc.	Sp	Subprograma Desc.	Py	Proyecto Desc.	Ac	Actividad Desc.	Ob	Obra Desc.	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Devengado Consumido	%EJECUCIÓN
305	Jefatura Gabinete de Ministros	48	Acciones de la Unidad Plan Belgrano	0		0		1	Acciones de la Unidad Plan Belgrano	0		2.442.817	2.442.817	140.680	5,76%
											Totales Generales	**2.442.817**	**2.442.817**	**140.680**	5,76%
325	Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda (Gastos Propios)	73	Recursos Hídricos	0		0		54	Programa de Desarrollo de los Servicios de Agua y Saneamiento - Plan Belgrano (BID N°4312/ OC-AR)			0	116.122.688	68.057.965	58,61%
325	Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda (Gastos Propios)	73	Recursos Hídricos	0		0		64	Programa para el Desarrollo de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento - Plan Belgrano. Bilateral- Agencia Francesa de Desar			0	34.701.838	68.057.965	196,12%
											Totales Generales	0	150.824.526	136.115.930	90,25%
Para el ejercicio 2018, bajo la órbita del SAF 325-Programa 73, se encontraron 2 actividades: 60 - Ejecución de Obras de Infraestructura de Saneamiento Norte Grande Etapa II y 61 - Ejecución de Obras de Infraestructura de Saneamiento Norte Grande Etapa III) con un Devengado de $699.878.588.															

Montos expresados en pesos. Fuente: Base de datos e-SIDIF

Anexo N°29: Plan de Transporte

DETALLE DE LAS OBRAS								EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN FÍSICA			ADELANTOS a LARGO PLAZO				DNIP		
Programa	Desc. Programa	Subprograma	Desc. Subprograma	Cod. Proyecto	Desc. Proyecto	Cod. Obra	Desc. Obra	Credito Inicial	Crédito Vigente	Crédito Devengado	Ejec	Programado DA	Programado Vig. al Cierre	Ejecutado Acum. al Cierre	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Devengado Consumido	%Ejecución	BAPIN	DICTAMEN	CALIFICACIÓN
66	Infraestructura de Obras de Transporte	1	Infraestructura de Transporte	2	Mejora del Transporte en Áreas Metropolitanas	52	Desarrollo del Sistema de Ómnibus de Tránsito Rápido y Carriles Exclusivos - Metrobus Morón - Provincia de Buenos Aires	80.000.000	56.477.215	16.858.036	29,85%	12,00	0,00	0,00					71238		
66	Infraestructura de Obras de Transporte	1	Infraestructura de Transporte	2	Mejora del Transporte en Áreas Metropolitanas	54	Desarrollo del Sistema de Ómnibus de Tránsito Rápido y Carriles Exclusivos Metrobus Mar del Plata	57.678.416	63.121.717	55.368.249	87,72%	12,00	8,78	8,78					71250		
66	Infraestructura de Obras de Transporte	1	Infraestructura de Transporte	2	Mejora del Transporte en Áreas Metropolitanas	58	Desarrollo del Sistema de Ómnibus de Tránsito Rápido y Carriles Exclusivos - Metrobus Neuquén - Provincia de Neuquén	30.000.000	67.367.868	154.511.904	229,36%	14,00	91,95	91,95					72895		
66	Infraestructura de Obras de Transporte	1	Infraestructura de Transporte	2	Mejora del Transporte en Áreas Metropolitanas	60	Desarrollo del Sistema de Ómnibus de Tránsito Rápido y Carriles Exclusivos - Pavimentación y Rehabilitación de Calzadas y Vered	0	3.456.599	8.546.529	247,25%	s/i	0,00	0,00	0	3.456.599	0				
66	Infraestructura de Obras de Transporte	1	Infraestructura de Transporte	2	Mejora del Transporte en Áreas Metropolitanas	64	Desarrollo del Sistema de Ómnibus de Tránsito Rápido y Carriles Exclusivos - Mejora Refugios y Mobiliario		113.000.000	7.119.564	6,30%										
66	Infraestructura de Obras de Transporte	1	Infraestructura de Transporte	4	Renovación Integral del Ramal M FFCC Belgrano Sur - Tramo Tapiales - Marinos del Crucero General Belgrano (CAF S/N)	51	Renovación Integral del Ramal M FFCC Belgrano Sur - Tramo Tapiales - Marinos del Crucero General Belgrano (CAF S/N)	464.900.000	341.400.000	-	0,00%	8,29	3,16	0,00					100463	IF-2019-03080548-APN-SEP:PYPPP#IGM	APROBADO CON OBSERVACIONES
66	Infraestructura de Obras de Transporte	1	Infraestructura de Transporte	5	Soterramiento Ferrocarril Sarmiento	51	Soterramiento Ferrocarril Sarmiento	8.950.000	12.872.585.186	9.272.585.186	72,03%	1,00	1,00	0,00					71275		
66	Infraestructura de Obras de Transporte	1	Infraestructura de Transporte	8	Infraestructura Transporte Masivo	51	Infraestructura Transporte Masivo - VAP III	2.000.000	1.876.843.401	1.458.816.553	77,73%	1,00	50,00	27,78	0	776.543.401	579.922.113	74,68%	115580		
66	Infraestructura de Obras de Transporte	1	Infraestructura de Transporte	16	Mejora Integral del Ferrocarril General Roca - Ramal Constitución - La Plata (BID N°2982/OC-AR)	51	Tendido de Catenarias y Viaducto Ringuelet - Provincia de Buenos Aires (BID N°2982/OC-AR)		413.931.886	413.931.886	100,00%										
66	Infraestructura de Obras de Transporte	1	Infraestructura de Transporte	16	Mejora Integral del Ferrocarril General Roca - Ramal Constitución - La Plata (BID N°2982/OC-AR)	52	Subestación Transformadora (BID N°2982/OC-AR)	1.000.000	682.083.243	661.488.423	99,91%	4,50	1,00	0,95							
66	Infraestructura de Obras de Transporte	1	Infraestructura de Transporte	16	Mejora Integral del Ferrocarril General Roca - Ramal Constitución - La Plata (BID N°2982/OC-AR)	53	Señalamiento y Telecomunicaciones (BID N°2982/OC-AR)	297.700.000	1.625.816.684	1.603.160.182	98,61%	5,41	18,00	11,03					62063		
66	Infraestructura de Obras de Transporte	1	Infraestructura de Transporte	16	Mejora Integral del Ferrocarril General Roca - Ramal Constitución - La Plata (BID N°2982/OC-AR)	54	Adecuación de Estaciones y Material Rodante (BID N°2982/OC-AR)	131.800.000	953.262.072	753.126.542	79,01%	12,84	26,04	14,73					62066		
66	Infraestructura de Obras de Transporte	1	Infraestructura de Transporte	16	Mejora Integral del Ferrocarril General Roca - Ramal Constitución - La Plata (BID N°2982/OC-AR)	55	Talleres y Depósitos Ferroviarios (BID N°2982/OC-AR)	387.500.000	1.831.869.399	1.895.722.618	103,49%	10,21	15,98	15,97					62068		
66	Infraestructura de Obras de Transporte	1	Infraestructura de Transporte	16	Mejora Integral del Ferrocarril General Roca - Ramal Constitución - La Plata (BID N°2982/OC-AR)	56	Pasos Bajo Nivel (BID N°2982/OC-AR)	140.400.000	271.254.938	409.038.196	150,79%	28,79	40,00	60,00					62072		
66	Infraestructura de Obras de Transporte	1	Infraestructura de Transporte	16	Mejora Integral del Ferrocarril General Roca - Ramal Constitución - La Plata (BID N°2982/OC-AR)	57	Renovación, Mejoramiento de Vías y Aparatos de Vías (BID N°2982/OC-AR)	149.000.000	138.000.000	95.000.000	68,84%	5,96	0,00	0,00					62067		
66	Infraestructura de Obras de Transporte	1	Infraestructura de Transporte	16	Mejora Integral del Ferrocarril General Roca - Ramal Constitución - La Plata (BID N°2982/OC-AR)	58	Cercos Perimetrales (BID N°2982/OC-AR)	88.100.000	8.600.000	-	0,00%	17,44	0,00	0,00					62069		
66	Infraestructura de Obras de Transporte	1	Infraestructura de Transporte	20	Puesta en Valor Ferrocarril San Martín (BID N°4265/OC-AR)	51	Electrificación Ferrocarril San Martín (BID N°4265/OC-AR)	561.800.000	500.000	500.000	100,00%	3,67	0,00	0,00					71270		
66	Infraestructura de Obras de Transporte	1	Infraestructura de Transporte	24	Mejora del Transporte en el Areas Metropolitanas II	51	Desarrollo del Sistema de Ómnibus de Tránsito Rápido y Carriles Exclusivos - VAP II	1.615.110.835	2.973.003.491	3.123.087.358	105,05%	53,00	31,14	30,14	0	10.000.000	0		103434		
66	Infraestructura de Obras de Transporte	1	Infraestructura de Transporte	24	Mejora del Transporte en el Areas Metropolitanas II	52	Desarrollo del Sistema de Ómnibus de Tránsito Rápido y Carriles Exclusivos - Refugios y Mobiliarios Urbano II	280.730.119	204.840.954	7.908.713	3,86%	37,00	0,00	0,00	50.000.000	40.000.000	0		103436		
66	Infraestructura de Obras de Transporte	1	Infraestructura de Transporte	24	Mejora del Transporte en el Areas Metropolitanas II	53	Desarrollo del Sistema de Ómnibus de Tránsito Rápido y Carriles Exclusivos - VAP Interior	191.000.000	51.000.000	-	0,00%	8,00	0,00	0,00	191.000.000	51.000.000	0		103437		
66	Infraestructura de Obras de Transporte	1	Infraestructura de Transporte	24	Mejora del Transporte en el Areas Metropolitanas II	54	Desarrollo del Sistema de Ómnibus de Tránsito Rápido y Carriles Exclusivos - Metrobus AMBA	795.226.863	1.045.176.863	782.499.654	74,87%	13,00	99,96	90,63	0	0	131.081.240	#¡DIV/0!	103439	IF-2018-47060386-APN-SSEPI#IGM	APROBADO CON OBSERVACIONES
66	Infraestructura de Obras de Transporte	1	Infraestructura de Transporte	24	Mejora del Transporte en el Areas Metropolitanas II	55	Desarrollo del Sistema de Ómnibus de Tránsito Rápido y Carriles Exclusivos - Metrobus Interior	191.000.000	51.000.000	-	0,00%	8,00	0,00	0,00	191.000.000	51.000.000	0		103441		
66	Infraestructura de Obras de Transporte	1	Infraestructura de Transporte	35	Mejora del Transporte en el Área Metropolitana - Autopista del Bicentenario - Paseo del Bajo (CAF N°9710)	51	Mejora del Transporte en el Área Metropolitana - Autopista del Bicentenario - Paseo del Bajo (CAF N°9710)	189.200.000	7.759.260.000	7.759.260.000	100,00%	1,69	0,00	0,00					104056		

Montos expresados en pesos. Fuente: Base de datos e-SIDIF.

Anexo N°29: Plan de Transporte

DETALLE DE LAS OBRAS								EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN FÍSICA			ADELANTOS a LARGO PLAZO				DNIP		
Programa	Desc. Programa	Subprograma	Desc. Subprograma	Cod. Proyecto	Desc. Proyecto	Cod. Obra	Desc. Obra	Credito Inicial	Crédito Vigente	Crédito Devengado	Ejec	Programado DA	Programado Vig. al Cierre	Ejecutado Acum. al Cierre	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Devengado Consumido	%Ejecución	BAPIN	DICTAMEN	CALIFICACIÓN
66	Infraestructura de Obras de Transporte	1	Infraestructura de Transporte	37	Elevación de Viaducto, Prolongación de Tendido Ferroviario y Construcción Nueva Estación Terminal Constitución - Belgrano Sur (C	51	Elevación de Viaducto, Prolongación de Tendido Ferroviario y Construcción Nueva Estación Terminal Constitución - Belgrano Sur (C	0	1.716.420	1.716.419	100,00%	s/i	s/i	0,00								
66	Infraestructura de Obras de Transporte	2	Infraestructura de Ferroviaria de Cargas	26	Renovación de Vías y Corredor del Ferrocarril General Belgrano Cargas (CDB S/N)	51	Renovación de Vías y Corredor del Ferrocarril General Belgrano Cargas (CDB S/N)	1.008.950.000	15.369.409.824	14.459.055.402	94,08%	11,80	17,71	15,57					109807		
66	Infraestructura de Obras de Transporte	2	Infraestructura de Ferroviaria de Cargas	32	Recuperación y Mantenimiento del Ferrocarril General Belgrano - (CAF 7351)	51	Recuperación y Mantenimiento del Ferrocarril General Belgrano - (CAF 7351)	661.800.000	2.806.000.000	2.663.593.782	94,92%	28,84	67,77	67,76					107144		
66	Infraestructura de Obras de Transporte	3	Infraestructura de Transporte Aéreo	1	Construcción de Torre de Control Aéreo, Edificio de Centro de Control de Área, Accesos y Estacionamiento - Aeropuerto Internacio	51	Construcción de Torre de Control Aéreo, Edificio de Centro de Control de Área, Accesos y Estacionamiento - Aeropuerto Internacio	172.000.000	288.066.367	143.638.806	49,86%	5,17	40,30	8,90					63623	26/2014	APROBADO CON OBSERVACIONES
91	Coordinación de Políticas de Transporte Fluvial y Marítimo	0	Coordinación de Políticas de Transporte Fluvial y Marítimo	2	Ampliación Puerto Caleta Paula - Provincia de Santa Cruz	51	Ampliación Puerto Caleta Paula - Provincia de Santa Cruz	5.538	5.538	-	0,00%	0,00	0,00	0,00					34492	27/2004	Componente Unidad Portuaria: APROBADO CON OBSERVACIONES Componente Unidad Astillero: PARA REFORMULACION
91	Coordinación de Políticas de Transporte Fluvial y Marítimo	0	Coordinación de Políticas de Transporte Fluvial y Marítimo	3	Readecuación Estructura Muelle 3-4 y Accesos al Puerto de Concepción Uruguay - Provincia de Entre Rios	51	Readecuación Estructura Muelle 3-4 y Accesos al Puerto de Concepción Uruguay - Provincia de Entre Rios	5.538	5.538	-	0,00%	0,00	0,00	0,00					34441		
91	Coordinación de Políticas de Transporte Fluvial y Marítimo	0	Coordinación de Políticas de Transporte Fluvial y Marítimo	5	Reparación y Refuerzo Estructura Fundación Muelle Almirante Storni - Puerto Madryn - Provincia de Chubut	51	Reparación y Refuerzo Estructura Fundación Muelle Almirante Storni - Puerto Madryn - Provincia de Chubut	5.538	5.538	-	0,00%	0,00	0,00	0,00					35634	67/2005	APROBADO CON OBSERVACIONES
91	Coordinación de Políticas de Transporte Fluvial y Marítimo	0	Coordinación de Políticas de Transporte Fluvial y Marítimo	7	Puerto Comodoro Rivadavia	51	Puerto Comodoro Rivadavia	5.538	370.538	368.360	99,41%	0,00	0,00	0,00					35634	67/2005	APROBADO CON OBSERVACIONES
91	Coordinación de Políticas de Transporte Fluvial y Marítimo	0	Coordinación de Políticas de Transporte Fluvial y Marítimo	22	Reparación Parque España - Provincia de Santa Fe	51	Reparación Parque España - Provincia de Santa Fe	5.538	5.538	-	0,00%	0,00	0,00	0,00					37570	35/2006	APROBADO CON OBSERVACIONES
91	Coordinación de Políticas de Transporte Fluvial y Marítimo	0	Coordinación de Políticas de Transporte Fluvial y Marítimo	34	Ampliación Muelle Comandante Luis Piedrabuena Etapa II - Provincia de Chubut	51	Ampliación Muelle Comandante Luis Piedrabuena Etapa II - Provincia de Chubut	106.135.855	218.135.855	206.660.451	94,74%	8,00	14,92	14,92					42579	7/2011	APROBADO CON OBSERVACIONES
91	Coordinación de Políticas de Transporte Fluvial y Marítimo	0	Coordinación de Políticas de Transporte Fluvial y Marítimo	35	Reparación Pilotes Macizos Muelle Almirante Storni - Provincia de Chubut	51	Reparación Pilotes Macizos Muelle Almirante Storni - Provincia de Chubut	130.000.000	246.371.098	222.079.833	90,14%	15,00	13,41	13,42					42580	38/2009	APROBADO CON OBSERVACIONES
91	Coordinación de Políticas de Transporte Fluvial y Marítimo	1	Infraestructura de Transporte Fluvial y Marítimo	7	Refuncionalización Sede Central de la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables, Otras Dependencias de la SSPVNYMM	51	Refuncionalización Sede Central de la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables, Otras Dependencias de la SSPVNYMM	100.000	100.000	-	0,00%	2,40	0,00	0,00					114046		
TOTAL PLAN TRANSPORTE								7.917.609.778	53.765.141.948	47.476.882.860											

Montos expresados en pesos. Fuente: Base de datos e-SIDIF

Anexo N°30: Plan Vial

Desc. Obra	EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCION FISICA			ADELANTOS a LARGO PLAZO				DNIP		
	Credito Inicial	Crédito Vigente	Crédito Devengado	Ejec	Programado DA	Programado Vig. al Cierre	Ejecutado Acum. al Cierre	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Devengado Consumido	%Ejec	BAPIN	DICTAMEN	CALIFICACIÓN
Atención de Emergencias en Regiones y Distritos en Rutas Varias	100.000.000	52.500.000	31.226.592	59,48%	100,00	0,00	25,00					108836		
Rutas Varias - Tramo Obras y Compra de Materiales para Seguridad Vial	90.400.297	290.543.572	195.829.612	67,40%	100,00	0,00	100,00					114335		
Ruta Nacional Nº 3;40;281;288;293 - Tramo: TFO Santa Cruz - Convenio 14, Sección: Tramos Varios	1.000.000	199.836.908	199.836.908	100,00%	0,00	0,00	0,00					60625		
Ruta Nacional N° 3, Ruta Nacional N°40, Ruta Nacional N°281, Ruta Nacional N°288, Ruta Nacional N°293 - Tramo: Transferencia por		1.719.991	1.719.990	100,00%										
Rutas Nacionales Varias en Zona Litoral y Noroeste: Provincia de Buenos Aires, Provincia de Santa Fe, Provincia de Corrientes, P		5.226.754	5.226.753	100,00%										
Señalamiento Horizontal Zona Centro - Etapa IIIa - Provincia de Buenos Aires, Provincia de Córdoba, Provincia de Mendoza, Provin		21.323.140	21.323.139	100,00%										
Señalamiento Horizontal Zona Norte - Etapa IIIa - Provincia de Córdoba, Provincia de Tucumán, Provincia de Salta, Provincia de J	1.000.000	5.754.523	5.754.522	100,00%	0,00	0,00	0,00					65343	15/2015	APROBADO CON OBSERVACIONES
Obras de Emergencia Menores - Rutas Varias	1.000.000	1.127.326	931.288	82,61%	0,00	0,00	0,00					30024		
Obras en Puentes - Nacional - Rutas Varias		1.852.588	1.852.586	100,00%										
Obras Menores de Seguridad Vial Nacional - Rutas Varias	1.000.000	3.072	-	0,00%	0,00	0,00	0,00					30027		
Ruta Nacional N° 40 - Tramo Intersección Ruta Nacional N° 7 (El Cóndor) - Luján de Cuyo - Sección I y II.		545.492	545.492	100,00%										
Ruta Nacional Nº 146, Acceso a Villa de la Quebracha - Intersección Ruta Nacional Nº 147	1.000.000	1.121.658	1.121.657	100,00%	0,00	0,00	0,00					48216		
Obras menores de Seguridad Vial	1.000.000	403.447	-	0,00%	0,00	0,00	0,00					48231		
Rutas Varias - Obras menores de Conservación Mejorativa	1.000.000	5.217.713	3.442.264	65,97%	0,00	0,00	0,00					45212		
R.N.N° 119 - Empalme R.N.N° 14 y R.N.N°127 - Alcantarilla Transversal Km.44,04 - Sección I		1.968.948	1.968.947	100,00%										
Ruta Nacional Nº 16 - Límite con Chaco - El Cabure - Km. 318 - Km. 388		793.878	793.878	100,00%										
Red de Mantenimiento 1° Distrito - Buenos Aires - Malla A (M01A)	72.429.193	101.652.779	101.652.778	100,00%	100,00	100,00	75,00					108838		
Red de Mantenimiento 1° Distrito - Buenos Aires - Malla C (M01C)	206.417.383	21.677.128	21.677.127	100,00%	100,00	100,00	50,00					108840		
Red de Mantenimiento 2° Distrito - Córdoba - Malla A (M02A)	22.523.760	69.451.637	69.451.637	100,00%	100,00	100,00	100,00					108841		
Red de Mantenimiento 3° Distrito - Tucumán - Malla A (M03A)	156.274.016	29.882.167	29.882.167	100,00%	100,00	100,00	50,00					108863		
Red de Mantenimiento 3° Distrito - Tucumán - Malla C (M03C)	31.585.707	113.061	113.061	100,00%	100,00	100,00	25,00					108865		
Red de Mantenimiento 4° Distrito - Mendoza - Malla A (M04A)	61.800.000	22.901.570	10.418.863	45,49%	100,00	100,00	75,00					108852		
Red de Mantenimiento 4° Distrito - Mendoza - Malla C (M04C)	126.510.667	7.811.254	7.811.253	100,00%	100,00	100,00	25,00					108854		
Red de Mantenimiento 5° Distrito - Salta - Malla B (M05B)	75.000.000	46.446.843	42.630.283	91,78%	100,00	100,00	75,00					108856		
Red de Mantenimiento 5° Distrito - Salta - Malla D (M05D)	53.628.880	3.093.927	3.093.927	100,00%	100,00	100,00	25,00					108858		
Red de Mantenimiento 6° Distrito - Jujuy - Malla A (M06A)	261.250.000	61.223.516	58.463.885	95,49%	100,00	100,00	25,00					108845		
Red de Mantenimiento 6° Distrito - Jujuy - Malla B (M06B)	37.500.000	76.742.428	76.742.427	100,00%	100,00	100,00	50,00					108846		
Red de Mantenimiento 6° Distrito - Jujuy - Malla C (M06C)	120.000.000	127.097	127.096	100,00%	100,00	100,00	0,00					108847		
Red de Mantenimiento 7° Distrito - Santa Fe - Malla B (M07B)	146.156.967	51.754.689	30.440.216	58,82%	100,00	100,00	50,00					108861		
Red de Mantenimiento 7° Distrito - Santa Fe - Malla C (M07C)	27.720.530	146.810.481	126.449.296	86,13%	100,00	100,00	100,00					108862		
Red de Mantenimiento 7° Distrito - Santa Fe - Malla D (M07D)	204.934.278	206.517.520	130.344.202	63,12%	100,00	0,00	25,00					114640		
Red de Mantenimiento 7° Distrito - Santa Fe - Malla E (M07E)	219.928.500	42.985.430	25.139.000	58,48%	100,00	0,00	25,00					114641		
Red de Mantenimiento 8° Distrito - La Rioja - Malla A (M08A)	120.173.416	8.007.588	8.007.588	100,00%	100,00	0,00	25,00					108848		
Red de Mantenimiento 8° Distrito - La Rioja - Malla B (M08B)	182.600.250	14.318.348	14.318.348	100,00%	100,00	100,00	25,00					108849		
Red de Mantenimiento 9° Distrito - San Juan - Malla A (M09A)	58.547.074	39.535.183	34.449.364	87,14%	100,00	100,00	100,00					108843		
Red de Mantenimiento 9° Distrito - San Juan - Malla B (M09B)	13.317.807	15.252.507	14.980.415	98,22%	100,00	100,00	50,00					108844		
Red de Mantenimiento 10° Distrito - Corrientes - Malla A (M10A)	27.520.431	6.282.185	4.482.709	71,36%	100,00	100,00	25,00					108866		
Red de Mantenimiento 10° Distrito - Corrientes - Malla C (M10C)	61.771.932	55.215.230	55.215.230	100,00%	100,00	100,00	100,00					108868		
Red de Mantenimiento 11° Distrito - Catamarca - Malla A (M11A)	77.682.507	11.940.380	10.086.761	84,48%	100,00	100,00	75,00					108870		
Red de Mantenimiento 11° Distrito - Catamarca - Malla B (M11B)	51.796.668	67.237.228	36.280.959	53,96%	100,00	100,00	50,00					108872		
Red de Mantenimiento 12° Distrito - Neuquén - Malla A1 (M12A1)	29.969.253	79.852.361	79.852.360	100,00%	100,00	100,00	50,00					108874		
Red de Mantenimiento 12° Distrito - Neuquén - Malla B (M12B)	54.106.453	21.599.725	21.599.724	100,00%	100,00	100,00	25,00					108875		
Red de Mantenimiento 12° Distrito - Neuquén - Malla C (M12C)	105.072.162	194.214.118	194.214.117	100,00%	100,00	100,00	75,00					108876		
Red de Mantenimiento 12° Distrito - Neuquén - Malla E (M12E)	51.552.748	83.134.845	83.134.844	100,00%	100,00	100,00	50,00					108878		
Red de Mantenimiento 13° Distrito - Chubut - Malla A (M13A)	130.683.795	17.825.855	17.825.854	100,00%	100,00	100,00	50,00					108879		
Red de Mantenimiento 13° Distrito - Chubut - Malla B (M13B)	12.826.800	146.188.152	146.188.151	100,00%	100,00	100,00	75,00					108881		
Red de Mantenimiento 13° Distrito - Chubut - Malla C (M13C)	133.230.025	30.071.868	25.520.698	84,87%	100,00	100,00	75,00					108882		
Red de Mantenimiento 13° Distrito - Chubut - Malla D (M13D)	67.853.627	91.383.093	83.441.728	91,31%	100,00	100,00	75,00					108883		
Red de Mantenimiento 14° Distrito - San Luis - Malla A (M14A)	65.620.515	70.569.698	70.569.696	100,00%	100,00	100,00	100,00					108890		
Red de Mantenimiento 15° Distrito - Misiones - Malla C (M15C)	44.605.000	38.666.244	33.109.558	85,63%	100,00	0,00	0,00					108889		
Red de Mantenimiento 16° Distrito - Santiago del Estero - Malla A (M16A)	15.294.960	73.681.685	73.681.683	100,00%	100,00	100,00	75,00					108924		
Red de Mantenimiento 16° Distrito - Santiago del Estero - Malla C (M16C)	53.108.304	10.783.663	10.527.301	97,62%	100,00	0,00	25,00					108926		
Red de Mantenimiento 18° Distrito - Chaco - Malla B (M18B)		86.771.065	86.771.064	100,00%										
Red de Mantenimiento 18° Distrito - Chaco - Malla D (M18D)		103.593.286	100.892.502	97,39%										
Red de Mantenimiento 19° Distrito - Bahía Blanca - Malla A (M19A)	53.300.032	62.702.205	62.318.482	99,39%	100,00	100,00	75,00					108892		
Red de Mantenimiento 21° Distrito - La Pampa - Malla A (M21A)	16.477.920	13.239.527	13.239.527	100,00%	100,00	0,00	25,00					108905		
Red de Mantenimiento 21° Distrito - La Pampa - Malla A1 (M21A1)	9.846.720	4.745.556	4.745.555	100,00%	100,00	100,00	25,00					108906		
Red de Mantenimiento 23° Distrito - Santa Cruz - Malla A (M23A)	242.544.242	37.509.371	37.509.369	100,00%	100,00	100,00	50,00					108918		
Red de Mantenimiento 23° Distrito - Santa Cruz - Malla B (M23B)	95.438.459	42.424.916	42.424.915	100,00%	100,00	100,00	75,00					108919		
Red de Mantenimiento 23° Distrito - Santa Cruz - Malla C (M23C)	18.871.591	28.969.278	28.969.277	100,00%	100,00	100,00	50,00					108920		
Red de Mantenimiento 23° Distrito - Santa Cruz - Malla D (M23D)	24.541.796	24.913.189	24.913.189	100,00%	100,00	100,00	75,00					108921		
Red de Mantenimiento 24° Distrito - Tierra del Fuego - Malla A (M24A)	174.773.096	141.419.928	141.419.927	100,00%	100,00	100,00	75,00					108928		
Red de Mantenimiento 24° Distrito - Tierra del Fuego - Malla B (M24B)	29.461.000	10.550.025	10.550.024	100,00%	100,00	100,00	75,00					108929		
Rutas Nacionales Varias en Zona Centro: Provincia de Córdoba, Provincia de Mendoza, Provincia de La Rioja, Provincia de San Juan	67.169.535	57.654.341	57.654.339	100,00%	100,00	1,11	1,11					65120		
Rutas Nacionales Varias en Zona Norte: Provincia de Tucumán, Provincia de Salta, Provincia de Jujuy, Provincia de Catamarca y Pr	67.169.535	33.968.209	33.968.208	100,00%	100,00	0,00	0,00					65118		
Señalamiento Horizontal en Zona Sur Etapa IIIb: Provincia de Neuquén, Provincia de Chubut, Provincia de La Pampa, Provincia de R	67.169.535	60.303.868	60.303.867	100,00%	100,00	4,32	4,32					65116		
Señalamiento Horizontal en Varias Rutas Nacionales de la Zona Litoral: Provincia de Santa Fe, Provincia de Corrientes, Provincia	67.169.535	13.890.029	13.890.028	100,00%	100,00	0,00	0,00					71213		
Señalamiento Horizontal. Rutas Nacionales Provincias de Santa Fe, Corrientes, Entre Ríos, Misiones, Formosa, Buenos Aires, Córdo	67.169.535	231.061.088	125.157.199	54,17%	100,00	49,84	52,01					115062		
Señalamiento Horizontal. Rutas Nacionales. Zona Centro (Etapa IV A). Sección: Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, La Rioja, San Juan	67.169.535	239.269.197	195.242.625	81,60%	100,00	53,19	62,25					71237		
Señalamiento Horizontal. Rutas Nacionales Zona Norte (Etapa IV A) Provincias de Tucuman, Salta, Jujuy, Catamarca, La Rioja y San	67.169.535	302.477.899	246.243.892	81,41%	100,00	42,84	53,96					71225		
Señalamiento Horizontal. Rutas Nacionales Zona Sur (Etapa IV A) Provincias de Neuquén, Chubut, La Pampa, Buenos Aires, Río Negro	67.169.535	296.372.373	250.773.236	84,61%	100,00	54,91	40,95					71236		
Ruta Nacional N° 14 - Tramo: Acceso El Alcázar - Acceso - Sección IV		442.439	-	0,00%										
Obras Menores de Rehabilitación - Nacional	135.269	7.709.383	5.355.731	69,47%	0,00	0,00	0,00					30070		
Ruta Nacional N° 12 - La Paz - Esquina (Obra Faltante en Puentes)		177.922	-	0,00%										
Ruta Nacional N° 12 - Goya - San Roque (Puente obre Río Batelito) - Progresiva 735,68	135.269	1.816.281	1.816.279	100,00%	0,00	0,00	0,00					32478		
Ruta Nacional N° 11 - Rosario - Santa Fe (Puente sobre Arroyo 2° Coronda) - Progresiva 416,67		1.466	-	0,00%										
Ruta Nacional N° 226 - Obra 8 Empalme Ruta Nacional N° 3 - Acceso a Espigas 262 - 319,4		67.549	-	0,00%										
Corredor Vial 5 - Ruta Nacional N° 9 - Km 1168 - Km. 1178, Km. 1206 - Km. 1245, Km. 1225 - Km. 1250/ Km. 1250-Km. 1280/Km. 1285		105.620	105.620	100,00%										

Montos expresados en pesos. Fuente: Base de datos e-SIDIF

Anexo N°30: Plan vial

Desc. Obra	EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN FÍSICA			ADELANTOS a LARGO PLAZO				DNIP		
	Credito Inicial	Crédito Vigente	Crédito Devengado	Ejec	Programado DA	Programado Vig. al Cierre	Ejecutado Acum. al Cierre	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Devengado Consumido	%Ejec	BAPIN	DICTAMEN	CALIFICACIÓN
Ruta Nacional N° 16 - Paso por Sáenz Peña		1.076.728	-	0,00%										
Ruta Nacional N° 40 - Tramo El Eje - Río Las Cuevas	24.108.000	6.466.870	6.466.869	100,00%	0,00	0,00	0,00					35943	41/2009	APROBADO
Ruta Nacional N° 16 - Corredor Bioceánico Norte - Metán - Avia Teral; Tramo Roque Sáenz Peña - Almirante Brown, Sección I Chaco	135.269	487.300	487.299	100,00%	0,00	0,00	0,00					35953		
Ruta Nacional N° 16 - Corredor Bioceánico Norte - Metán - Avia Teral (S II) - Sección II Chaco (BID N° 2658/OC-AR)		1.022.545	606.686	59,33%										
Ruta Nacional N° 16 - Corredor Bioceánico Norte - Metán - Avia Teral; Tramo Las Maras - Límite Chaco-Sant (BID 2658/OC-AR)	135.269	-	355.190	#¡DIV/0!	0,00	0,00	0,00					39635		
Ruta Nacional N° 16 28/7Corredor Bioceánico norte- Metán - Avia Terasi (S VI) - Sección VI Salta	405.807	405.807	-	0,00%	0,00	0,00	0,00					39638	72/2010	APROBADO
Ruta Nacional N° 16 - Corredor Bioceánico Norte - Metán - Avia Teral (S VII) - Sección VII - Salta	135.269	135.269	-	0,00%	0,00	0,00	0,00					39639	73/2010	APROBADO
Pavimentación Acceso El Maitén - Chubut		80.849	80.849	100,00%										
Ruta Nacional N°178-Empalme Ruta Nacional N°33-Villa Eloisa-km. 115-km. 146	294.000	475.170	475.170	100,00%	0,00	0,00	0,00					37367		
Ruta Nacional N° 95 - Empalme Ruta Provincial N° 9 Límite con Formosa		7.224.264	7.026.822	97,27%										
Ruta Nacional N° 9 - Autovía Tramo Puente Paraguay - Yala		36.444.774	36.444.774	100,00%										
Ruta Nacional N° 40 - Tramo Los Tambillos - Río Miranda - La Rioja	135.269	12.850.781	12.850.781	100,00%	0,00	0,00	0,00					48538	70/2011	APROBADO CON OBSERVACIONES
Ruta Nacional N° 7 - Empalme ex Ruta Nacional N° 7 y Actual Ruta Nacional N° 7		16.611.404	16.611.403	100,00%										
Ruta Nacional N° 18 - Tramo II: Intersección Ruta Provincial N° 32 - Intersección Ruta Provincial N° 6	13.230.000	7.070.865	7.070.864	100,00%	0,00	0,00	0,00					51586	24/2011	APROBADO
Ruta Nacional N° 18 - Tramo III: Intersección Ruta Provincial N° 6 - Intersección Ruta Provincial N° 20	22.050.000	32.230	32.230	100,00%	0,00	0,00	0,00					51587	25/2011	APROBADO
Ruta Nacional A012-34 - Empalme Ruta Nacional N° 9 (Oeste) - Empalme Ruta Nacional N°11 - Empalme Ruta N° A008 - Empalme Ruta N°	135.269	1.606.169	1.606.169	100,00%	0,00	0,00	0,00					53462	14/2011	APROBADO
Ruta Nacional N° 16 - Joaquín V. González - Metán - Puente sobre Río Juramento - Provincia de Salta		16.413.473	16.413.473	100,00%										
Ruta Nacional N°145 - Bardas Blancas - Hito Pehuenche - Tramo: Bardas Blancas - Las Loicas - Provincia de Mendoza (CAF N° 4538)	0	15.389.198	15.389.195	100,00%	s/i	0,00	0,00							
Malla 116 B - Provincia de La Pampa		119.953	119.953	100,00%										
Malla 117 B - Provincia de La Pampa	135.269	14.044.850	14.044.850	100,00%	0,00	0,00	0,00					30131		
Malla 113 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0040 - Provincia de Chubut (FONPLATA ARG-44/2019).	661.712.850	373.451.209	292.014.456	78,19%	57,67	48,61	7,74					108989		
Malla 104 II	135.269	5.296.934	5.296.933	100,00%	0,00	0,00	0,00					33751		
Malla 209 C - Provincia de Santa Fe (FONPLATA ARG-44/2019)		119.896.103	119.896.102	100,00%										
Malla 212 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0035 - Provincia de Córdoba (FONPLATA ARG-44/2019)	138.438.072	33.897.559	33.897.556	100,00%	15,76	28,55	0,00					108994		
Malla 230 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0158 - Provincia de Córdoba (FONPLATA ARG-44/2019)	442.761.613	439.684.131	382.259.468	86,94%	53,76	42,21	18,88					108995		
Malla 431 - Ruta Nacional N°34 - Provincia de Santiago del Estero		7.085.567	7.085.567	100,00%										
Malla 437	135.269	2.098.643	-	0,00%	0,00	0,00	0,00					30164	3/2005	APROBADO
Malla 532 - Obras Rec.y Mant. en RN N° 0119 - T.: Emp. RN N°14 – Emp. RN N° 123 - P. de Comientes (BID 3050)	62.336.889	217.415.151	155.810.660	71,67%	10,16	15,81	6,84					108997		
Malla 201A - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0226 - Provincia de Buenos Aires	30.000.000	104.197.748	65.367.240	62,73%	7,53	10,22	3,28					108998		
Malla 201B - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0226 - Provincia de Buenos Aires	4.614.602	335.508.046	335.508.042	100,00%	4,78	22,54	6,80					108999		
Malla 401B - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0051 / Nacional N° 0068 - Provincia de Salta		7.298.585	7.298.584	100,00%										
Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional 14 - Provincia de Misiones		1.022.023	1.022.022	100,00%										
Malla 313 A	135.269	7.614.856	7.614.855	100,00%	0,00	0,00	0,00					30145	79/2005	APROBADO CON OBSERVACIONES
Malla 313 B - Provincia de Mendoza	4.614.602	1.376.529	1.376.529	100,00%	0,00	0,00	0,00					109005		
Malla 334 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0040 / Nacional N° 0144 - Provincia de Mendoza	3.933.079	11.601.748	11.601.748	100,00%	5,57	0,00	0,00					109006		
Malla 603 - Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur		15.465.400	15.465.399	100,00%										
Malla 501	135.269	1.130.399	1.130.398	100,00%	0,00	0,00	0,00					34265	45/2005	APROBADO
Malla 506 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0127 - Provincia de Entre Ríos (FONPLATA ARG-44/2019)	120.161.990	276.125.108	258.335.981	93,56%	18,54	28,46	12,10					109008		
Malla 111 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0022 - Provincia de Neuquén	71.116.554	394.901.057	385.702.105	97,67%	12,53	13,42	13,43					109012		
Malla 120 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0003 / Nacional N° A025 - Provincia de Río Negro	1.000.000	5.613.600	5.613.600	100,00%	0,00	0,00	0,00					109013		
Malla 208 - II		4.741.026	4.741.024	100,00%										
Malla 209A - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0098 - Provincia de Santa Fe (FONPLATA ARG-44/2019)	92.292.048	450.372.458	421.009.123	93,48%	19,55	29,64	25,34					109015		
Malla 211 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0228 - Provincia de Buenos Aires	46.146.024	19.096.158	19.096.156	100,00%	29,16	37,98	0,00					109018		
Malla 536 - I		1.269.110	1.269.109	100,00%										
Malla 114 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0040 - Provincia de Río Negro (FONPLATA ARG-44/2019)	138.438.072	32.583.326	32.583.325	100,00%	36,01	35,15	1,62					109020		
Malla 634	2.419.451	3.082.970	3.082.969	100,00%	0,00	0,00	0,00					109022		
Malla 513 C	135.269	9.352.028	9.352.027	100,00%	0,00	0,00	0,00					35194	65/2005	APROBADO
Malla 307		4.306.882	4.306.882	100,00%										
Malla 339 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0040 - Provincia de San Juan	15.865.150	52.614.847	50.283.629	95,57%	9,40	10,97	3,68					109027		
Malla 635 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0040 - Provincia de Chubut (FONPLATA ARG-44/2019)	4.614.602	142.372.735	132.283.526	92,91%	11,53	16,45	14,12					109028		
Crema MALLA 409A - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0157 - Provincia de Tucumán (BID 3050)	295.495.131	579.530.867	401.833.905	69,34%	24,03	45,13	19,17					109031		
Ruta Nacional N°9 - 11 - 33 - 34 - A012 - Malla 202 B - Santa Fe	4.614.602	45.248.467	43.619.395	96,40%	1,19	0,00	0,00					109032		
Crema MALLA 540 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N°0081 - Provincia de Formosa (BID 3050)	4.614.602	298.362.282	171.824.556	57,59%	11,64	17,17	10,03					109034		
Crema MALLA 439 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N°0081 - Provincia de Salta (BID 3050)	72.130.301	414.364.219	397.753.703	95,99%	11,50	15,72	21,08					109035		
Malla 541	204.614.602	85.342.550	85.342.549	100,00%	22,91	0,00	5,19					109036		
Malla 402 - A	3.902.611	14.325.680	14.325.678	100,00%	0,00	0,00	0,00					109038		
Malla 402B - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0009 - Provincia de Santiago del Estero	2.940.439	28.349.604	27.109.038	95,62%	10,37	8,87	4,10					109039		
Malla 407	21.938.732	125.266.057	125.266.054	100,00%	13,42	18,74	3,52					109040		
Malla 302	4.614.602	29.295.624	26.949.372	91,99%	5,16	5,17	2,56					46833	45/2012	APROBADO CON OBSERVACIONES
Malla 129 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0188 - Provincia de La Pampa (FONPLATA ARG-44/2018)	30.775.682	328.584.600	286.832.977	87,29%	11,30	15,62	6,67					109041		
Malla 301 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0146 / Nacional N° 0147 - Provincia de San Luis	27.113.858	127.209.742	122.439.527	96,25%	12,63	13,23	3,04					109042		
Malla103	283.460.157	76.603.104	71.067.316	92,77%	44,31	47,26	0,66					109043		
Malla 123B - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0250 - Provincia de Río Negro	20.078.984	275.862.107	214.201.926	77,65%	8,13	6,36	4,48					109044		
Malla 109 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0237 / Nacional N° 0040 / Nacional N° 0231 - Provincia de	342.291.385	394.371.370	363.614.034	92,20%	20,51	31,06	20,23					109045		
Malla 116 A Obras de la Recuperación y Mantenimiento en Ruta R.N.N° 0035 - Provincia de Buenos Aires (FONPLATA ARG-44/2019)	30.000.000	243.507.819	236.132.269	96,97%	18,41	18,79	18,87					109049		
Malla 116B - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0035 - Provincia de La Pampa	30.000.000	138.338.420	138.338.417	100,00%	7,09	3,52	3,32					108931		
Malla 117A - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0035 - Provincia de La Pampa (FONPLATA ARG-44/2019)	4.614.602	43.428.099	33.744.293	77,70%	22,00	45,93	3,16					108932		
Crema Malla 542 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0081 - Provincia de Formosa (BID 3050)	103.538.627	45.711.265	30.173.388	66,01%	28,39	44,32	3,01					108933		
Malla 509	30.000.000	92.844.057	92.143.063	99,24%	5,15	6,33	2,56					108934		
Malla 408 B		11.147.753	11.147.749	100,00%										
Malla 408 C	92.292.048	386.784.844	329.414.709	85,17%	15,16	34,52	8,80					108937		
Malla 312 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0143 / Nacional N° 0144 / Nacional N° 0146 - Provincia de	49.632.948	186.466.989	178.396.549	95,67%	7,44	6,82	3,31					108938		
Malla 117B - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0035 / Nacional N° 0188 - Provincia de La Pampa (FONPLATA	138.438.072	145.993.080	131.648.424	90,17%	22,35	37,95	11,68					108939		
Malla 303 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0038 - Provincia de la Rioja (FONPLATA ARG-44/2019)	74.657.869	279.774.172	279.774.169	100,00%	16,13	14,32	7,68					108940		
Crema Malla 536 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N°0089 - Provincia de Chaco (BID 3050)	85.438.747	212.103.195	194.059.585	91,49%	10,93	12,59	12,13					108942		
Malla 107B - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0026 Tramo Empalme Ruta Nacional N°3 - Colonia Sarmiento.	69.379.711	311.028.107	297.546.202	95,67%	9,04	9,15	5,46					108944		
Malla 501	91.306.398	224.187.379	224.187.378	100,00%	11,15	3,94	2,72					108946		
Crema Malla 534 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N°0014 - Provincia de Corrientes (BID 3050)	4.614.602	287.992.061	216.275.707	75,10%	15,93	22,54	22,50					108947		
Crema Malla 507 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N°0123 - Provincia de Corrientes (BID 3050)	138.438.072	476.728.445	323.232.306	67,80%	15,20	19,07	29,74					108948		
Malla 309 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0074 - Provincia de La Rioja (FONPLATA ARG-44/2019)	55.898.908	342.113.149	324.620.995	94,89%	9,33	9,19	4,43					108952		
Malla 313A - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0143 - Provincia de Mendoza	184.002.735	314.519.463	314.519.462	100,00%	14,51	15,21	20,78					108953		
Malla 106	36.391.942	80.975.147	71.941.229	88,84%	12,11	11,13	8,72					108955		
Malla 603 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0003 Tramo San Sebastián - Tolhuin, Provincia de Tierra d	138.438.072	646.276.477	588.225.515	91,02%	26,19	26,03	25,20					108956		
Crema Malla 437 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N°0038 - Provincia de Tucumán (BID 3050)	138.438.072	141.047.420	82.710.424	58,64%	19,27	39,25	3,16					108957		
Crema Malla 545 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N°0011 - Provincias de Chaco y Formosa (BID 3050)	50.743.510	137.451.984	94.347.626	68,64%	16,92	26,36	5,69					108958		
Crema Malla 544 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0011 / Ruta Nacional N°A011 - Provincia de Formosa	138.438.072	54.152.288	39.015.051	72,05%	21,18	45,96	3,85					108959		
Malla 307 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0020 - Provincia de San Luis (FONPLATA ARG-44/2019)	45.282.863	346.862.188	258.931.016	74,65%	16,61	25,20	13,50					108961		
Crema Malla 431A - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N°0034 - Provincia de Santiago del Estero (BID 3050)	118.074.288	439.723.801	352.751.814	80,22%	14,17	25,57	24,50					108962		
Crema Malla 431B - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N°0034 - Provincia de Salta (BID 3050)	4.614.602	727.200.850	534.580.485	73,51%	21,29	34,94	45,24					108963		
Malla 237 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0033 - Provincia de Buenos Aires (FONPLATA ARG-44/2019)	276.876.143	611.396.508	500.925.422	81,93%	23,16	45,28	27,23					108964		
Malla 238 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0033 - Provincia de Buenos Aires (FONPLATA ARG-44/2019)	4.614.602	78.243.752	70.995.823	90,62%	20,34	23,75	2,44					108965		
Malla 207 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0038 - Provincia de Córdoba (FONPLATA ARG-44/2019)	138.438.072	112.167.294	99.586.913	88,78%	21,28	39,58	0,38					108967		
Malla 106B - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0022 / Nacional N° 0250 - Provincia de Río Negro	4.614.602	19.750.382	19.750.381	100,00%	12,24	53,28	0,00					108968		
Variante R.N.N°22 y Obras de Vinculación al 3° Puente: Sección R.N.N°151-R.P.N°7		64.623.375	64.623.375	100,00%										
Autovía Ruta Provincial N° 215 tramo R.P.N° 29 - Brandsen R.P.N° 6 La Plata - Brandsen		6.935.438	6.935.437	100,00%										
Pavimentación Ruta Provincial N° 20. Tramo I: R.P.N° 11 (Magdalena) - R.P.N° 36 (Vieytes)		530.565	530.563	100,00%										
Obras de Mantenimiento y Servicios de Apoyo (OMSA) en el Corredor Vial 1	44.444.444	1.160.437.875	1.144.103.650	98,59%	100,00	2,42	0,00					108813		
Obras de Mantenimiento en el Corredor Vial N° 2	44.444.444	1.124.014.418	1.051.585.316	93,56%	100,00	2,27	5,51					108814		
Obras de Mantenimiento en el Corredor Vial N° 3	44.444.444	384.190.052	336.529.006	87,59%	100,00	0,69	0,00					108815		
Obras de Mantenimiento en el Corredor Vial N° 4	44.444.444	748.512.470	709.450.464	94,78%	100,00	4,73	9,19					108816		
Obras de Mantenimiento y Servicios de Apoyo (OMSA) en el Corredor Vial 5	44.444.444	696.460.267	696.460.265	100,00%	100,00	0,00	0,00					108817		
Obras Varias de Seguridad en Corredor Vial VI		90.686	90.686	100,00%										
Obras de Mantenimiento en el Corredor Vial N° 6	44.444.444	1.829.297.717	1.760.360.057	96,23%	100,00	5,50	9,96					108818		
Obras de Mantenimiento y Servicios de Apoyo (OMSA) en el Corredor Vial 7	44.444.444	1.821.708.862	1.821.708.861	100,00%	100,00	5,09	9,84					108819		
Obras de Mantenimiento y Servicios de Apoyo (OMSA) en el Corredor Vial 8	44.444.444	1.239.679.686	1.239.671.656	100,00%	100,00	4,25	7,61					108820		
Obras de Mantenimiento y Servicios de Apoyo (OMSA) en el Corredor Vial H5	44.444.448	287.093.915	286.537.470	99,81%	100,00	5,62	0,00					108821		
Construcción de Autopistas, Rutas Seguras, Rehabilitación, Mantenimiento, Operación y Financiación de Rutas Nacionales N°3 y 226	89.090.000	66.121.710	65.199.200	98,60%	32,43	0,00	0,00					108822		
Construcción de Autopistas, Rutas Seguras, Rehabilitación, Mantenimiento, Operación y Financiación de Ruta Nacional N°5 - Corred	99.090.000	8.510.896	2.953.500	34,70%	23,35	0,00	0,00					108823		
Construcción de Autopistas, Rutas Seguras, Rehabilitación, Mantenimiento, Operación y Financiación de Ruta Nacional N°7 - Corred	56.460.000	22.500.000	3.327.610	14,79%	23,28	0,00	0,00					108824		
Construcción de Autopistas, Rutas Seguras, Rehabilitación, Mantenimiento, Operación y Financiación de Rutas Nacionales N°9, 34,	46.460.000	5.795.258	-	0,00%	35,40	0,00	0,00					108829		
Construcción de Autopistas, Rutas Seguras, Rehabilitación, Mantenimiento, Operación y Financiación de Rutas Nacionales N°3, 33,	50.870.000	5.861.366	-	0,00%	34,00	0,00	0,00					108830		
Autopista Balbín	1.000.000	22.873.569	14.357.958	62,77%	50,42	0,00	0,00					109052		
Autopista Camino del Buen Ayre	370.000.000	6.143.848.057	5.875.639.832	95,63%	15,43	28,27	8,14					109053		
Autopista Ruta Nacional N° 12 Posadas - San Ignacio	200.000.000	1.706.195.670	1.706.195.670	100,00%	15,29	31,30	16,15					109054		
Autopista Ruta Nacional N° 16 Resistencia - Roque Sáenz Peña	19.533.095	274.006.732	264.433.953	96,51%	29,53	27,99	0,54					109056		
Autopista Ruta Nacional N° 19 San Francisco - Córdoba (BID 3836 OC-AR)	1.272.183.108	8.072.509.421	7.123.533.388	88,24%	22,40	37,19	18,34	0	472.014.885	0		109057		
Autopista Ruta Nacional N° 22 Chichinales - Arroyito	800.000.000	1.096.366.052	930.408.166	84,86%	35,43	42,57	0,39					109058		
Autopista Ruta Nacional N° 22 Neuquén - Arroyito	510.000.000	354.460.459	501.586.815	141,51%	7,28	20,08	2,96					109060		

Montos expresados en pesos. Fuente: Base de datos e-SIDIF

Anexo N°30: Plan Vial

DETALLE DE LAS OBRAS									EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN FÍSICA			ADELANTOS a LARGO PLAZO				DNIP		
Pg	Programa	sp	Desc. Subprograma	py	Desc. Proyecto	Obra	Desc. Obra	Credito Inicial	Crédito Vigente	Crédito Devengado	Ejec	Programado DA	Programado Vig. al Cierre	Ejecutado Acum. al Cierre	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Devengado Consumido	%Ejecución	BAPIN	DICTAMEN	CALIFICACIÓN
48	Ejecución Obras de Seguridad en Rutas Nacionales	21	Obras de Seguridad en Distrito Buenos Aires	1	Obras de Seguridad en Distrito Buenos Aires	51	Obras de Seguridad en Distrito Buenos Aires	4.614.602	96.978	96.978	100,00%	100,00	100,00	25,00					109224		
48	Ejecución Obras de Seguridad en Rutas Nacionales	23	Obras de Seguridad en Distrito Tucumán	1	Obras de Seguridad en Distrito Tucumán	51	Obras de Seguridad en Distrito Tucumán	50.000.000	34.550	-	0,00%	100,00	100,00	0,00					109237		
48	Ejecución Obras de Seguridad en Rutas Nacionales	31	Obras de Seguridad en Distrito Catamarca	1	Obras de Seguridad en Distrito Catamarca	51	Obras de Seguridad en Distrito Catamarca		18.747.021	18.747.020	100,00%										
48	Ejecución Obras de Seguridad en Rutas Nacionales	38	Obras de Seguridad en Distrito Chaco	1	Obras de Seguridad en Distrito Chaco	51	Obras de Seguridad en Distrito Chaco	74.586.321	108.238.065	97.487.073	90,07%	100,00	100,00	75,00					109242		
48	Ejecución Obras de Seguridad en Rutas Nacionales	41	Obras de Seguridad en Distrito La Pampa	1	Obras de Seguridad en Distrito La Pampa	51	Obras de Seguridad en Distrito La Pampa	92.292.048	137.115.750	122.449.878	89,30%	100,00	100,00	100,00					109244		
49	Reparación y Construcción de Puentes y Alcantarillas	1	Reparación de Puentes	20	Puente sobre Río Albigasta - Provincia de Catamarca	51	Puente sobre Río Albigasta - Provincia de Catamarca	1.000.000	5.413.150	4.885.926	90,26%	20,17	0,00	0,00					109348		
49	Reparación y Construcción de Puentes y Alcantarillas	1	Reparación de Puentes	24	Mantenimiento de Puentes Ruta Nacional N° 40 - Provincia de Chubut	51	Mantenimiento de Puentes Ruta Nacional N° 40 - Provincia de Chubut		22.017.775	15.305.060	69,51%										
49	Reparación y Construcción de Puentes y Alcantarillas	2	Construcción de Puentes Menores	4	Construcción de Puente sobre Arroyo Itibu Cua	51	Construcción de Puente sobre Arroyo Itibu Cua	9.788.309	47.819.730	36.392.093	76,10%	100,00	100,00	60,12					109307		
49	Reparación y Construcción de Puentes y Alcantarillas	2	Construcción de Puentes Menores	16	Puente sobre Río Los Molsotes Ruta Nacional N° 9 - Provincia de Córdoba	51	Puente sobre Río Los Molsotes Ruta Nacional N° 9 - Provincia de Córdoba	1.357.586	674.465	674.464	100,00%	3,98	7,39	0,00					109317		
49	Reparación y Construcción de Puentes y Alcantarillas	2	Construcción de Puentes Menores	18	Puente Ruta Nacional N° 0020 Río Quines	51	Puente Ruta Nacional N° 0020 Río Quines	1.710.347	2.544.761	625.567	24,58%	5,73	0,00	0,00					109318		
49	Reparación y Construcción de Puentes y Alcantarillas	2	Construcción de Puentes Menores	24	Puente Ruta Nacional N° 64 - Provincia de Catamarca	51	Puente Ruta Nacional N° 64 - Provincia de Catamarca	5.463.632	8.717.541	8.717.540	100,00%	17,79	3,07	0,00					109323		
49	Reparación y Construcción de Puentes y Alcantarillas	2	Construcción de Puentes Menores	27	Ruta Nacional N°34 Obra Puente Río Carapari-km. 1480	51	Ruta Nacional N°34 Obra Puente Río Carapari-km. 1480	135.269	8.481.900	1.447.721	17,07%	3,98	6,30	0,00					39291		
49	Reparación y Construcción de Puentes y Alcantarillas	2	Construcción de Puentes Menores	39	Obra Construcción Puente Ruta Nacional N°12-Tramo Esquina-Sección Puente sobre Arroyo Guazú (Km.712,71)	51	Obra Construcción Puente Ruta Nacional N°12-Tramo Esquina-Sección Puente sobre Arroyo Guazú (Km.712,71)	0	67.266.952	63.045.996	93,73%	s/i	s/i	3,99							
50	Repavimentación de Rutas Nacionales	1	Obras de Repavimentación - Plan Vial Nacional - Fase 1	1	Ruta Nacional N°A026-Construcción de Accesos y Enlaces en la Localidad de San Antonio Oeste	51	Ruta Nacional N°A026-Construcción de Accesos y Enlaces en la Localidad de San Antonio Oeste		20.815.255	20.815.255	100,00%										
50	Repavimentación de Rutas Nacionales	1	Obras de Repavimentación - Plan Vial Nacional - Fase 1	2	Repavimentación AU 7 - San Luis	51	Repavimentación AU 7 - San Luis		685.191	685.190	100,00%										
50	Repavimentación de Rutas Nacionales	1	Obras de Repavimentación - Plan Vial Nacional - Fase 1	3	Repavimentación Corredor 1 (Rutas Nacionales N° 3, 205, 226) - Buenos Aires	51	Repavimentación Corredor 1 (Rutas Nacionales N° 3, 205, 226) - Buenos Aires	95.378.944	457.085.821	447.705.055	97,95%	24,12	12,87	3,07					109250		
50	Repavimentación de Rutas Nacionales	1	Obras de Repavimentación - Plan Vial Nacional - Fase 1	4	Repavimentación Corredor 2 (Rutas Nacionales N° 5, 188) - Buenos Aires	51	Repavimentación Corredor 2 (Rutas Nacionales N° 5, 188) - Buenos Aires	86.005.562	45.789.671	45.789.666	100,00%	22,07	32,73	0,00					109251		
50	Repavimentación de Rutas Nacionales	1	Obras de Repavimentación - Plan Vial Nacional - Fase 1	5	Repavimentación Corredor 8 (R.N.N°8) Santa Fe y Córdoba	51	Repavimentación Corredor 8 (R.N.N°8) Santa Fe y Córdoba		545.134	545.133	100,00%										
50	Repavimentación de Rutas Nacionales	1	Obras de Repavimentación - Plan Vial Nacional - Fase 1	8	Repavimentación Corredor 3 (Ruta Nacional N° 7) - Santa Fe	51	Repavimentación Corredor 3 (Ruta Nacional N° 7) - Santa Fe	135.269	27.707.210	24.506.946	88,45%	50,13	76,64	0,40					109254		
50	Repavimentación de Rutas Nacionales	1	Obras de Repavimentación - Plan Vial Nacional - Fase 1	9	Repavimentación Corredor 4 (Rutas Nacionales N° 18, 19, 34) - Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos (FONPLATA ARG-44/2019)	51	Repavimentación Corredor 4 (Rutas Nacionales N° 18, 19, 34) - Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos (FONPLATA ARG-44/2019)	349.936.411	894.944.605	831.009.217	92,86%	23,39	27,33	6,64					109255		
50	Repavimentación de Rutas Nacionales	1	Obras de Repavimentación - Plan Vial Nacional - Fase 1	12	Repavimentación Corredor 5 (Rutas Nacionales N° 9, 11, A012, 193) - Buenos Aires	51	Repavimentación Corredor 5 (Rutas Nacionales N° 9, 11, A012, 193) - Buenos Aires	233.871.494	315.712.873	315.712.871	100,00%	7,32	1,08	1,08					109258		
50	Repavimentación de Rutas Nacionales	1	Obras de Repavimentación - Plan Vial Nacional - Fase 1	13	Repavimentación Corredor 5 (Rutas Nacionales N° 9, 11, A012, 193) - Santa Fe (FONPLATA ARG-44/2019)	51	Repavimentación Corredor 5 (Rutas Nacionales N° 9, 11, A012, 193) - Santa Fe (FONPLATA ARG-44/2019)	4.614.602	491.321.590	311.404.556	63,38%	45,49	83,64	1,85					109259		
50	Repavimentación de Rutas Nacionales	1	Obras de Repavimentación - Plan Vial Nacional - Fase 1	14	Obra de Refuerzo de Infraestructura en Ruta Nacional N°16 (Corredor Vial VI)	51	Obra de Refuerzo de Infraestructura en Ruta Nacional N°16 (Corredor Vial VI)		26.284.753	26.284.751	100,00%										
50	Repavimentación de Rutas Nacionales	1	Obras de Repavimentación - Plan Vial Nacional - Fase 1	15	Repavimentación Corredor 6 (Rutas Nacionales N° 12, 16) - Corrientes	51	Repavimentación Corredor 6 (Rutas Nacionales N° 12, 16) - Corrientes	1.000.000	38.543.189	36.675.239	95,15%	36,94	65,96	1,11					109261		
50	Repavimentación de Rutas Nacionales	1	Obras de Repavimentación - Plan Vial Nacional - Fase 1	16	Obras de Refuerzo de Infraestructura en Ruta Nacional N° 8 (Corredor Vial VIII)-Repavimentación R.N.N°8 y 36	51	Obras de Refuerzo de Infraestructura en Ruta Nacional N° 8 (Corredor Vial VIII)-Repavimentación R.N.N°8 y 36		4.649.690	-	0,00%										
50	Repavimentación de Rutas Nacionales	1	Obras de Repavimentación - Plan Vial Nacional - Fase 1	18	Obras de Refuerzo de Infraestructura en Ruta Nacional N°33 (Corredor Vial VIII)	51	Obras de Refuerzo de Infraestructura en Ruta Nacional N°33 (Corredor Vial VIII)	72.102.354	2.553.094	1.553.093	60,83%	18,87	34,04	0,05					53462		
50	Repavimentación de Rutas Nacionales	1	Obras de Repavimentación - Plan Vial Nacional - Fase 1	19	Repavimentación Corredor H5 (Ruta Nacional N° 5) - Buenos Aires (FONPLATA ARG-44/2019)	51	Repavimentación Corredor H5 (Ruta Nacional N° 5) - Buenos Aires (FONPLATA ARG-44/2019)	479.137.448	431.788.082	361.310.010	83,68%	22,55	38,12	1,96					109265		
50	Repavimentación de Rutas Nacionales	1	Obras de Repavimentación - Plan Vial Nacional - Fase 1	22	Repavimentación Ruta Nacional N° 127 - Entre Ríos	51	Repavimentación Ruta Nacional N° 127 - Entre Ríos	1.000.000	12.882.018	12.882.017	100,00%	27,22	83,64	0,00					109268		
50	Repavimentación de Rutas Nacionales	1	Obras de Repavimentación - Plan Vial Nacional - Fase 1	27	Repavimentación Ruta Nacional N° 158 - Córdoba	51	Repavimentación Ruta Nacional N° 158 - Córdoba	212.326.518	56.008.077	34.218.405	61,10%	51,35	95,37	4,86					109272		
50	Repavimentación de Rutas Nacionales	1	Obras de Repavimentación - Plan Vial Nacional - Fase 1	32	Repavimentación Ruta Nacional N° 3 - Santa Cruz	51	Repavimentación Ruta Nacional N° 3 - Santa Cruz	135.269	1.000	-	0,00%	24,00	30,72	0,00					109274		
50	Repavimentación de Rutas Nacionales	1	Obras de Repavimentación - Plan Vial Nacional - Fase 1	42	Repavimentación Ruta Nacional N° 77 y Ruta Nacional N° 79 - La Rioja	51	Repavimentación Ruta Nacional N° 77 y Ruta Nacional N° 79 - La Rioja	4.614.602	104.097.623	100.131.887	96,19%	5,17	5,11	0,00					109279		
50	Repavimentación de Rutas Nacionales	1	Obras de Repavimentación - Plan Vial Nacional - Fase 1	44	Repavimentación Ruta Nacional N° 9 y Ruta Nacional N° 60 - Córdoba	51	Repavimentación Ruta Nacional N° 9 y Ruta Nacional N° 60 - Córdoba	915.861.361	300.618.866	300.618.866	100,00%	14,32	13,21	4,00					109281		
50	Repavimentación de Rutas Nacionales	1	Obras de Repavimentación - Plan Vial Nacional - Fase 1	47	Repavimentación Ruta Nacional N° 16 - Santiago del Estero (BID 2698 OC-AR)	51	Repavimentación Ruta Nacional N° 16 - Santiago del Estero (BID 2698 OC-AR)	200.000.000	51.272.262	-	0,00%	14,00	50,00	0,00					109283		
50	Repavimentación de Rutas Nacionales	1	Obras de Repavimentación - Plan Vial Nacional - Fase 1	51	Repavimentación RN 3 - Río Negro	51	Repavimentación RN 3 - Río Negro	4.614.602	55.782.100	55.782.100	100,00%	31,58	54,55	0,00					114633		
51	Ejecución de Obras Menores para el Fortalecimiento de la Red Vial	1	Obras Menores -Plan Nacional Vial - Fase 1	2	Autopista Ruta Nacional N° 9 Buenos Aires - Rosario	51	Autopista Ruta Nacional N° 9 Buenos Aires - Rosario	135.269	5.310.478	5.310.477	100,00%	45,97	70,97	0,00					109288		
51	Ejecución de Obras Menores para el Fortalecimiento de la Red Vial	1	Obras Menores -Plan Nacional Vial - Fase 1	3	Convenio Provincial Ruta Nacional N° 0188 - Provincia de Mendoza	51	Convenio Provincial Ruta Nacional N° 0188 - Provincia de Mendoza	1.000.000	13.596.225	13.596.224	100,00%	19,54	24,82	0,00					109289		
52	Mantenimiento y Reparación de Obras de Arte	21	Mantenimiento y Reparación de Obras de Arte 1° Distrito - Buenos Aires	1	Mantenimiento y Reparación de Obras de Arte 1° Distrito - Buenos Aires	51	Mantenimiento y Reparación de Obras de Arte 1° Distrito - Buenos Aires	17.313.647	25.894.044	23.398.310	90,36%	100,00	100,00	0,00					114848		
52	Mantenimiento y Reparación de Obras de Arte	35	Mantenimiento y Reparación de Obras de Arte 15° Distrito - Misiones	1	Mantenimiento y Reparación de Obras de Arte 15° Distrito - Misiones	51	Mantenimiento y Reparación de Obras de Arte 15° Distrito - Misiones	17.313.647	9.281.991	-	0,00%	100,00	70,59	0,00					114862		
TOTAL PLAN VIAL								41.219.317.042	81.045.527.622	71.255.316.061											

Montos expresados en pesos. Fuente: Base de datos e-SIDIF

Anexo N°31: Plan Energético

DETALLE DE LAS OBRAS											EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCION FÍSICA			ADELANTOS a LARGO PLAZO				DNIP		
PLAN	Cod. Servicio	Desc. Servicio	Cod. Programa	Desc. Programa	Cod. Subprograma	Desc. Subprograma	Cod. Proyecto	Desc. Proyecto	Cod. Obra	Desc. Obra	Credito Inicial	Crédito Vigente	Crédito Devengado	Ejec	Programado DA	Programado Vig. al Cierre	Ejecutado Acum. al Cierre	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Devengado Consumido	%Ejecución	BAPIN	DICTAMEN	CALIFICACIÓN
Plan Energético	328	Secretaría de Gobierno de Energía	73	Formulación y Ejecución de Política de Hidrocarburos	0	Formulación y Ejecución de Política de Hidrocarburos	2	Expansión del Sistema del Gasoducto de la Costa y Tandil - Mar del Plata	51	Expansión del Sistema del Gasoducto de la Costa y Tandil - Mar del Plata	650.824.127	566.669.875	472.916.094	83,46%	49,00	52,74	35,70					101235	IF-2017-10889065-APN-SECTP#MP	APROBADO CON OBSERVACIONES
Plan Energético	328	Secretaría de Gobierno de Energía	73	Formulación y Ejecución de Política de Hidrocarburos	0	Formulación y Ejecución de Política de Hidrocarburos	3	Ampliación del Sistema de Transporte de Gas Coordillerano - Patagónico	51	Ampliación del Sistema de Transporte de Gas Coordillerano - Patagónico	520.094.554	688.576.915	608.601.622	88,39%	23,00	25,55	9,06					101137	IF-2017-10889103-APN-SECTP#MP (IT 8)	APROBADO CON OBSERVACIONES

Montos expresados en pesos. Fuente: Base de datos e-SIDIF

Anexo N°32: Plan de Agua

DETALLE DE LAS OBRAS										EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN FÍSICA			ADELANTOS a LARGO PLAZO				DNIP		
SAF	Desc. Servicio	PG	Desc. Programa	SPG	Desc. Subprograma	Proyecto	Desc. Proyecto	Obra	Desc. Obra	Credito Inicial	Crédito Vigente	Crédito Devengado	Ejec	Programado DA	Programado Vig. al Cierre	Ejecutado Acum. al Cierre	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Devengado Consumido	%Ejecución	BAPIN	DICTAMEN	CALIFICACIÓN
613	Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento	20	Asistencia Técnico - Financiera y Desarrollo de Infraestructura para el Saneamiento	1	Desarrollo de Infraestructura de Agua Potable y Saneamiento	89	Sistema de Desagües Cloacales Gran Tucumán (BID 2343 OC-AR)	51	Planta Depuradora de Líquidos Cloacales Las Talitas (BID 2343 OC-AR)	522.000	717.438	309.289	43,11%	0,00	25,09	20,05					39792		
613	Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento	20	Asistencia Técnico - Financiera y Desarrollo de Infraestructura para el Saneamiento	2	Desarrollo de Infraestructura de Agua Potable	28	Construcción de Acueducto Sarmiento - Comodoro Rivadavia (Lago Musters) - Chubut	51	Construcción de Acueducto Sarmiento - Comodoro Rivadavia (Lago Musters) - Chubut	794.951	3.434.581	3.413.350	99,38%	0,00	0,00	0,00					60897	30/2013	APROBADO CON OBSERVACIONES
613	Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento	20	Asistencia Técnico - Financiera y Desarrollo de Infraestructura para el Saneamiento	2	Desarrollo de Infraestructura de Agua Potable	33	Optimización y Ampliación del Sistema de Agua Potable San Salvador de Jujuy (BID 2343 OC-AR)	51	Optimización y Ampliación de Planta Potabilizadora de Alto Reyes (BID 2343 OC-AR)	450.000	13.108.606	7.699.211	58,73%	0,00	0,00	0,00					52210	21/2013	APROBADO CON OBSERVACIONES
613	Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento	20	Asistencia Técnico - Financiera y Desarrollo de Infraestructura para el Saneamiento	2	Desarrollo de Infraestructura de Agua Potable	33	Optimización y Ampliación del Sistema de Agua Potable San Salvador de Jujuy (BID 2343 OC-AR)	52	Captación y Acueductos de Agua Cruda y Agua Potable-San Salvador de Jujuy (BID 2343)	288.274.497	129.810.328	133.850.336	103,11%	24,29	19,02	17,59					61619		
613	Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento	20	Asistencia Técnico - Financiera y Desarrollo de Infraestructura para el Saneamiento	2	Desarrollo de Infraestructura de Agua Potable	36	Construcción de Sistema de Agua Potable en la Localidad de Concordia - Entre Ríos (BID 3451 OC-AR)	51	Construcción de Sistema de Agua Potable en la Localidad de Concordia - Entre Ríos (BID 3451 OC-AR)	351.785.890	338.549.274	338.275.245	99,92%	55,97	44,72	26,26					71129	IF-2017-00558853-APN-SECTP#MP	APROBADO CON OBSERVACIONES
613	Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento	20	Asistencia Técnico - Financiera y Desarrollo de Infraestructura para el Saneamiento	2	Desarrollo de Infraestructura de Agua Potable	37	Construcción de Sistema Acueducto Oeste - Mar del Plata - Buenos Aires (BID 3451 OC-AR)	51	Construcción de Sistema Acueducto Oeste - Mar del Plata - Buenos Aires (BID 3451 OC-AR)	246.662.662	547.137.682	540.830.260	98,85%	51,05	47,62	54,65					71096		
613	Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento	20	Asistencia Técnico - Financiera y Desarrollo de Infraestructura para el Saneamiento	2	Desarrollo de Infraestructura de Agua Potable	69	Plan Director de Saneamiento de Agua Potable de S.C. de Bariloche - Dina Huapi, Provincia de Río Negro (BID N° 2343/ OC-AR)	51	Plan Director de Saneamiento de Agua Potable de S.C. de Bariloche - Dina Huapi, Provincia de Río Negro (BID N° 2343/ OC-AR)	0	6.148.167	4.098.579	66,66%	s/i	0,00	0,00							
613	Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento	20	Asistencia Técnico - Financiera y Desarrollo de Infraestructura para el Saneamiento	2	Desarrollo de Infraestructura de Agua Potable	70	Plan Director de Agua Potable y Desagües Cloacales, Plan Director de Desagües Pluviales y Disposición de las Aguas de Lluvias y	51	Plan Director de Agua Potable y Desagües Cloacales, Plan Director de Desagües Pluviales y Disposición de las Aguas de Lluvias y	9.793.331	9.320.000	2.297.285	24,65%	75,00	0,00	0,00					109376		
613	Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento	20	Asistencia Técnico - Financiera y Desarrollo de Infraestructura para el Saneamiento	3	Desarrollo de Infraestructura Cloacal	59	Estación Depuradora de Aguas Residuales en la Ciudad de Mar del Plata - Buenos Aires (BID 2343)	51	Estación Depuradora de Aguas Residuales en la Ciudad de Mar del Plata - Buenos Aires (BID 2343)	450.000	2.450.000	58.346	2,38%	0,00	3,14	0,00					54748	22/2014	APROBADO CON OBSERVACIONES
613	Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento	20	Asistencia Técnico - Financiera y Desarrollo de Infraestructura para el Saneamiento	3	Desarrollo de Infraestructura Cloacal	72	Ampliación de Planta de Tratamiento Desagues Cloacales - San Carlos de Bariloche (BID 2343 OC-AR)	51	Ampliación de Planta de Tratamiento Desagues Cloacales - San Carlos de Bariloche (BID 2343 OC-AR)	124.997.788	215.608.099	215.453.036	99,93%	44,23	38,86	28,72					71106		
613	Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento	20	Asistencia Técnico - Financiera y Desarrollo de Infraestructura para el Saneamiento	3	Desarrollo de Infraestructura Cloacal	73	Construcción Sistema de Desagüe Cloacal - Villa La Angostura - Provincia de Neuquén	51	Construcción Sistema de Desagüe Cloacal - Villa La Angostura - Provincia de Neuquén	9.648.575	73.854.174	69.395.233	93,96%	49,64	29,33	25,50					71112		
613	Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento	20	Asistencia Técnico - Financiera y Desarrollo de Infraestructura para el Saneamiento	3	Desarrollo de Infraestructura Cloacal	77	Ampliación de Sistema de Recolección y Tratamiento de Efluentes - Cuenca El Paramillo - Mendoza (BID 3451 OC-AR)	53	Ampliación Establecimiento Depurador El Paramillo, Mendoza (BID 3451 OC-AR)	44.159.457	44.327.178	44.243.463	99,81%	26,02	19,76	1,18					101458		
613	Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento	20	Asistencia Técnico - Financiera y Desarrollo de Infraestructura para el Saneamiento	3	Desarrollo de Infraestructura Cloacal	80	Rehabilitación Planta de Desagües Cloacales de las Catonas- Moreno- Buenos Aires (BID 3451 OC-AR)	51	Rehabilitación Planta de Desagües Cloacales de las Catonas- Moreno- Buenos Aires (BID 3451 OC-AR)	0	28.057.024	28.028.844	99,90%	s/i	0,00	0,00							
613	Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento	20	Asistencia Técnico - Financiera y Desarrollo de Infraestructura para el Saneamiento	3	Desarrollo de Infraestructura Cloacal	81	Rehabilitación Planta de Desagües Cloacales Ferrari - Merlo- Buenos Aires (BID 3451 OC-AR)	51	Rehabilitación Planta de Desagües Cloacales Ferrari - Merlo- Buenos Aires (BID 3451 OC-AR)	0	27.390.926	27.390.925	100,00%	s/i	0,00	0,00							

Montos expresados en pesos. Fuente: Base de datos e-SIDIF

Anexo N°32: Plan de Agua

SAF	Desc. Servicio	PG	Desc. Programa	SPG	Desc. Subprograma	Proyecto	Desc. Proyecto	Obra	Desc. Obra	Credito Inicial	Crédito Vigente	Crédito Devengado	Ejec	Programado DA	Programado Vig. al Cierre	Ejecutado Acum. al Cierre	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Devengado Consumido	%Ejecución	BAPIN	DICTAMEN	CALIFICACIÓN
613	Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento	20	Asistencia Técnico - Financiera y Desarrollo de Infraestructura para el Saneamiento	3	Desarrollo de Infraestructura Cloacal	82	Rehabilitación Planta de Desagües Cloacales - Bella Vista- Buenos Aires (BID 3451 OC-AR)	51	Rehabilitación Planta de Desagües Cloacales - Bella Vista- Buenos Aires (BID 3451 OC-AR)	25.356.466	119.220.268	115.480.252	96,86%	28,97	39,68	39,67							
613	Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento	20	Asistencia Técnico - Financiera y Desarrollo de Infraestructura para el Saneamiento	3	Desarrollo de Infraestructura Cloacal	88	Colector Costanero San Carlos de Bariloche (BID 2343 OC-AR)	51	Colector Costanero San Carlos de Bariloche (BID 2343 OC-AR)	79.441.753	43.646.009	43.349.572	99,32%	34,43	14,95	8,59					73263		
613	Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento	20	Asistencia Técnico - Financiera y Desarrollo de Infraestructura para el Saneamiento	3	Desarrollo de Infraestructura Cloacal	89	Construcción de Sistema de Desagües Cloacales - Saladillo - Provincia de Buenos Aires	51	Construcción de Sistema de Desagües Cloacales - Saladillo - Provincia de Buenos Aires	0	1.000.000	-	0,00%	s/i	s/i	0,00							
613	Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento	20	Asistencia Técnico - Financiera y Desarrollo de Infraestructura para el Saneamiento	3	Desarrollo de Infraestructura Cloacal	90	Construcción de Planta de Tratamiento de Camiones y Mejora en el Acondicionamiento de Lodo - Bariloche - Río Negro	51	Construcción de Planta de Tratamiento de Camiones y Mejora en el Acondicionamiento de Lodo - Bariloche - Río Negro	0	2.767.397	2.767.397	100,00%	s/i	s/i	0,00							
613	Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento	20	Asistencia Técnico - Financiera y Desarrollo de Infraestructura para el Saneamiento	4	Desarrollo de Infraestructura de Agua Potable y Desagües Cloacales - Cuenca Alta Matanza Riachuelo - Partido de Merlo	6	Construcción de Planta de Desagües Cloacales - General Las Heras - Buenos Aires	51	Construcción de Planta de Desagües Cloacales - General Las Heras - Buenos Aires	486.000	2.539.775	2.538.942	99,97%	0,00	0,00	0,00					71113		
613	Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento	20	Asistencia Técnico - Financiera y Desarrollo de Infraestructura para el Saneamiento	5	Desarrollo de Infraestructura Cloacal - Etapa II	20	Plan Director Cloacal en la Localidad Añelo, Provincia de Neuquén (BID N°1895/ OC-AR)	51	Plan Director Cloacal en la Localidad Añelo, Provincia de Neuquén (BID N°1895/ OC-AR)	0	3.713.398	1.060.971	28,57%	s/i	0,00	0,00							
613	Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento	20	Asistencia Técnico - Financiera y Desarrollo de Infraestructura para el Saneamiento	5	Desarrollo de Infraestructura Cloacal - Etapa II	21	Readecuación y Actualización del Plan Director Cloacal en Neuquén Capital, Provincia de Neuquén (BID N° 2343/ OC-AR)	51	Readecuación y Actualización del Plan Director Cloacal en Neuquén Capital, Provincia de Neuquén (BID N° 2343/ OC-AR)	0	4.515.140	4.515.140	100,00%	s/i	0,00	0,00							
325	Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda (Gastos Propios)	73	Recursos Hídricos	2	Adaptación a Excesos Hídricos y a Sequías de Núcleos Urbanos, Areas Rurales	44	Ampliación y Mejoramiento de la Red Hidrológica Nacional	51	Ampliación y Mejoramiento de la Red Hidrológica Nacional	60.000.000	39.041.632	33.341.632	85,40%	1,26	0,00	0,00					30395		
325	Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda (Gastos Propios)	73	Recursos Hídricos	2	Adaptación a Excesos Hídricos y a Sequías de Núcleos Urbanos, Areas Rurales	45	Construcción de 10 Radares Meteorológicos Argentinos	51	Construcción de 10 Radares Meteorológicos Argentinos	51.233.059	175.452.480	175.430.462	99,99%	3,54	13,55	13,55					62251	18/3/2014	APROBADO CON OBSERVACIONES
TOTAL PLAN DEL AGUA										1.294.056.429	1.831.809.576	1.793.827.769											

Montos expresados en pesos. Fuente: Base de datos e-SIDIF .

Anexo N°33: Muestra de auditoría: SAF 322

Tipo de Producción: Servicios o Bienes	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Gasto Deveng.	% Ej.	Meta Prog.	Meta Vig.	Meta Ejec.	% Ej.
Construcción Centro de Interpretación Aventura Iberá - Loreto - Provincia de Corrientes (BID N° 2606/OC-AR)	6.935.264	21.232.500	20.373.479	96.0	29,00	54,20	44,48	82.1
Restauración Centro de Interpretación Iberá Salvaje - Carlos Pellegrini - Provincia de Corrientes (BID N° 2606/OC-AR)	14.544.446	39.387.649	31.729.042	80.6	39,00	46,80	46,80	100.0
Construcción Centro de Interpretación de la Cultura y la Biodiversidad del Impenetrable - Miraflores - Provincia de Chaco (BID N	9.902.437	14.369.587	7.067.521	49.2	29,00	23,20	0,00	0.0
Construcción Circuito Promoción Turística Sostenible para el Fomento del Patrimonio Natural, la Diversidad y la Herencia Cultura	2.079.756	16.730.092	4.638.131	27.7	4,00	26,20	0,00	0.0
Construcción Circuito de Promoción Turística Sostenible para el Fomento del Patrimonio Natural, la Diversidad y Herencia Cultura	0	0	0	0,0	52,40	0,00	0,00	0,0
Construcción Centro de Interpretación Arqueológico - Barrancas - Provincia de Jujuy (BID N° 2606/OC-AR)	37.069.096	29.250.869	27.954.268	95.6	74,00	73,30	5,00	6.8
Construcción Centro de Interpretación para Camping Laguna de Plata - La Para - Córdoba (BID N° 2606/OC-AR)	0	21.450.000	21.450.000	100.0	100,00	49,00	0,00	0.0
Construcción Centro de Recepción de Visitantes Posta Santa Cruz - Camino Real - Córdoba (BID N° 2606/OC-AR)	0	0	0	0,0	89,90	0,00	0,00	0,0
Construcción Centro de Talasoterapia Mar de Anzenusa - Miramar de Ansenuza - Córdoba (BID N° 2606/OC-AR)	38.518.519	11.451.067	0	0.0	99,00	63,70	0,00	0.0
Construcción Centro de Interpretación Bañado La Estrella, Provincia de Formosa (BID N° 2606/OC-AR)	0	0	0	0,0	59,40	9,60	0,00	0.0
Construcción de circuitos peatonales y miradores en las estaciones del PPI - Prov. De San Juan (BID N° 2606/OC-AR)	2.077.140	4.161.174	4.125.173	99.1	11,00	3,60	3,60	100.0
Remodelación Puerto Cabotaje (Oficina Recepción , Boleterías y Amarre) Tierra del Fuego,Antártida (BID N° 2606/OC-AR)	0	0	0	0,0	59,30	0,00	0,00	0,0
Construcción Centro de Interpretación del Fin del Mundo, Ushuaia, Provincia de Tierra del Fuego (BID N° 2606/OC-AR)	0	0	0	0,0	59,50	0,00	0,00	0,0
Adecuación Corredor Fluvial: Equipamiento Turístico Terminal Portuaria de Rosario, Rosario, Santa Fé (BID N° 2606/OC-AR)	16.451.370	5.926.376	0	0.0	100,00	40,60	0,00	0.0
Adecuación Corredor Fluvial: Equipamiento Turístico Terminal Portuaria de Santa Fe, Santa Fé (BID N° 2606/OC-AR)	16.451.370	4.784.914	0	0.0	100,00	49,30	0,00	0.0
Adecuación Corredor Fluvial: Equipamiento Turístico Terminal Portuaria de la Ciudad de Corrientes, Corrientes (BID N° 2606/OC-A	16.451.370	9.524.422	0	0.0	100,00	49,30	0,00	0.0
Remodelación y Ampliación del Mirador del Paso Garibaldi- Provincia de Tierra del Fuego (BID N° 2606/OC-AR)	0	1.516.442	200.781	13.2			0,00	-
Adecuación Corredor Fluvial: Equipamiento Turístico Terminal Portuaria de Posadas, Misiones (BID N° 2606/OC-AR)	16.451.370	13.391.371	0	0.0	92,00	38,90	0,00	0.0
Puesta en Valor del Monumento a los Héroes de la Independencia - Humahuaca - Provincia de Jujuy (BID N° 2606/OC-AR)	32.360.000	13.127.228	0	0.0	99,00	76,50	0,00	0.0
Construcción Centro Cultural y Recreativo Carlos Pellegrini Corrientes (BID N° 2606/OC-AR)	11.160.000	5.203.940	0	0.0	70,00	50,00	0,00	0.0
Adecuación Turística de los Conjuntos Declarados Patrimonio de la Humanidad por Unesco, Provincia de Córdoba (BID N° 2606/OC-AR)	11.542.500	36.002	0	0.0	49,00	0,00	0,00	0,0
Construcción Obras Complementarias e Infraestructura - Parque Provincial Moconá - Provincia de Misiones (BID N° 2606/OC-AR)	0	0	0	0,0	89,50	0,00	0,00	0,0
Construcción Pasarela en Agua, Plaza Mirador y Pasarela de Acceso, Parque Provincial Moconá, Misiones (BID N° 2606/OC-AR)	10.001.145	10.196	0	0.0	75,00	0,00	0,00	0,0
Humahuaca: Museo del Carnaval-Provincia de Jujuy (BID 2606/OC-AR)	0	15.000.000	0	0.0	100,00	33,30	0,00	0.0
Construcción Centro Integral De Visitantes Salinas Grandes Provincia de Jujuy (BID N° 2606/OC-AR)	0	0	0	0,0	27,50	33,30	0,00	0.0
Construcción Área de Servicios - Parque Municipal Llao Llao - San Carlos de Bariloche - Provincia de Río Negro (BID N° 2606/OC-A	18.416.000	29.648.000	20.000.000	67.5	30,00	36,90	0,00	0.0
Mejoramiento de la Costanera y Centro de Visitantes y Ferias de Artículos del Río Aluminé - Provincia de Neuquén (BID N° 2606/OC	26.842.704	33.965.387	32.421.485	95.5	43,00	46,30	25,00	54.0
Adecuación Corredor Fluvial: Equipamiento Turístico Terminal Portuaria de La Paz, Entre Ríos (BID N° 2606/OC-AR)	16.451.370	9.542.002	0	0.0	100,00	49,30	0,00	0.0
Señalamiento Corredor Los Lagos - Centros Turísticos del Corredor - Río Negro (BID N° 2606/OC - AR)	0	37.486	0	0.0			0,00	-
Construcción Museo Regional Cueva de las Manos Perito Moreno, Provincia de Santa Cruz (BID N° 2606/OC - AR)	0	7.002.361	4.800.219	68.6			0,00	-
Construcción del Centro de Informes e Interpretación, Los Antiguos, Provincia de Santa Cruz (BID N° 2606/OC - AR)	0	9.052.616	6.605.797	73.0			0,00	-
Implementación de la Red Provincial de Senderos-Provincia de Tierra del Fuego (BID N° 2606/OC - AR)	0	0	0	0,0			0,00	-
Implementación Parque Jesuítico Guaraní Etapa B, San Ignacio Miní, Provincia de Misiones (BID N° 2606/OC - AR)	0	552.104	0	0.0			0,00	-
Puesta en Valor del Municipio de Loreto, Provincia de Corrientes (BID N° 2606/OC-AR)	3.555.000	1	0	0.0	48,00	0,00	0,00	0,0
Recuperación y Puesta en Valor del Patrimonio Jesuítico de Santo Tomé, Provincia de Corrientes (BID N° 2606/OC-AR)	0	0	0	0,0	76,20	0,00	0,00	0,0
Puesta en Valor del Municipio de San Miguel, Provincia de Corrientes (BID N° 2606/OC-AR)	3.555.000	1	0	0.0	48,00	0,00	0,00	0,0
Puesta en Valor del Municipio Jesuítico de Yapeyú, Provincia de Corrientes (BID N° 2606/OC-AR)	0	0	0	0,0	73,80	0,00	0,00	0,0
Centro de Recepción e Interpretación Territorio Guaraní, Batalla de Mbororé, Provincia de Misiones (BID N° 2606/OC-AR)	0	0	0	0,0	69,50	0,00	0,00	0,0
Construcción Centro Interpretación Parque Provincial Ischigualasto Contenido Museográfico, Provincia de San Juan (BID N° 2606/O	0	0	0	0,0	59,50	0,00	0,00	0,0
Acondicionamiento, Recuperación y Adecuación de la Estancia La Banda, Tafi del Valle, Provincia de Tucumán (BID N° 2606/OC-AR)	0	0	0	0,0	64,50	0,00	0,00	0,0
Puesta en Valor de la Iglesia de San Francisco, San Miguel de Tucumán, Provincia de Tucumán (BID N° 2606/OC-AR)	4.117.500	2	0	0.0	62,00	0,00	0,00	0,0
Puesta en Valor de las Iglesias Jesuíticas de La Caldera y San Carlos, Provincia de Salta (BID N° 2606/OC-AR)	6.799.500	2	0	0.0	40,00	0,00	0,00	0,0
Puesta en Valor del Municipio Jesuítico de la Cruz, Provincia de Corrientes (BID N° 2606/OC-AR)	0	0	0	0,0	73,80	0,00	0,00	0,0
Consolidación y Puesta en Valor de las Misiones Patrimonio de la Humanidad - Misiones (BID N° 2606/OC-AR)	0	0	0	0,0	59,00	0,00	0,00	0,0
Recuperación y Puesta en Valor del Patrimonio Jesuítico de San Carlos, Provincia de Corrientes (BID N° 2606/OC-AR)	0	0	0	0,0	58,30	0,00	0,00	0,0
Puesta en Valor y Obra de Rehabilitación Consolidación de Patrimonio Pendientes, Provincia de Córdoba (BID N° 2606/OC-AR)	0	0	0	0,0	59,20	0,00	0,00	0,0
Adecuación Bodega del Camino de los Jesuitas, Centro del Vino, Provincia de Córdoba (BID N° 2606/OC-AR)	11.750.906	0	0	0,0	39,00	0,00	0,00	0,0
Restauración Plan de Accesibilidad Universal para la Manzana Jesuítica y las Estancias, Provincia de Córdoba (BID N° 2606/OC-AR)	11.430.000	23.312	0	0.0	81,00	0,00	0,00	0,0
TOTALPROYECTOS SAF	344.913.763	316.377.103	181.365.896					

Montos expresados en pesos. Fuente: Base de datos e-SIDIF

Anexo Nº34: Muestra de Auditoría: SAF 322 Adelantos a largo plazo

SAF	SAF	Pg	Programa Desc.	Sp	Subprograma Desc.	Py	Proyecto Desc.	Ob	Obra Desc.	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Devengado Consumido
322	Secretaría de Gobierno de Turismo	22	Inversiones con Financiamiento Internacional	2	Desarrollo Turístico en Nuevos Corredores (BID Nº 2606-0/OC)	46	Construcción Centro Integral De Visitantes Salinas Grandes Provincia de Jujuy (BID N° 2606/OC-AR)	51	Construcción Centro Integral De Visitantes Salinas Grandes Provincia de Jujuy (BID N° 2606/OC-AR)	14.742.647	14.742.647	0
322	Secretaría de Gobierno de Turismo	22	Inversiones con Financiamiento Internacional	2	Desarrollo Turístico en Nuevos Corredores (BID Nº 2606-0/OC)	50	Humahuaca: Museo del Carnaval-Provincia de Jujuy (BID 2606/OC-AR)	51	Humahuaca: Museo del Carnaval-Provincia de Jujuy (BID 2606/OC-AR)	42.989.558	42.989.558	0
322	Secretaría de Gobierno de Turismo	22	Inversiones con Financiamiento Internacional	2	Desarrollo Turístico en Nuevos Corredores (BID Nº 2606-0/OC)	51	Construcción Pasarela en Agua, Plaza Mirador y Pasarela de Acceso, Parque Provincial Moconá, Misiones (BID N° 2606/OC-AR)	51	Construcción Pasarela en Agua, Plaza Mirador y Pasarela de Acceso, Parque Provincial Moconá, Misiones (BID N° 2606/OC-AR)	58.970.588	58.970.588	0
322	Secretaría de Gobierno de Turismo	22	Inversiones con Financiamiento Internacional	2	Desarrollo Turístico en Nuevos Corredores (BID Nº 2606-0/OC)	55	Construcción Obras Complementarias e Infraestructura - Parque Provincial Moconá - Provincia de Misiones (BID N° 2606/OC-AR)	51	Construcción Obras Complementarias e Infraestructura - Parque Provincial Moconá - Provincia de Misiones (BID N° 2606/OC-AR)	35.647.720	35.647.720	0
322	Secretaría de Gobierno de Turismo	22	Inversiones con Financiamiento Internacional	2	Desarrollo Turístico en Nuevos Corredores (BID Nº 2606-0/OC)	61	Construcción Circuito de Promoción Turística Sostenible para el Fomento del Patrimonio Natural, la Diversidad y Herencia Cultura	51	Construcción Circuito de Promoción Turística Sostenible para el Fomento del Patrimonio Natural, la Diversidad y Herencia Cultura	44.952.686	44.952.686	0
322	Secretaría de Gobierno de Turismo	22	Inversiones con Financiamiento Internacional	2	Desarrollo Turístico en Nuevos Corredores (BID Nº 2606-0/OC)	63	Construcción Centro de Interpretación Arqueológico - Barrancas - Provincia de Jujuy (BID N° 2606/OC-AR)	51	Construcción Centro de Interpretación Arqueológico - Barrancas - Provincia de Jujuy (BID N° 2606/OC-AR)	23.852.573	23.852.573	0
322	Secretaría de Gobierno de Turismo	22	Inversiones con Financiamiento Internacional	2	Desarrollo Turístico en Nuevos Corredores (BID Nº 2606-0/OC)	64	Construcción Centro de Interpretación para Camping Laguna de Plata - La Para - Córdoba (BID N° 2606/OC-AR)	51	Construcción Centro de Interpretación para Camping Laguna de Plata - La Para - Córdoba (BID N° 2606/OC-AR)	74.157.873	74.157.873	0
322	Secretaría de Gobierno de Turismo	22	Inversiones con Financiamiento Internacional	2	Desarrollo Turístico en Nuevos Corredores (BID Nº 2606-0/OC)	65	Construcción Centro de Recepción de Visitantes Posta Santa Cruz - Camino Real - Córdoba (BID N° 2606/OC-AR)	51	Construcción Centro de Recepción de Visitantes Posta Santa Cruz - Camino Real - Córdoba (BID N° 2606/OC-AR)	35.332.965	35.332.965	0
322	Secretaría de Gobierno de Turismo	22	Inversiones con Financiamiento Internacional	2	Desarrollo Turístico en Nuevos Corredores (BID Nº 2606-0/OC)	67	Construcción Centro de Talasoterapia Mar de Anzenusa - Miramar de Ansenuza - Córdoba (BID N° 2606/OC-AR)	51	Construcción Centro de Talasoterapia Mar de Anzenusa - Miramar de Ansenuza - Córdoba (BID N° 2606/OC-AR)	47.116.891	47.116.891	0
322	Secretaría de Gobierno de Turismo	22	Inversiones con Financiamiento Internacional	2	Desarrollo Turístico en Nuevos Corredores (BID Nº 2606-0/OC)	69	Construcción Centro de Interpretación Bañado La Estrella, Provincia de Formosa (BID N° 2606/OC-AR)	51	Construcción Centro de Interpretación Bañado La Estrella, Provincia de Formosa (BID N° 2606/OC-AR)	85.035.588	85.035.588	0
322	Secretaría de Gobierno de Turismo	22	Inversiones con Financiamiento Internacional	2	Desarrollo Turístico en Nuevos Corredores (BID Nº 2606-0/OC)	82	Remodelación Puerto Cabotaje (Oficina Recepción , Boleterías y Amarre) Tierra del Fuego,Antártida (BID N° 2606/OC-AR)	51	Remodelación Puerto Cabotaje (Oficina Recepción , Boleterías y Amarre) Tierra del Fuego,Antártida (BID N° 2606/OC-AR)	35.647.720	35.647.720	0
322	Secretaría de Gobierno de Turismo	22	Inversiones con Financiamiento Internacional	2	Desarrollo Turístico en Nuevos Corredores (BID Nº 2606-0/OC)	83	Construcción Centro de Interpretación del Fin del Mundo, Ushuaia, Provincia de Tierra del Fuego (BID N° 2606/OC-AR)	51	Construcción Centro de Interpretación del Fin del Mundo, Ushuaia, Provincia de Tierra del Fuego (BID N° 2606/OC-AR)	67.491.838	67.491.838	0
322	Secretaría de Gobierno de Turismo	22	Inversiones con Financiamiento Internacional	2	Desarrollo Turístico en Nuevos Corredores (BID Nº 2606-0/OC)	84	Adecuación Corredor Fluvial: Equipamiento Turístico Terminal Portuaria de Rosario, Rosario, Santa Fé (BID N° 2606/OC-AR)	51	Adecuación Corredor Fluvial: Equipamiento Turístico Terminal Portuaria de Rosario, Rosario, Santa Fé (BID N° 2606/OC-AR)	2.948.529	2.948.529	0
322	Secretaría de Gobierno de Turismo	22	Inversiones con Financiamiento Internacional	2	Desarrollo Turístico en Nuevos Corredores (BID Nº 2606-0/OC)	85	Adecuación Corredor Fluvial: Equipamiento Turístico Terminal Portuaria de Santa Fe, Santa Fé (BID N° 2606/OC-AR)	51	Adecuación Corredor Fluvial: Equipamiento Turístico Terminal Portuaria de Santa Fe, Santa Fé (BID N° 2606/OC-AR)	2.948.529	2.948.529	0
322	Secretaría de Gobierno de Turismo	22	Inversiones con Financiamiento Internacional	2	Desarrollo Turístico en Nuevos Corredores (BID Nº 2606-0/OC)	86	Adecuación Corredor Fluvial: Equipamiento Turístico Terminal Portuaria de la Ciudad de Corrientes, Corrientes (BID N° 2606/OC-A	51	Adecuación Corredor Fluvial: Equipamiento Turístico Terminal Portuaria de la Ciudad de Corrientes, Corrientes (BID N° 2606/OC-A	2.948.529	2.948.529	0
322	Secretaría de Gobierno de Turismo	22	Inversiones con Financiamiento Internacional	2	Desarrollo Turístico en Nuevos Corredores (BID Nº 2606-0/OC)	87	Adecuación Corredor Fluvial: Equipamiento Turístico Terminal Portuaria de La Paz, Entre Ríos (BID N° 2606/OC-AR)	51	Adecuación Corredor Fluvial: Equipamiento Turístico Terminal Portuaria de La Paz, Entre Ríos (BID N° 2606/OC-AR)	2.948.529	2.948.529	0
322	Secretaría de Gobierno de Turismo	22	Inversiones con Financiamiento Internacional	2	Desarrollo Turístico en Nuevos Corredores (BID Nº 2606-0/OC)	89	Puesta en Valor del Monumento a los Héroes de la Independencia - Humahuaca - Provincia de Jujuy (BID N° 2606/OC-AR)	51	Puesta en Valor del Monumento a los Héroes de la Independencia - Humahuaca - Provincia de Jujuy (BID N° 2606/OC-AR)	25.594.915	25.594.915	0
322	Secretaría de Gobierno de Turismo	22	Inversiones con Financiamiento Internacional	2	Desarrollo Turístico en Nuevos Corredores (BID Nº 2606-0/OC)	98	Construcción Centro Cultural y Recreativo Carlos Pellegrini Corrientes (BID N° 2606/OC-AR)	51	Construcción Centro Cultural y Recreativo Carlos Pellegrini Corrientes (BID N° 2606/OC-AR)	4.422.794	4.422.794	0
322	Secretaría de Gobierno de Turismo	22	Inversiones con Financiamiento Internacional	4	Otras Obras de Desarrollo Turístico en Nuevos Corredores (BID Nº 2606-0/OC)	1	Recuperación y Puesta en Valor del Patrimonio Jesuítico de Santo Tomé, Provincia de Corrientes (BID N° 2606/OC-AR)	51	Recuperación y Puesta en Valor del Patrimonio Jesuítico de Santo Tomé, Provincia de Corrientes (BID N° 2606/OC-AR)	7.371.323	7.371.323	0
322	Secretaría de Gobierno de Turismo	22	Inversiones con Financiamiento Internacional	4	Otras Obras de Desarrollo Turístico en Nuevos Corredores (BID Nº 2606-0/OC)	2	Consolidación y Puesta en Valor de las Misiones Patrimonio de la Humanidad - Misiones (BID N° 2606/OC-AR)	51	Consolidación y Puesta en Valor de las Misiones Patrimonio de la Humanidad - Misiones (BID N° 2606/OC-AR)	33.436.323	33.436.323	0
322	Secretaría de Gobierno de Turismo	22	Inversiones con Financiamiento Internacional	4	Otras Obras de Desarrollo Turístico en Nuevos Corredores (BID Nº 2606-0/OC)	3	Recuperación y Puesta en Valor del Patrimonio Jesuítico de San Carlos, Provincia de Corrientes (BID N° 2606/OC-AR)	51	Recuperación y Puesta en Valor del Patrimonio Jesuítico de San Carlos, Provincia de Corrientes (BID N° 2606/OC-AR)	5.241.011	5.241.011	0
322	Secretaría de Gobierno de Turismo	22	Inversiones con Financiamiento Internacional	4	Otras Obras de Desarrollo Turístico en Nuevos Corredores (BID Nº 2606-0/OC)	4	Puesta en Valor y Obra de Rehabilitación Consolidación de Patrimonio Pendientes, Provincia de Córdoba (BID N° 2606/OC-AR)	51	Puesta en Valor y Obra de Rehabilitación Consolidación de Patrimonio Pendientes, Provincia de Córdoba (BID N° 2606/OC-AR)	16.850.845	16.850.845	0
322	Secretaría de Gobierno de Turismo	22	Inversiones con Financiamiento Internacional	4	Otras Obras de Desarrollo Turístico en Nuevos Corredores (BID Nº 2606-0/OC)	5	Restauración Plan de Accesibilidad Universal para la Manzana Jesuítica y las Estancias, Provincia de Córdoba (BID N° 2606/OC-AR)	51	Restauración Plan de Accesibilidad Universal para la Manzana Jesuítica y las Estancias, Provincia de Córdoba (BID N° 2606/OC-AR)	7.371.323	7.371.323	0
322	Secretaría de Gobierno de Turismo	22	Inversiones con Financiamiento Internacional	4	Otras Obras de Desarrollo Turístico en Nuevos Corredores (BID Nº 2606-0/OC)	8	Puesta en Valor del Municipio Jesuítico de la Cruz, Provincia de Corrientes (BID N° 2606/OC-AR)	51	Puesta en Valor del Municipio Jesuítico de la Cruz, Provincia de Corrientes (BID N° 2606/OC-AR)	17.956.544	17.956.544	0
322	Secretaría de Gobierno de Turismo	22	Inversiones con Financiamiento Internacional	4	Otras Obras de Desarrollo Turístico en Nuevos Corredores (BID Nº 2606-0/OC)	10	Puesta en Valor del Municipio Jesuítico de Yapeyú, Provincia de Corrientes (BID N° 2606/OC-AR)	51	Puesta en Valor del Municipio Jesuítico de Yapeyú, Provincia de Corrientes (BID N° 2606/OC-AR)	17.956.544	17.956.544	0
322	Secretaría de Gobierno de Turismo	22	Inversiones con Financiamiento Internacional	4	Otras Obras de Desarrollo Turístico en Nuevos Corredores (BID Nº 2606-0/OC)	11	Centro de Recepción e Interpretación Territorio Guaraní, Batalla de Mbororé, Provincia de misiones (BID N° 2606/OC-AR)	51	Centro de Recepción e Interpretación Territorio Guaraní, Batalla de Mbororé, Provincia de Misiones (BID N° 2606/OC-AR)	40.807.647	40.807.647	0
322	Secretaría de Gobierno de Turismo	22	Inversiones con Financiamiento Internacional	4	Otras Obras de Desarrollo Turístico en Nuevos Corredores (BID Nº 2606-0/OC)	12	Construcción Centro Interpretación Parque Provincial Ischigualasto Contenido Museográfico, Provincia de San Juan (BID N° 2606/O	51	Construcción Centro Interpretación Parque Provincial Ischigualasto Contenido Museográfico, Provincia de San Juan (BID N° 2606/O	29.750.661	29.750.661	0
322	Secretaría de Gobierno de Turismo	22	Inversiones con Financiamiento Internacional	4	Otras Obras de Desarrollo Turístico en Nuevos Corredores (BID Nº 2606-0/OC)	13	Acondicionamiento, Recuperación y Adecuación de la Estancia La Banda, Tafi del Valle, Provincia de Tucumán (BID N° 2606/OC-AR)	51	Acondicionamiento, Recuperación y Adecuación de la Estancia La Banda, Tafi del Valle, Provincia de Tucumán (BID N° 2606/OC-AR)	29.750.661	29.750.661	0
322	Secretaría de Gobierno de Turismo	22	Inversiones con Financiamiento Internacional	4	Otras Obras de Desarrollo Turístico en Nuevos Corredores (BID Nº 2606-0/OC)	14	Puesta en Valor de la Iglesia de San Francisco, San Miguel de Tucumán, Provincia de Tucumán (BID N° 2606/OC-AR)	51	Puesta en Valor de la Iglesia de San Francisco, San Miguel de Tucumán, Provincia de Tucumán (BID N° 2606/OC-AR)	1.217.789	1.217.789	0
TOTAL ADELANTOS A LARGO PLAZO SAF 322										815.461.143	815.461.143	0

Montos expresados en pesos. Fuente: Base de datos e-SIDIF

Anexo N°34: Muestra de auditoría: SAF 325

Tipo de Producción: Servicios o Bienes	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Gasto Deveng.	% Ej.	Meta Prog.	Meta Vig.	Meta Ejec.	% Ej.
Ampliación Red de Agua- Marcos Paz (BIRF N°7706-AC)	19.528.310	32.229.493	32.126.287	99.7	8,00	10,03	10,03	100.0
Construcción Planta de Tratamiento Efluentes Líquidos Industriales PIC Lanús (BIRF N°7706-AC)	637.875.109	164.880.850	164.880.801	100.0	50,00	40,00	34,96	87.4
Saneamiento Agua y Cloacas-Barrios Tres Rosas, San Blas (Villa 21/24) (BIRF N°7706-AC)	428.706.672	423.245.190	422.846.868	99.9	42,00	66,00	49,36	74.8
Saneamiento Cloacal-Las Heras-Cañuelas-Pte. Perón (BIRF N°7706-AC)	0	0	0	0,0	2,00	0,00	0,00	0,0
Ampliación de la Red de Agua y Saneamiento - Cañuelas (BIRF N°7706-AR)	0	362.720	0	0.0			0,00	-
Ampliación Red Nacional de Estaciones Sismológicas Etapa III	14.000.000	14.000.000	12.025.352	85.9	78,00	78,00	78,00	100.0
Ampliación y Acondicionamiento de Oficinas Públicas Centrales	565.853.900	565.853.900	131.210.068	23.2	52,72	100,00	30,60	30.6
Construcción, Refacción y Reciclaje de Edificios Fiscales - Etapa III	38.490.000	0	0	0,0	19,50	19,50	0,00	0.0
Restauración y Puesta en Valor de la Biblioteca Popular de Paraná	0	9.206.780	0	0.0		56,55	0,00	0.0
Construcción Nueva Sede del Archivo General de la Nación (CAF N°7769)	108.909.482	209.946.599	209.946.598	100.0	23,73	34,00	22,08	64.9
Recuperación y Puesta en Valor del Edificio Histórico del Correo de Santa Fe	0	0	0	0,0		87,86	0,00	0.0
Restauración Fachada del Banco Nacional de Desarrollo (BA.NA.DE.)	99.300.000	0	0	0,0	100,00	10,00	0,00	0.0
Recuperación y Puesta en Valor del Puente de Río Grande y su entorno en la Provincia de Tierra del Fuego	0	10.979.440	0	0.0			0,00	-
Construcción y Refacción de Edificios Fiscales - Etapa IV	284.000.000	5.000.000	0	0.0	56,00	56,00	0,00	0.0
Paso Fronterizo-Turístico Internacional Concordia-Salto	0	0	0	0,0		100,00	0,00	0.0
Restauración y Puesta en Valor del Edificio del Bautisterio de la Basílica Nuestra Señora de Luján - Provincia de Buenos Aires	0	40.725.856	40.700.138	99.9		24,00	8,74	36.4
Restauración Integral de la Iglesia San Pedro Telmo - Ciudad Autónoma de Buenos Aires	0	0	0	0,0		59,89	0,00	0.0
Restauración Integral de la Iglesia San Francisco Asís y Capilla San Roque - Ciudad Autónoma de Buenos Aires	0	41.627.587	41.091.211	98.7		25,85	32,84	127.0
Restauración y Puesta en Valor de las Capillas de Responsos de los Cementerios Alemán y Británico	0	60.104	0	0.0		78,22	0,00	0.0
Reparación Instituto de Seguridad y Resocialización - Rawson - Chubut - Perimetral U6	0	1.200.000	0	0.0		0,00	0,00	0,0
Reparación Integral CPF Jóvenes Adultos - Marcos Paz, Provincia de Bs As	0	2.516.355	0	0.0		0,00	0,00	0,0
Ampliación del Complejo Penitenciario de Marcos Paz (288 Plazas). Marcos Paz, Provincia de Bs As, Pabellones Colectivos	0	12.180.346	12.180.345	100.0		7,52	0,00	0.0
Remodelación Integral de la Cocina del CPF Ezeiza I - Obras Complementarias - Ezeiza - Provincia de Buenas Aires	0	8.300.000	8.263.283	99.6		0,00	0,00	0,0
Construcción de Oficinas Judiciales CPF 2 - Marcos Paz, Provincia de Bs As	0	4.000.000	1.227.935	30.7		0,00	0,00	0,0
Complejo Federal de Condenados de Agote, Mercedes, Provincia de Buenos Aires	0	549.847.091	461.278.486	83.9		18,90	8,83	46.7
Centro Federal Penitenciario Federal del Litoral, Coronda, Provincia de Santa Fe	0	304.019.254	202.958.402	66.8		36,78	31,23	84.9
Ampliación de la Cárcel de Esquel (Unidad 14) - Esquel, Provincia de Chubut	0	19.000.000	0	0.0		43,03	0,00	0.0
Restauración y Puesta en Valor del Conjunto Edilicio Instituto Saturnino Unzué - Mar del Plata- Provincia de Buenos Aires	0	572.128	0	0.0		100,00	0,00	0.0
Restauración de Monumentos Históricos	0	8.552.393	7.674.183	89.7		20,13	0,00	0.0
Restauración y Puesta en Valor del Edificio del Palais de Glace	0	120.000.000	30.893.898	25.7		41,86	9,65	23.1
Restauración y Puesta en Valor de la Casa del Puente	18.000.000	20.578.941	0	0.0	100,00	100,00	0,00	0.0
Puesta en valor del Centro Nacional de la Música - Ex Biblioteca Nacional y Construcción de Edificios Anexos	0	0	0	0,0		0,00	0,00	0,0
Restauración y Puesta en Valor del Teatro Nacional Cervantes - Etapa II - Salas Complementarias	0	0	0	0,0		50,00	0,00	0.0
Rehabilitación Integral del Teatro Nacional Cervantes - Etapa II - Ascensores	0	0	0	0,0		52,67	0,00	0.0
Restauración del Edificio de Parques Nacionales	0	6.000.000	0	0.0		3,41	0,00	0.0
Aprovechamiento Multipropósito Chihuido I (VEB N° 201501)	500.000.000	0	0	0,0	0,85	0,85	0,00	0.0
Ampliación y Mejoramiento de la Red Hidrológica Nacional	60.000.000	39.041.632	33.341.631	85.4	1,26	0,00	0,00	0,0
Construcción de 10 Radares Meteorológicos Argentinos	51.233.059	175.452.480	175.430.461	100.0	3,54	13,55	13,55	100.0
TOTALPROYECTOS SAF	2.825.896.532	2.789.379.139	1.988.075.947					

Montos expresados en pesos. Fuente: Base de datos e-SIDIF

Anexo N°35: Muestra de auditoría: SAF 604

A-Diferencia entre la Cuenta de Inversión y el e SIDIF

PROGRAMA	CUENTA DE INVERSIÓN			e SIDIF			DIFERENCIA Esidif -CUENTA DE INVERSIÓN			ADELANTOS A LARGO PLAZO	OBSERVACIONES	DETALLE
16	11.822.250.170	6.232.080.622	5.351.656.588	11.822.250.170	6.455.875.769	5.572.750.943	0	223.795.147	221.094.355		DIFERENCIA EN OBRAS	VARIAS OBRAS
22	92.692.842	54.445.325	51.905.777	92.692.842	134.114.367	129.195.404	0	79.669.042	77.289.627		DIFERENCIA EN OBRAS	VARIAS OBRAS
26	8.085.784.509	12.882.917.998	11.033.323.621	8.085.784.509	13.055.270.403	11.205.676.012	0	172.352.405	172.352.391		DIFERENCIA EN OBRAS	VARIAS OBRAS
37				0	64.623.375	64.623.375	0	64.623.375	64.623.375		DIFERENCIA EN OBRAS	VARIAS OBRAS
38				0	7.466.003	7.466.001	0	7.466.003	7.466.001		DIFERENCIA EN OBRAS	VARIAS OBRAS
40	1.308.330.000	9.400.184.492	9.117.887.055	1.308.330.000	9.400.275.180	9.117.977.742	0	90.688	90.687		DIFERENCIA EN OBRAS	VARIAS OBRAS
42	20.632.099.895	45.276.140.903	39.085.041.657	20.632.099.895	44.804.126.018	39.085.041.659	0	-472.014.885	2	472.014.885		VARIAS OBRAS
43	141.127.586	0	0	141.127.586	0	0	0	0	0		DIFERENCIA EN OBRAS	VARIAS OBRAS
44	506.070.494	580.385.463	517.072.408	506.070.494	573.766.189	513.980.143	0	-6.619.274	-3.092.265		DIFERENCIA EN IMPORTE DE OBRA	SPG 10-PROYECTO 7-OBRA 51. Ruta Segura Ruta Nacional Nº 40 Circunvalación a Villa La Angostura
45	2.818.402.420	2.132.530.741	2.109.500.126	2.818.402.420	2.230.258.148	2.206.227.530	0	97.727.407	96.727.404		DIFERENCIA EN OBRAS	VARIAS OBRAS
47	391.232.544	12.896.369	9.474.403	391.232.544	20.778.569	9.474.403	0	7.882.200	0		DIFERENCIA EN OBRAS	VARIAS OBRAS
48	658.526.496	245.485.344	220.033.929	658.526.496	264.232.365	238.780.949	0	18.747.021	18.747.020		DIFERENCIA EN OBRAS	VARIAS OBRAS
49	240.956.928	140.918.500	115.789.307	240.956.928	162.936.275	131.094.369	0	22.017.775	15.305.062		DIFERENCIA EN OBRAS	VARIAS OBRAS
50	2.698.521.129	3.286.108.081	2.879.299.928	2.698.521.129	3.339.088.104	2.927.630.255	0	52.980.023	48.330.327		DIFERENCIA EN OBRAS	VARIAS OBRAS
51	2.135.269	18.906.703	18.906.701	2.135.269	18.906.703	18.906.702	0	0	1			VARIAS OBRAS
52	415.527.528	35.176.042	23.398.310	415.527.528	35.176.042	23.398.310	0	0	0			VARIAS OBRAS
Total general	49.813.657.810	80.298.176.583	70.533.289.810	49.813.657.810	80.566.893.510	71.252.223.796	0	268.716.927	718.933.986			VARIAS OBRAS

Montos expresados en pesos. Fuente: Base de datos e-SIDIF- Cuenta de Inversión 2019.

Anexo Nº35: Muestra de Auditoría SAF 604

B- Causas de desvíos por Programa

PROGRAMA	CAUSAS DE DESVÍOS
PROGRAMA 22 CONTRUCCIONES DE OBRAS VIALES FUERA DE LA RED VIAL NACIONAL	Estuvieron en ejecución 24 obras por 672 km, que comparados con los 718 km previstos arrojan un desvío negativo de 46 km, causados por 1 obra rescindida 3 obras no iniciaron en la fecha, 2 obras paralizadas y 7 obras no incluidas en la programación Inicial y 1 obra programada en programa 45.
PROGRAMA 26 REHABILITACION Y MANTENIMIENTO EN RED POR SISTEMA DE GESTION INTEGRAL:	Los desvíos en este programa se originan en prórrogas de contratos, demoras en la iniciación de nuevos contratos y cambios en la longitud de las mallas. En el ejercicio 2019 estuvieron en ejecución 51 mallas por 7.088 km, que comparados con los 9.000 km programados dan un desvío negativo de 1.912 km, causado por 39 mallas que no iniciaron, 4 mallas que estuvieron neutralizadas,1 que estuvo en ejecución no incluida en la programación inicial, 1 malla finalizo después y 1 finalizo antes de la fecha prevista.
PROGRAMA 40 EJECUCION DE OBRAS, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CORREDORES VIALES	En el año 2019 se mantuvieron 3.174 km, mediante las OMSA, que comparados con los 2.121 km previstos produjeron un desvío positivo de 1.053 km, causado por la prórroga de 5 contratos de los cuales 3 de ellos, disminuyeron su longitud por pasar tramos a otros sistemas de gestión; la inversión realizada fue de $ 2.539.900.000 resultado una inversión de $/km 80.022.-.
PROGRAMA 42 CONSTRUCCION DE AUTOPISTAS Y AUTOVIAS	En la PTB se programaron 1.579 km, estuvieron en ejecución 42 obras por 1.067 km, produciéndose un desvío negativo de 512 km, que corresponde a que no iniciaron 13 obras previstas, 7 obras estuvieron paralizadas, 2 obras se rescindieron y 1 obra reaperturada. La inversión realizada en 2019 fue de $26.360.422.000.
PROGRAMA 43 CONSTRUCCION DE RUTAS SEGURAS:	En la PTB se programaron 112 km, produciéndose un desvío negativo al no estar en ejecución ninguna de las 8 obras previstas porque no iniciaron
PROGRAMA 44 CONSTRUCCION DE TUNELES Y PUENTES GRANDES	En la PTB se programaron 209 km, estuvieron en ejecución 56 km, produciéndose un desvío negativo de 153 causado por el no inicio de 5 obras previstas, 1 obra paralizada y 1 obra con diferencia de longitud. Respecto a las obras en puentes y túneles no iniciaron ninguna de las obras previstas por 3.000 m.
PROGRAMA 45 CONSTRUCCION DE RUTAS NUEVAS Y OBRAS DE PAVIMENTACION	En la PTB se programaron 774 km, estuvieron en ejecución 9 obras por 291 km, produciéndose un desvío negativo de 483 km, causado por 11 obras no iniciadas y 5 obras paralizadas.
PROGRAMA 47 CONSTRUCCION Y PUESTA EN VALOR DE INFRAESTRUCTURA DE APOYO Y SOPORTE AL PLAN VIAL NACIONAL	En la PTB se programaron 32 obras civiles, produciéndose un desvío negativo de 30 obras ya que no iniciaron en la fecha prevista y otra obra inicio antes
PROGRAMA 48 EJECUCIÓN OBRAS DE SEGURIDAD EN RUTAS NACIONALES	En PTB estaban programadas 25 obras, produciéndose un desvío negativo de 20 intervenciones porque estuvieron en ejecución 5 obras
PROGRAMA 49 REPARACION Y CONSTRUCCION DE PUENTES Y ALCANTARILLAS	En la PTB se programaron 1.644 m, estuvieron en ejecución 4 obras por 1.825 m, produciéndose un desvío positivo de 257 m, causado por 2 obras no previstas en la programación inicial, 2 obras con diferencia de longitud, 1 obra que corresponde al programa 22, 1 obra finalizo antes, 14 obras no iniciaron y 3 obras paralizadas.
PROGRAMA 49 REPARACION Y CONSTRUCCION DE PUENTES Y ALCANTARILLAS	En la PTB se programaron 2.785 km, estuvieron en ejecución 18 obras por 1.302 km, produciéndose un desvío negativo de 1.483 km, causado por 8 obras que no iniciaron y 15 obras paralizadas.
PROGRAMA 51 EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA RED VIAL	se programaron 26 km, estuvieron en ejecución 21 km, produciéndose un desvío de 5 km, causado por 2 obras paralizadas
PROGRAMA 52 REPAVIMENTACION DE RUTAS NACIONALES	En el ejercicio 2019 no tuvo ejecución

Elaboración Base de datos e-SIDIF-Cuenta de Inversión 2019.